Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 29 " июня 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жалаугер-НС», город Актобе, район Алматы,ж.м. Каргалы, ул. К.Сатпаева 87А
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Кобыландин Мурат Жанабаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Байсалбаева от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г.Шалкар Актюбинской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области", Руководитель Жұмамұратұлы Нұртілек.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Рабочий проект № 74-20
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ", №26 от 07.02.2022 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	0,563		0,563	
Дорожная одежда					
Подгрунтовка основания	м2	3331,81		3331,81	
Слой, выравнивающий из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	3556,13		3556,13	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/с плотных мелкозернистых типа АБВ	м2	3119,39		3119,39	
Дорожные знаки					
Установка знаков	шт	15		15	
Горизонтальная дорожная разметка, ширина линии 0,10 м; 0,4 м	км	0,52		0,52	
Тротуары					
Слои оснований, подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С5.	м3	66,96		66,96	
Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой а/б смеси толщ.3 см	м2	715,4		715,4	
Установка бортовых камней 100.20.8 для пешеходного тротуара	п.м.	1063,36		1063,36	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СН РК 3.03-01-2013

Техническая категория дороги - улицы и дороги местного значения: улица в жилой застройке

Ширина земляного полотна: дороги - 6,0-7,0 м;

Ширина проезжей части: дороги - 6,0-7,0 м;

Ширина обочина - 1,0 -1,5 м;

Тротуары выполнены из горячего асфальтобетона т.40мм, укреплены бордюрами марки БР 100.20.8;

Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.2022 года**;
месяц, год
окончание работ **06.2022 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 **(один)**; фактически, месяц: 1 **(один)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____подпись, _____дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами): не требуется
(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Байсалбаева от пересечения улицы Ауезова до трассы Шалкар-Иргиз в г. Шалкар Актюбинской области*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жалаугер-НС»,**
Директор Кобыландин Мурат Жанабаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)