Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"08" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жалаугер-НС», городАктобе, район Алматы,ж.м. Каргалы, ул. К.Сатпаева 87А
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Кобыландин Мурат Жанабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Гоголя в г.Актобе» Актюбинская область, г.Актобе***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажтрского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Таңкиев Ә.Қ.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «АктобеСтройЭксперт» Рабочий проект №52-2016
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог", №364 от 26.06.2017 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	1,409	1,409	1,409	1,409
Дорожная одежда по Типу 1					
Подгрунтовка основания	м2	2681	2681	2466	2466
Слой выравнивающий из крупнозернистой а/б смеси марки IIв ср. 7см	м2	2681	2681	2466	2466
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/с плотных мелкозернистых типа Б марки МII	м2	2681	2681	2466	2466
Дорожная одежда по Типу 2					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС толщиной в ср.15 см	м3	1435	1435	1040,3	1040,3
Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 20 см	м2	8010	8010	6935	6935
Подгрунтовка основания	м2	1,200	1,200	1,200	1,200
Устройство покрытия из крупнозернистой а/б смеси толщиной 6 см	м2	7091	7091	6174	6174
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/с плотных мелкозернистых типа Б марки МII	м2	7091	7091	6426	6426
Укрепление обочин из ЩПС толщиной 15 см	м2	4173	4173	3000	3000
Пешеходный тротуар	м2	2308	2308	2150	2150
Установка бортовых камней 100.20.8 для пешеходного тротуара	п.м.	3077	3077	2850	2850
Нанесение дорожной разметки дорожной краской с применением стеклошарика	км	0,248	0,248	0,248	0,248
Установка новых дорожных знаков	шт.	24	24	21	21
Футляр для кабельной канализации электроснабжения (трубы стальные)	п.м.	48	48	48	48
Установка железобетонных лотков для наружной сети связи под дорогой	комплект	2	2	2	2
Выведение на отметку смотровые колодцы	шт	23	23	23	23

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СН РК 3.03-01-2013

Техническая категория дороги - улицы и дороги местного значения:улица в жилой застройке

Ширина земляного полотна: дороги - 6,0-7,0 м;

Ширина проезжей части: дороги - 6,0-7,0 м;

Ширина обочина - 1,0 -1,5 м;

Тротуары выполнены из горячего асфальтобетона т.40мм, укреплены бордюрами марки БР 100.20.8;

Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **07.2020 года**;
месяц, год
окончание работ **11.2021 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5 (пять)**; фактически, месяц: **5 (пять)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____подпись, _____дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами): не требуется
(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Гоголя в г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жалаугер-НС»,**
Директор Кобыландин Мурат Жанабаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)