Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*

Подрядчик: *ТОО "Актау-Восток"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство инженерной инфраструктуры в 18 а микрорайоне города Актау. Электроснабжение."*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-011-431		78/18	20.08.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за февраль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	299 345 705,26	162 015 758,48							19 441 891,02	181 457 649,49
в том числе:										
- март 2019 года		162 015 758,48							19 441 891,02	181 457 649,49
удержание по договору 5 %		8 100 787,92							972 094,55	9 072 882,47
Итого, сумма к перечислению:		153 914 970,55							18 469 796,47	172 384 767,02

М.П. Заказчик: **И. О. Руководителя ГУ "Актауский городской отдел строительства" Коишыгулов М.К.** **2018 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Заместитель председателя правления по производству Кущ Г.И.** **2018 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Технический надзор: **Эксперт технического надзора ТОО "YEREN" Асауов С.С.** **2018 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Авторский надзор: **ГИП ТОО "АТК Жанаозен"** **2018 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Программный комплекс АРС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*

Подрядчик: *ТОО "Актау-Восток"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство инженерной инфраструктуры в 18 а микрорайоне города Актау. Электроснабжение."*

Основание: *Договор № 78/18 от 20.08.2018 года*

АКТ № 2
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтаж оборудование					
		РП-1000/10-0,4кв					
1	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж РП в бетонном корпусе. Установка**	**т блок-боксов**	**150,0000**		**23 872,73**	**3 580 909**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1114,94)	чел-ч	10	1500	1 114,94	1 672 410
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,09	463,5	1 230,05	570 129
		Итого оплата труда:				**14 950,26**	**2 242 539**
1.3	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,08	162	3 053,85	494 724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	162	987,54	159 981
1.4	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,177	26,55	8,64	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	31-050102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	133,95	3 835,81	513 807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,893	133,95	1 495,47	200 318
1.6	31-050104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,39	58,5	7 933,59	464 115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,585	87,75	1 283,97	112 668
1.7	33-020101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,323	48,45	60,25	2 919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.8	33-040101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт	маш.-ч	0,323	48,45	3 402,08	164 831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,323	48,45	1 283,97	62 208
1.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,209	31,35	2 079,41	65 190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	31,35	1 114,94	34 953
1.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,798	119,7	17,05	2 041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11 385,70**	**1 707 855**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	3,45	32 668,94	112 708
1.12	21-130209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75	кг	0,00007	0,0105	252,44	3
1.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	94,5	183,22	17 314
1.14	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,195	195 385,08	38 100
1.15	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,002	0,3	6 469,86	1 941
1.16	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	0,015	371,66	6
1.17	22-040201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00013	0,0195	1 567 824,82	30 573
		Итого материалов:				**1 337,63**	**200 644**
		НР первого уровня	%	58,7		8 775,80	1 316 371
		НР второго уровня	%	4,1		1 338,59	200 788
		Накладные расходы	%	--		10 114,39	1 517 159
		Сметная прибыль	%	8		2 718,97	407 845
		Сметная стоимость:				**36 706,09**	**5 505 914**
		Стоимость обоудования					
2	**ПРАЙС ЛИСТ"АО "Alageum Electric"**	**Стоимость РП в бетонном корпусе с размерами 10000х7200мм,Ру-10кВ состоящий из 22 камер КСО-2-10(ввод-2шт,линия-14шт,ТСН-2шт,СВ-1шт,СР-**	**комп**	**1,0000**		**132 012 106,42**	**132 012 106**
		НР второго уровня	%	4,1		5 412 496,36	5 412 496
		Накладные расходы	%	--		5 412 496,36	5 412 496
		Сметная прибыль	%	8		10 993 968,22	10 993 968
		Сметная стоимость:				**148 418 571,00**	**148 418 571**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**135 593 016**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 672 410**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 707 855**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**570 129**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**200 644**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**132 012 106**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1 316 371**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**136 909 386**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**5 613 285**
ИТОГО:			Тенге				**142 522 671**
Сметная прибыль			Тенге				**11 401 814**
ИТОГО по смете:			Тенге				**153 924 485**
Временные здания и сооружения			2,4%				525 897
Итого с временными зданиями и сооружениями							**154 450 382**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,462%				103 665
Итого в текущих ценах 2017 года							**154 554 047**
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, к=1,0599383			1,0599383				163 817 754

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС		12%				19 658 130
	Итого с НДС						**183 475 884**
	Итого со скидкой подрядчика		**98,90%**				**162 015 758,48**
	НДС		12%				19 441 891,02
	Итого с НДС						**181 457 649,49**
	удержание по договору		**5%**				**9 072 882,47**
	К оплате:						**172 384 767,02**

Заказчик:
И. О. Руководителя
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

_____ **Қойшығұлов М.Қ.**

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
по производству ТОО "Актау-Восток"

_____ **Кущ Г.И.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "YEREN"

_____ **Асауов С.С.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АТК Жанаозен"

_____