Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"15" августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Қият"Құрылыс Компаниясы"**

г. Петропавловск,ул.Жабаева, 196 Г

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Суворова Ашота Аркадьевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство средней общеобразовательной школы на 600мест учащихся в микрорайоне «Береке» г.Петропавловск (инженерные сети НВК, ТС, НСС)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», руководитель: МухамедиевСерикМахсутович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **субподрядных организаций нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Генеральный проектировщик: ТОО «ПСК «ППК»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ТехноЭксперт Астана», заключение № Техэксаст-0013/19от 14.03.2019**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единиц аизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети связи					
Установка сборных железобетонных колодцев типа ККСу-3-10	шт	2	2	3	3
Монтаж сплиттерной оптической распределительной коробки на 16 портов	шт	1	1	1	1
Протяженность бронированного волоконно-оптического кабеля связи марки ОКЛ-8-SM	м	787	787	899	899
Сети водопровода (В1)					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17.0 Ø160х9,5мм	м	432,0	432,0	445	445
Сети наружной хозяйственно-бытовой канализации (К1, К1н)					
Трубопровод из трубы гофрированной двухслойной SN10:					
Ø 160	м	234	234	218	218
Ø 200	м	124	124	124	124
Ø 250	м	148	148	-	-
Трубопровод из трубы ПЭ					
Ø 200	м	-	-	106	106
Ø 125	м	438	438	368	368
Сети ливневой канализации (К2)					
Трубопровод из трубы					

гофрированной двухслойной SN10:					
Ø 200	м	-	-	67	67
Ø 250	м	373,0	373,0	373	373
Ø 315	м	71,5	71,5	67,5	67,5
Наружные сети теплоснабжения					
Ст. диаметром 133х4,5-1-ППУ-ПЭ	м	238	238	238	238

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**Попроекту**	**Фактически**
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**Попроекту**			**Фактически**		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:

Наружные сети связи

Рабочим проектом предусмотрено присоединение объекта 8-ми волоконно-оптическим бронированным кабелем к существующему телекоммуникационному шкафу, установленному в комнате связи в жилом доме по ул. Гастелло,48.В соответствии с техническими условиями предусмотрено: строительство 2-ух отверстной телефонной канализации из п/э труб Ø 110 мм от ближайшего существующего колодца до проектируемого телефонизируемого здания. Ввод в здание одноотверстный; установка кабельных колодцев среднего ККС-3 типа на существующей кабельной канализации для размещения оптических муфт в местах их установки; прокладка в телефонизируемом здании трубы ПВХ диаметром 32 мм и установка распределительных проходных коробок РКП для прокладки ВОК между этажами и ввода в ОРКСп.установка сплиттерной оптической распределительной коробки на 16 портов(ОРКСп-16) со сплиттерами 1х16 в телефонизируемом здании. прокладка бронированного волоконно-оптического кабеля на 8 одномодовых волокон (ВОК-8) от комнаты связи, расположенной в жилом доме по ул. Гастелло, 48 в существующей и построенной кабельной канализации до ОРКСп-16 в телефонизируемом здании; в комнате связи в телекоммуникационном шкафу установить оптический 19-ти дюймовый бокс на 8 портов SC/APC и оптические патчкорды для коммутации.

Протяженность оптического кабеля Кабель ОКЛ-8-SM - 899 м.

Сети водопровода (В1)

Водоснабжение школы принято от существующего водопровода диаметром 400мм по ул. Громовой. Ввод водопровода в здание выполнен из полиэтиленовых напорных Труб ПЭ100 SDR17.0 Ø160х9,5мм по ГОСТ 18599-2001.

Наружное пожаротушение решается от пожарных гидрантов, установленных в колодцах ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3.

Сети наружной хозяйственно-бытовой канализации (К1, К1н)

Сеть бытовой канализации принята из двухслойных гофрированных труб OPTIMA SN 10 диаметрами 160 мм,протяженностью 218 м, диаметром 200 мм, протяженностью 124 м, ПЭ труб диаметром 200 мм, протяженностью 106 м, ПЭ труб диаметром 125 мм, протяженностью 368 м.

Обратная засыпка песком до 0,3 м выше диаметра трубы.

Канализационные колодцы выполнены из сборных ж/б элементов диаметром 1000 и 1500 мм.

Для перекачивания стоков в самотечную сеть мелкого заложения запроектирована канализационная станция с насосами фирмы АО «КЕЛЕТ».

Сети ливневой канализации (К2)

Отвод ливневых вод от внутренних водостоков здания решается в дождевую канализацию с дальнейшим отводом в существующий коллектор ливневой канализации диаметром 630 мм по ул. Громовой.

Сброс стоков от объекта решается в канализационный коллектор диаметром 400 мм по проспекту Московский.

Наружные сети теплоснабжения

Источник теплоснабжения Петропавловская ТЭЦ-2.

Параметры теплоносителя 100-60° С. Точка подключения выполнить от тепловой сети 2Ду400мм в ТК-УТ-4а. Система теплоснабжения закрытая. Способ прокладки трубопроводов в ППУ-изоляции. Участок под дорогой прокладывается в непроходном канале в блоках ФБС. Трубы приняты стальные электросварные из стали диаметром 133х4,5-1-ППУ-ПЭ, термически обработанные по ГОСТ 10704-76.Тепловые удлинения компенсируются углами поворотов трубопроводов теплосети и П-образными компенсаторами. На участке теплотрассы в индустриальной ППУ-изоляции предусматривается система оперативно-дистанционного контроля за состоянием влажности изоляционного узла.

Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы с последующей перекачкой насосами в систему городской ливневой канализации или вывозом машинами. Трубы для бесканальной прокладки поставляются изолированными, длиной 10-12 метров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия,предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2019 года** ;
месяц, год

окончание работ **август 2019 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;

фактически, месяц: **1,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваютнормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщикамиуслуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

ТОО «Кызылжар Су»

Финансовый директор Тезекбаев Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»

и.о. руководителя Алтынов Д.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство средней общеобразовательной школына 600мест учащихся в микрорайоне «Береке» г.Петропавловск(инженерные сети НВК, ТС, НСС)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Кият"Құрылыс Компаниясы"
Суворов А. А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью на 6 листах
Директор
ТОО «Қият»Құрылыс Компаниясы»
А.Суворов