Заказчик:

ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания коррекционного кабинета, расположенного по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, с Темирбека Жургенева, ул. Жибек Жолы 16"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	17.05.2024г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	56 089 662,15									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		50 080 055,49							6 009 606,66	56 089 662,15
Итого										**56 089 662,15**

Заказчик

ГКУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Айтекебийского района"

ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ Ергабылова К.К..

Подрядчик:

ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГКУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Айтекебийского района"**
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания коррекционного кабинета, расположенного по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, с Темирбека Жургенева, ул. Жибек Жолы 16"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания коррекционного кабинета

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 17.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
на Общестроительные работы Локальная смета №2-01-00-01
за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22365897**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**3130639**
1	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	23,595	7 656	180643
2	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	24,99	4 445	111081
3	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	4,2	6 938	29140

1	2	3	4	5	6	7
4	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	160,83	1 170	188171
5	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 - до толщины 100 мм	$м^2$	2 573,28	25	64332
6	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	160,83	454	73017
7	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	38,02	1 170	44483
8	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 - до толщины 100 мм	$м^2$	608,32	25	15208
9	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	38,02	3 360	127747
10	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	198,85	697	138598
11	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	552,27	697	384932
12	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	397,05	410	162790
13	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	397,05	672	266818
14	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	397,05	1 193	473681
15	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	44,76	15 764	705597
16	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка облицовкиа фасада металлосайдингом, с лесов	$м^2$	36,11	4 210	152023
17	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	17,216	254	4373
18	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	86,08	93	8005
	Раздел 2. Кровля					10493900
19	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	2,23	113 401	252884
20	215-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,23	115 909	258477
21	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы, лежни, мауэрлат и пр.)	$м^3$	4,96	121 013	600224
22	215-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,443	115 909	167257

1	2	3	4	5	6	7
23	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,517	115 909	407652
24	261-107-0594 *РСНБ РК 2022*	Ерши металлические	кг	8,82	264	2328
25	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	19,11	2 146	41010
26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм - скоба	т	0,0312	340 022	10609
27	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	397,05	4 879	1937207
28	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	439,1373	2 984	1310386
29	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка подкровельная ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	$м^2$	0,4391373	190 753	83767
30	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 - обрешетка	$м^3$	1,46	108 002	157683
31	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 - контр. обрешетка	$м^3$	0,93	108 002	100442
32	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	7,19	15 193	109238
33	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	397,05	538	213613
34	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	218,68	3 494	764068
35	234-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	$м^3$	45,04808	70 894	3193639
36	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	69,5	4 366	303437
37	224-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	41,67	3 001	125052
38	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	61,9	2 257	139708
39	224-105-0211 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 - угловой элемент	м	61,9	1 887	116805
		Слуховое окно				
40	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт	2	32 638	65276
41	215-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,016	115 909	1855

1	2	3	4	5	6	7
42	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,116	115 909	13445
43	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0556	115 909	6445
44	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 - для переплета	$м^3$	0,06	115 909	6955
45	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 13 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 - жалюзи	$м^3$	0,022	108 002	2376
46	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,2696	15 193	4096
47	1112-0101-2402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Обрешетка с прозорами из брусков. Устройство	$м^2$	8	1 879	15032
48	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	8	538	4304
49	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2180
50	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная оконная	шт.	4	389	1556
51	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет-задвижка ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	545	1090
52	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий слуховых окон из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8	4 055	32440
53	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,2	2 984	27453
		Лестница Л-1				
54	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стремянка из брусьев. Установка	$м^3$	0,036	255 313	9191
55	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 - косоур	$м^3$	0,024	115 909	2782
56	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 - ступень	$м^3$	0,012	115 909	1391
57	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,036	15 193	547
	Раздел 3.	**Проемы**				**1773530**
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
58	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый - ОК-1	м^2	10,725	7 761	83237
59	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый - ОК-2	м^2	11,154	10 309	114987
60	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /К 1,04 к К4/	м^2	21,879	57 118,88	1249704
61	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый - ОК-3	м^2	1,716	12 250	21021
62	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /К 1,04 к К4/	м^2	1,716	68 480,88	117513
63	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	20,38	4 313	87899
64	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	20,38	1 598	32567
65	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	20,38	3 268	66602
	Раздел 4.	**Полы**				**1163273**
	Подраздел 4.1.	**Тип 1**				**940856**
74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм - М200	м^2	160,83	2 244	360903
75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме.6109-0201-0101	м^2	160,83	3 606	579953
	Подраздел 4.2.	**Тип 2**				**222417**
77	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм - М200	м^2	38,02	2 244	85317
78	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	38,02	3 606	137100
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**2198321**
81	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	198,85	2 486	494341

1	2	3	4	5	6	7
83	1211-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м^2. Толщина слоя до 20 мм**	м^2	55,8	10 228	570722
84	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	м^2	552,27	2 052	1133258
	Раздел 6.	**Наружная отделка**				**3606234**
86	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	м^2	150,42	487	73255
87	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	м^2	150,42	10 552	1587232
88	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м^3	15,79	56 845	897583
89	231-303-0101 *РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему*	**Металлический сайдинг**	м^2	165,46	3 089	511106
90	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки В15**	м^3	8,36	44 221	369688
91	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,35588	62 873	22375
92	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,35588	407 430	144996

Итого	**22 365 897**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	1 319 588
Итого	**23 685 485**
Сметная прибыль 5%	1 184 274
Непредвиденные работы и затраты-5%	1 184 274
Итого	**26 054 033**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**28 008 086**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**27 447 924,04**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**28 008 086**			
		Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**27 447 924,04**			
		НДС (12 %)	3 293 750,89			
		Итого по акту	**30 741 674,93**			

Заказчик
ГКУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Айтекебийского района"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ Ергабылова К.К..

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТранзитПром"

_____ Амиргалиев А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"

_____ Жантурсунов И.Р.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГКУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Айтекебийского района"**
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания коррекционного кабинета, расположенного по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, с Темирбека Жургенева, ул. Жибек Жолы

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания коррекционного кабинета

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 17.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
на Ограждение территории здания Локальная смета № 7-01-00-01
за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18441756**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**1531103**
1	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разборка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя**	м	140,8	10 866	1529933
2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,627	254	413
3	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	8,135	93	757

	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Ограждение**				**16910653**
4	**8601-0602-0404** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**51**	**292 618**	**14923518**
4.3		материалы, изделия и конструкции			211 010	10761510
5	**8601-0602-0406** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х 2,0 м**	**секция**	**6**	**166 971**	**1001826**
5.3		материалы, изделия и конструкции			118 227	709362
6	**8601-0605-0301** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**1**	**728 696**	**728696**
7	**8601-0605-0601** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**	**256 613**	**256613**

Итого	**18 441 756**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	1 088 064
Итого	**19 529 820**
Сметная прибыль 5%	976 491

1	2	3	4	5	6	7
	Непредвиденные работы и затраты-5%		976 491			
	Итого		**21 482 802**			
	Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**23 094 012**			
	Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**22 632 131,45**			
	НДС (12 %)		2 715 855,77			
	Итого по акту		**25 347 987,22**			

Заказчик:
ГКУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Айтекебийского района"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ Ергабылова К.К..

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТранзитПром"

_____ Амиргалиев А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"

_____ Жантурсунов И.Р.