Заказчик: ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***

Подрядчик: ***ТОО "Актау-Восток"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство инженерной инфраструктуры в 18 а микрорайоне города Актау. Электроснабжение."***

Основание: Дополнительное соглашение № 2 от 19.03.2019г. к договору № 78/18 от 20.08.2018 года.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-011-431		78/18	20.08.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	228 814 864,86	18 425 923,31							2 211 110,80	228 814 864,86
в том числе:										
- сентябрь 2019 года		18 425 923,31							2 211 110,80	20 637 034,11
удержание по договору 5%		921 296,17							110 555,54	1 031 851,71
Итого, сумма к перечислению:		17 504 627,14							2 100 555,26	19 605 182,40

М.П. Заказчик: **Руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства Машырыков Э.К.** **2019 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Заместитель председателя правления Куш Г.И.** **2019 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Техничсекий надзор: **Эксперт технического надзора ТОО "YEREN" Асауов С.С.** **2019 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Авторский надзор: **ТОО " АТК Жанаозен" Нагурнов К.Н.** **2019 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*

Подрядчик: *ТОО "Актау-Восток"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство инженерной инфраструктуры в 18 а микрорайоне города Актау. Электроснабжение."*

Основание: Дополнительное соглашение № 2 от 19.03.2019г. к договору № 78/18 от 20.08.2018 года.

АКТ № 4
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ 10кВ					
1	**23-060619-4021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,7200**		**8154336,70**	**14025459**
		НР второго уровня	%	4,1		334327,80	575044
		Накладные расходы	%	--		334327,80	575044
		Сметная прибыль	%	8		679093,16	1168040
		Сметная стоимость:				**9167757,67**	**15768543**
2	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**2,0000**		**20663,91**	**41328**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1165,73)	чел-ч	6,3	12,6	1165,73	14688
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	18,08	390,05	7052
		Итого оплата труда:				**10870,12**	**21740**
2. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	2,64	6391,58	16874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	2,64	1495,47	3948

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,784	2965,63	8256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	2,784	1114,94	3104
2. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,784	542,22	1510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13319,81**	**26640**
		НР первого уровня	%	42,8		4652,41	9305
		НР второго уровня	%	4,1		1037,97	2076
		Накладные расходы	%	--		5690,38	11381
		Сметная прибыль	%	8		2108,34	4217
		Сметная стоимость:				**28462,63**	**56925**
		Освещение					
3	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Замоноличивание стоек. Устройство**	**м3**	**51,2000**		**22916,14**	**1173306**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=903,44)	чел-ч	1,35	69,12	903,44	62446
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	9,283	1114,94	10349
		Итого оплата труда:				**1421,78**	**72795**
3. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	24,576	10,64	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	9,216	3809,39	35107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	9,216	1114,94	10275
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,06656	2079,41	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,06656	1114,94	74
		Итого эксплуатация машин:				**693,50**	**35507**
3. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	52,224	18973,74	990885
3. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	12,8	6598,38	84459
3. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,1024	93,39	10
		Итого материалов:				**21003,00**	**1075353**
		НР первого уровня	%	48,5		689,56	35306
		НР второго уровня	%	4,1		967,83	49553
		Накладные расходы	%	--		1657,40	84859
		Сметная прибыль	%	8		1965,88	100653
		Сметная стоимость:				**26539,42**	**1358818**
4	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**80,0000**		**4348,76**	**347900**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1025,84)	чел-ч	2,01	160,8	1025,84	164955
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	64,8	1114,94	72248
		Итого оплата труда:				**2965,04**	**237203**
4. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	56	2916,30	163313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	56	1114,94	62437
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	8,8	2079,41	18299

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	8,8	1114,94	9811
		Итого эксплуатация машин:				**2270,15**	**181612**
4. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,8	1336,14	1069
4. 6	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0048	55175,43	265
		Итого материалов:				**16,67**	**1334**
		НР первого уровня	%	61,7		1829,43	146354
		НР второго уровня	%	4,1		253,31	20264
		Накладные расходы	%	--		2082,74	166619
		Сметная прибыль	%	8		514,52	41162
		Сметная стоимость:				**6946,01**	**555681**
5	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**57,9600**		**857,91**	**49724**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=882,62)	чел-ч	0,972	56,337	882,62	49724
		Итого оплата труда:				**857,91**	**49724**
		НР первого уровня	%	59,1		507,02	29387
		НР второго уровня	%	4,1		55,96	3244
		Накладные расходы	%	--		562,98	32631
		Сметная прибыль	%	8		113,67	6588
		Сметная стоимость:				**1534,56**	**88943**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14 977 287**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**291 813**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**243 758**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**89 650**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14 441 716**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**220 352**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**15 197 639**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**623 103**
	ИТОГО:		Тенге				**15 820 742**
	Сметная прибыль		Тенге				**1 265 659**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**17 086 401**
	Временные здания и сооружения		2,4%				410 074
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**17 496 475**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		0,462%				80 834
	Итого в текущих ценах 2017 года						**17 577 309**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, к=1,0599383		1,0599383				18 630 863

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС		12%				2 235 704
	Итого с НДС						**20 866 566**
	Итого со скидкой подрядчика		**98,90%**				**18 425 923,31**
	НДС		12%				2 211 110,80
	Итого с НДС						**20 637 034,11**
	удержание по договору		**5%**				**1 031 851,71**
	К оплате:						**19 605 182,40**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Машырыков Э.К.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "YEREN"

Асауов С.С.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Актау-Восток"

Кущ Г.И.

Авторский надзор:
ТОО "АТК Жанаозен"

Нагурнов К.Н.