Генподрядчик: ТОО"ИНСЕКТ"

Субподрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство водопроводных сетей в селе Полтавка Атбасарского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство водопроводных сетей,водозабора и станции очистки подземных вод

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2023года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-04-01 НА Водовод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	1101-0101 -0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3381	255,91	255,91	865232	865231	--	152551	1099197						
					--	62,66	--	211853	--	81414							
2.	1101-0205 -0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	105	4976,35	--	522517	--	--	376212	970628						
					4976,35	--	522517	--	--	71899							
3.	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	202	1923,03	--	388452	--	--	279685	721588						
					1923,03	--	388452	--	--	53451							
4.				3161	43,9	43,9	138768	138768	--	29144	181347						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		--	12,8	--	40461	--	13434	
5.				3161	252,63	121,63	798563	384472	--	421804	1318010
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		131	54,33	414091	171737	--	97643	
6.				122	86,21	86,21	10518	10517	--	1962	13478
	1101-0107 -1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,34	--	2725	--	998	
7.				102	10482,4	229,63	1069205	23422	880434	171010	1339433
	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		1621,07	72,44	165349	7389	--	99217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	112,2		7847		880433			
8.				0,904	603775,65	280295,81	545813	253387	--	365931	984684
	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		323479,84	85400,37	292426	77202	--	72940	
9.				913,04	1189	--	1085605	--	1085605	--	1172453
	241-201-0611 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м		--	--	--	--	--	86848	
10.				0,904	93940,01	--	84922	--	4257	79858	177963
	1122-0701 -0102 РСНБ РК	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		89230,96	--	80665	--	--	13182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,12										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	26,5 м3	23,956		159		3809			
11.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	702435,31	102095,65	16858	2450	630	14566	33938
					574087,36	38962,38	13778	935	--	2514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00432		111313		481			
11.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00048		278998		134			
12.	241-102-0135 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	24,24	1528	--	37039	--	37039	--	40002
					--	--	--	--	--	2963	
13.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	91326,99	--	2192	--	50	2120	4657
					89230,96	--	2142	--	--	345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	0,2832		159		45			
14.	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2937,8	135,64	5876	271	615	5063	11814
					2495	62,09	4990	124	--	875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	0,0015 т	0,003		165506		497			
15.	242-101-1203 РСНБ РК 2022	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	56661 ---	-- --	113322 --	-- --	113322 --	-- 9066	122388
16.	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1821,47 1614,41	45,21 20,7	9107 8072	227 104	808 --	8094 1376	18577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,004		165506		662			
17.	242-101-1202 РСНБ РК 2022	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	46063 ---	-- --	230315 --	-- --	230315 --	-- 18425	248740
18.	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	1269,7 1137,56	70,76 --	10158 9100	566 --	492 --	9009 1533	20701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42	0,00022 т	0,00176		278998		491			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
19.	241-116-0 208 РСНБ РК 2022	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	2938 / --	-- / --	29380 / --	-- / --	29380 / --	-- / 2350	31730
20.	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	866,42 / 791,35	47,17 / --	11263 / 10288	613 / --	362 / --	10185 / 1716	23164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0001 т	0,0013		278998		363			
21.	241-116-0 207 РСНБ РК 2022	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2226 / --	-- / --	28938 / --	-- / --	28938 / --	-- / 2315	31253
22.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0233	1962337,49 / 773294,59	714609,77 / 232317,12	45722 / 18018	16650 / 5413	11054 / --	23196 / 5514	74432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	1 т	0,0233		449705		10478			
23.	1122-0801 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	-Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1671,56 / 1507,52	164,04 / 0,41	11701 / 10553	1148 / 3	-- / --	10450 / 1772	23923
24.	241-214-0 106 РСНБ РК 2022	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	2015 / --	-- / --	4030 / --	-- / --	4030 / --	-- / 322	4352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	241-208-0 405 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1079	--	1079	--	1079	--	1165
					--	--	--	--	--	86	
26.	241-208-1 204 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	817	--	1634	--	1634	--	1765
					--	--	--	--	--	131	
27.	241-208-0 208 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	914	--	1828	--	1828	--	1974
					--	--	--	--	--	146	
28.	241-201-0 911 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм	м	1,01	2150	--	2172	--	2172	--	2346
					--	--	--	--	--	174	
29.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,96	49524,87	1416,68	47544	1360	39753	6344	58199
					6698,63	562,88	6431	540	--	4311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,9792		37035		36265			
30.	1122-0601 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	294768,81	69776,56	884	209	224	524	1520
					150234,67	26049,89	451	78	--	113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ	150 кг	0,45		347		156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30693-2000									
30.2.	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	3,8 10 м2	0,0114		4844		55			
31.	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,64	4924,8 322,29	192,51 83,63	3152 206	124 54	2822 --	234 271	3657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	261-601-0202	Щиты настила	1 м2	0,64		4410		2822			
		Устройство колодцев									
32.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,465	38191,16 15946,58	13767,45 5831,02	170524 71201	61472 26036	37851 --	96265 21343	288132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	0,226 м3	1,00909		9236		9320			
32.2.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,593845		37035		21993			
32.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,004 м3	0,01786		111313		1988			
33.	225-101-0602 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37394 --	-- --	37394 --	-- --	37394 --	-- 2992	40386
34.	225-101-0603 РСНБ	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	70089 --	-- --	70089 --	-- --	70089 --	-- 5607	75696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022										
35.	225-101-0 108 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	29579	--	29579	--	29579	--	31945
					--	--	--	--	--	2366	
36.	225-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	33430	--	33430	--	33430	--	36104
					--	--	--	--	--	2674	
37.	225-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	33430	--	33430	--	33430	--	36104
					--	--	--	--	--	2674	
38.	225-101-0 110 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	41469	--	41469	--	41469	--	44787
					--	--	--	--	--	3318	
39.	225-101-0 111 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	52749	--	52749	--	52749	--	56969
					--	--	--	--	--	4220	
40.	225-101-0 111 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	52749	--	52749	--	52749	--	56969
					--	--	--	--	--	4220	
41.	225-101-0 605 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12461	--	24922	--	24922	--	26916
					--	--	--	--	--	1994	
42.	225-101-0 610 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42354	--	42354	--	42354	--	45742
					--	--	--	--	--	3388	
43.	225-101-0 613 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 /2ПП20-1/	шт.	1	70950	--	70950	--	70950	--	76626
					--	--	--	--	--	5676	
44.	225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5679	--	11358	--	11358	--	12267
					--	--	--	--	--	909	
45.	225-101-0	-Кольцо колодцев ГОСТ	шт.	2	8460,9	--	16922	--	16922	--	18276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2022	8020-2016 марки КС 10-3			--	--	--	--	--	1354	
46.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,294	49756,22 / 9789,42	3510,66 / 745,11	14628 / 2878	1032 / 219	10718 / --	2880 / 1401	18909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,4 1000 шт.	0,1176		74367,18		8746			
47.	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,64	4924,8 / 322,29	192,51 / 83,63	3152 / 206	124 / 54	2822 / --	234 / 271	3657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	261-601-0202	Щиты настила	1 м2	0,64		4410		2822			
48.	244-201-0302 РСНБ РК 2022	-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6048 / --	-- / --	12096 / --	-- / --	12096 / --	-- / 968	13064
49.	222-503-0201 РСНБ РК 2022	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0474	1004968 / --	-- / --	47635 / --	-- / --	47635 / --	-- / 3811	51446
50.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,07	19890,02 / 4873,41	2563,51 / 1077,38	21282 / 5215	2743 / 1153	13324 / --	5985 / 2181	29449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных	0,29 м3	0,3103		9825		3049			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3									
50.2.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	1 1,07		8728		9339			
51.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,7	2077,65 / 514,29	132,56 / 52,98	22231 / 5503	1419 / 567	15309 / --	5706 / 2235	30171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	0,32742		38879		12730			
52.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10,7	873,34 / 59,28	20,93 / 12,46	9345 / 634	224 / 133	8487 / --	722 / 805	10872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0204 м3	0,21828		38879		8487			
		Указательный знак 4 шт.Зона санитарной охраны /НВ-9/									
53.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,512	4057,98 / 4057,98	-- / --	2078 / 2078	-- / --	-- / --	1496 / 286	3860
54.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,512	52805,92 / 7640,94	2800,47 / 604,54	27037 / 3912	1434 / 310	21691 / --	3842 / 2470	33349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,52224		37035		19341			
55.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1172	151943,08 142249,74	7262,07 2959,21	17808 16672	851 347	285 --	11743 2364	31915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000012		2453940		29			
55.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000082		289955		24			
55.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,00007		623062		44			
55.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000227		570281		130			
56.	241-102-0137 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12,8	1801 --	-- --	23053 --	-- --	23053 --	-- 1844	24897
57.	251-101-0131 РСНБ РК 2022 прим	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм	шт.	4	6843 --	-- --	27372 --	-- --	27372 --	-- 2190	29562

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		9867145
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2055828	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1768714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					547437			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3214880				
		Накладные расходы	Тенге				2096815				
		Сметная прибыль	Тенге				730905				

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				9 867 145
Затраты временные здания и сооруже	Тенге				286 147
Итого с временными	Тенге				10 153 292
Непредвиденные расходы 2%	Тенге				203 066
Итого с непредвиденными	Тенге				10 356 358
Пересчет в текущих ценах на 2023год. к= 1,0450539	Тенге				10 822 952
ИТОГО:	Тенге				10 822 952
Налог на добавленную стоимость - 1	Тенге				1 298 754
Итого с НДС	Тенге				12 121 707
скидка 15%	Тенге				1 818 256
ИТОГО к оплате:	Тенге				10 303 451

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "METAL-STROY.KZ"
Директор _____ Исмагулов А.М.

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "ИНСЕКТ"
Директор _____ Сегизбаев Ж.Ж.