Генподрядчик: ТОО"ИНСЕКТ"

Субподрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство водопроводных сетей села Полтавка Атбасарского района Акмолинской области (НС-2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Площадка водопроводных сооружений (2-го подъема)

**Акт выполненных работ №3 за октябрь 2023года**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-03-04 Внутренние сети электроснабжения

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | 12 |
| | | Щит ЩС | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 6307,28 | 2000,81 | | | 6307 | 2001 | | | 123 | 3578 | | 10675 |
| | | | | | 4183,42 | 785,51 | | | 4183 | 786 | | | -- | 791 | | |
| 2. | 247-201-0 105 РСНБ РК 2022 | -Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 11805 | -- | | | 11805 | -- | | | 11805 | -- | | 12749 |
| | | | | | -- | -- | | | -- | -- | | | -- | 944 | | |
| 3. | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Прибор или аппарат. Установка | шт. | 10 | 2107,97 | -- | | | 21080 | -- | | | 163 | 15060 | | 39032 |
| | | | | | 2091,71 | -- | | | 20917 | -- | | | -- | 2891 | | |
| 4. | | | | 1 | 2446 | -- | | | 2446 | -- | | | 2446 | -- | | 2642 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 247-204-0 661 РСНБ РК 2022 | -Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 196 | |
| 5. | 247-204-0 660 РСНБ РК 2022 | -Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 2446 | -- | 4892 | -- | 4892 | -- | 5283 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 391 | |
| 6. | 247-204-0 657 РСНБ РК 2022 | -Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 1888 | -- | 1888 | -- | 1888 | -- | 2039 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 151 | |
| 7. | 247-204-0 653 РСНБ РК 2022 | -Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2168 | -- | 2168 | -- | 2168 | -- | 2341 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 173 | |
| 8. | 247-204-0 616 РСНБ РК 2022 | -Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 815 | -- | 815 | -- | 815 | -- | 880 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | |
| 9. | 247-204-0 609 РСНБ РК 2022 | -Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 763 | -- | 2289 | -- | 2289 | -- | 2472 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 183 | |
| 10. | 247-208-0 124 РСНБ РК 2022 | -Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО | шт. | 1 | 3947 | -- | 3947 | -- | 3947 | -- | 4263 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 316 | |
| 11. | 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 | 2107,97 | -- | 2108 | -- | 16 | 1506 | 3903 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 2091,71 | -- | 2092 | -- | -- | 289 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ЭлектрПромСнаб KZ" г.Алматы | -Термостат воздушный КТО 11 с кабелем для подключения 2м | шт | 1 | 6120<br>--- | --<br>--- | 6120<br>--- | --<br>--- | 6120<br>--- | --<br>490 | 6610 |
| | | Щит ЩО-НС | | | | | | | | | |
| 13. | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 6307,28<br>4183,42 | 2000,81<br>785,51 | 6307<br>4183 | 2001<br>786 | 123<br>-- | 3578<br>791 | 10675 |
| 14. | 247-201-0136 РСНБ РК 2022 | -Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41 | шт. | 1 | 2233<br>--- | --<br>--- | 2233<br>--- | --<br>--- | 2233<br>--- | --<br>179 | 2412 |
| 15. | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Прибор или аппарат. Установка | шт. | 6 | 2107,97<br>2091,71 | --<br>-- | 12648<br>12550 | --<br>-- | 98<br>-- | 9036<br>1735 | 23419 |
| 16. | 247-204-0616 РСНБ РК 2022 | -Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 815<br>--- | --<br>--- | 815<br>--- | --<br>--- | 815<br>--- | --<br>65 | 880 |
| 17. | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | -Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 4 | 700<br>--- | --<br>--- | 2800<br>--- | --<br>--- | 2800<br>--- | --<br>224 | 3024 |
| 18. | 247-204-2818 РСНБ РК 2022 | -Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 30 мА | шт. | 1 | 4198<br>--- | --<br>--- | 4198<br>--- | --<br>--- | 4198<br>--- | --<br>336 | 4534 |
| | | Электроосвещение | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | -Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж | шт. | 1 | 2751,04 | 119,75 | 2751 | 120 | 154 | 1819 | 4936 |
| | | | | | 2476,54 | 50,25 | 2477 | 50 | -- | 366 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19.1. | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 0,041 100 шт. | 0,041 | | 594 | | 24 | | | |
| 19.2. | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | 0,0002 т | 0,0002 | | 604794 | | 121 | | | |
| 20. | 247-203-0101 РСНБ РК 2022 | -Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 15673 | -- | 15673 | -- | 15673 | -- | 16927 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1254 | |
| 21. | 1308-0305 -0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 13 | 2766,1 | 1016,73 | 35959 | 13217 | 2348 | 21998 | 62594 |
| | | | | | 1568,78 | 781,48 | 20394 | 10159 | -- | 4637 | |
| 22. | ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Ашимова" г.Караганда | -Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 13 | 8648,14 | -- | 112426 | -- | 112426 | -- | 121420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8994 | |
| 23. | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Динар-Электромаш" г.Актобе | -Светильник переносной взрывозащищенный 1Exd IICT4GbIP66 СГР02-350-12-30 на базе корпуса светодиодный с ручкой с кабелем L=30м | шт | 1 | 90616,07 | -- | 90616 | -- | 90616 | -- | 97865 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7249 | |
| 24. | 1308-0305 -0103 | -Выключатель полугерметический и | шт. | 3 | 1590,53 | 23,45 | 4772 | 71 | 434 | 3083 | 8483 |
| | | | | | 1422,36 | 4,89 | 4267 | 15 | -- | 628 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | герметический. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| 25. | 1308-0305 -0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1586,27 | 25,78 | 6345 | 103 | 553 | 4113 | 11295 |
| | | | | | 1422,36 | 5,87 | 5689 | 23 | -- | 837 | |
| 26. | 247-212-0 101 РСНБ РК 2022 | -Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 | 384 | -- | 1152 | -- | 1152 | -- | 1244 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | |
| 27. | 247-214-0 102 РСНБ РК 2022 | -Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 4 | 402 | -- | 1608 | -- | 1608 | -- | 1737 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 129 | |
| 28. | 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 16 | 1037,8 | -- | 16605 | -- | 185 | 10016 | 28751 |
| | | | | | 1026,24 | -- | 16420 | -- | -- | 2130 | |
| 29. | 247-202-0 103 РСНБ РК 2022 прим | -Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 16 | 829 | -- | 13264 | -- | 13264 | -- | 14325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1061 | |
| 30. | 1310-0104 -0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим | -Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3372,46 | -- | 3372 | -- | -- | 2057 | 5864 |
| | | | | | 3372,46 | -- | 3372 | -- | -- | 434 | |
| 31. | ТПРАЙС-ЛИ | -Фотореле ФР-2 | шт | 1 | 7276,61 | -- | 7277 | -- | 7277 | -- | 7859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТ ТОО "Динар-Электромаш" г. Актобе | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 582 | |
| 32. | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ЭлектрПромСнаб KZ" г.Алматы | -Лампа LED мощность 11Вт 230 4000К Е 27 | шт. | 13 | 892,5 | -- | 11603 | -- | 11603 | -- | 12531 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 928 | |
| | | Провода и кабельные изделия | | | | | | | | | |
| 33. | 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 150 | 1262,8 | 36,53 | 189420 | 5480 | 55240 | 93986 | 306078 |
| | | | | | 858 | 12,23 | 128700 | 1835 | -- | 22673 | |
| 34. | 1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 15 | 240,73 | 9,29 | 3611 | 140 | 546 | 2148 | 6220 |
| | | | | | 195 | 3,91 | 2925 | 59 | -- | 461 | |
| 35. | 243-106-0903 РСНБ РК 2022 | -Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,0051 | 1214055 | -- | 6192 | -- | 6192 | -- | 6687 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 495 | |
| 36. | 243-106-0902 РСНБ РК 2022 | -Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0051 | 779162 | -- | 3974 | -- | 3974 | -- | 4292 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 318 | |
| 37. | 243-106-0503 РСНБ РК 2022 | -Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, | км | 0,0153 | 772498 | -- | 11819 | -- | 11819 | -- | 12765 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 946 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | | | | | | | | | |
| 38. | 243-106-0 502 РСНБ РК 2022 | -Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0816 | 472179 / -- | -- / -- | 38530 / -- | -- / -- | 38530 / -- | -- / 3082 | 41612 |
| 39. | 243-106-0 501 РСНБ РК 2022 | -Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0561 | 303475 / -- | -- / -- | 17025 / -- | -- / -- | 17025 / -- | -- / 1362 | 18387 |
| 40. | 243-402-0 104 РСНБ РК 2022 | -Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2 | км | 0,0051 | 183898 / -- | -- / -- | 938 / -- | -- / -- | 938 / -- | -- / 75 | 1013 |
| | | Прокат черных металлов | | | | | | | | | |
| 41. | 1308-0208 -0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 50 | 804,65 / 312 | 30,64 / 9,29 | 40233 / 15600 | 1532 / 464 | 23101 / -- | 11567 / 4144 | 55944 |
| 42. | 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 12 | 1048,63 / 273 | 33,54 / 10,76 | 12584 / 3276 | 402 / 129 | 8906 / -- | 2452 / 1203 | 16239 |
| 43. | 1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и | -Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 8352,46 / 1755,01 | 265,38 / 92,93 | 25057 / 5265 | 796 / 279 | 18996 / -- | 3992 / 2324 | 31372 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кэм=1,09 | | | | | | | | | | |
| 44. | 1308-0208 -0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 30 | 530,06 | 21,35 | 15902 | 640 | 5317 | 7277 | 25033 |
| | | | | | 331,5 | 5,38 | 9945 | 161 | -- | 1854 | |
| 45. | 1308-0206 -1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 7 | 651,24 | 56,98 | 4559 | 399 | 611 | 2649 | 7785 |
| | | | | | 507 | 18,59 | 3549 | 130 | -- | 577 | |
| 46. | 241-102-0 103 РСНБ РК 2022 | -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 2 | 380 | -- | 760 | -- | 760 | -- | 821 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | |
| 47. | 241-102-0 106 РСНБ РК 2022 | -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 5 | 519 | -- | 2595 | -- | 2595 | -- | 2803 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 208 | |
| 48. | 1308-0206 -2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | -Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 8 | 1111,42 | 72,09 | 8891 | 577 | 3790 | 3319 | 13187 |
| | | | | | 565,5 | 10,76 | 4524 | 86 | -- | 977 | |
| 49. | 243-904-0 105 РСНБ РК 2022 | -Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22 | м | 5 | 315 | -- | 1575 | -- | 1575 | -- | 1701 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 126 | |
| 50. | 243-904-0 106 РСНБ РК 2022 | -Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 | м | 3 | 338 | -- | 1014 | -- | 1014 | -- | 1095 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | |

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 1086700

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 270328 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 27479 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 14962 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 505163 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 203234 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 80498 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 1 086 700 |
| Затраты временные здания и сооруже | Тенге | | | | 31 514 |
| Итого с временными | Тенге | | | | 1 118 214 |
| Непредвиденные расходы 2% | Тенге | | | | 22 364 |
| Итого с непредвиденными | Тенге | | | | 1 140 579 |
| Пересчет в текущих ценах на 2023год. к= 1.0450539 | Тенге | | | | 1 191 966 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 1 191 966 |
| Налог на добавленную стоимость - 1 | Тенге | | | | 143 036 |
| Итого с НДС | Тенге | | | | 1 335 002 |
| скидка 15% | Тенге | | | | 200 250 |
| ИТОГО к оплате: | Тенге | | | | 1 134 752 |

**Сдал:**
Субподрядчик:
ТОО "METAL-STROY.KZ"
Директор _____ Исмагулов А.М.

**Принял:**
Генподрядчик:
ТОО "ИНСЕКТ"
Директор _____ Сегизбаев К.Ж.