Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

№68 "26" 08 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Механизатор-К», г. Кызылорда, ул. Манап Кокенова 19
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Те Ю.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство водопроводной сети по ул. Аубакирова, ул.Есетова, ул.Тауке хана г. Кызылорда**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда и. о руководителя Бодешова Э.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не имеется;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Прикаспийское управление строительства –Шымкент», рабочий проект том II
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Коммунальное государственное "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда 10.01.2020г, №201/т ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы полиэтиленовые ПЭО 100 SDR 17 –.110 х6,6мм	км	2,357		2,412	2,412
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR11 -25х2,3мм	км	5,971		5,971	5,971
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR11 -63х3,83мм	км	0,140		0,140	0,140
Пожарный гидрант	шт	13		13	13

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Трубы полиэтиленовые напорные ПЭО 100 SDR 17 диам.110 х6,6мм., труба полиэтиленовые SDR11 диам. 25х2,3 мм, колодцы водопроводные ж/ бетонные , задвижки, пожарные гидранты, счетчики (водомеры) холодной воды

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08 сентябрь 2020 год;
месяц, год
окончание работ 26 август 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,2 ;
фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 10 % и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси"
директор Утепов Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство водопроводной сети по ул. Аубакирова, ул.Есетова, ул.Тауке хана г. Кызылорда** готовым к приемке в эксплуатацию , гарантирует

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Механизатор-К» директор Те Ю.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)