форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Улмад"

Наименование объекта: "Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996	Доп.соглашение №1 от 26.03.2019г. к договору №161 от 28.12.2018г.		РБ	497038011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов. объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**	**42 664 069**	**42 664 069**					**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
В.и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

Копбаев Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Улмад"

Заместитель директора **Тайманов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор **Муталиев М**

форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Улмад"

Наименование объекта: "Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996	Доп.соглашение №1 от 26.03.2019г. к договору №161 от 28.12.2018г.		ОБ	497038015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**	**42 664 069**	**42 664 069**					**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
В.и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

_____ **Копбаев Н.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Улмад"

Заместитель директора _____ **Тайманов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор _____ **Муталиев М**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

Инженер: ТОО "Улмад"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Дополнительное соглашение №1 от 26.03.2019г. к договору о государственных закупках работ №161 от 28.12.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения г.Туркестан. III-этап (ГРП-9,10,11)

АКТ №1

выполненных работ за март месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
78	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22590,8750		116,98	2642590
		Итого оплата труда:				46,10	1041379
		Итого эксплуатация машин:				106,94	2415910
		Накладные расходы	%	--		32,72	739261
		Сметная прибыль	%	8		11,98	270548
		Сметная стоимость:				161,68	3652399
79	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	696,5207		2198,01	1530962
		Итого оплата труда:				2198,01	1530962
		Накладные расходы	%	--		1431,91	997358
		Сметная прибыль	%	8		290,39	202266
		Сметная стоимость:				3920,32	2730585
80	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	960,7349		1831,68	1759757
		Итого оплата труда:				1831,68	1759757
		Накладные расходы	%	--		1193,26	1146408
		Сметная прибыль	%	8		242,00	232493
		Сметная стоимость:				3266,94	3138659
81	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2758,0159		870,69	2401382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				870,69	2401382
		Накладные расходы	%	--		567,22	1564399
		Сметная прибыль	%	8		115,03	317262
		Сметная стоимость:				1552,94	4283044
82	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	17740,4493		25,83	458246
		Итого оплата труда:				9,20	163230
		Итого эксплуатация машин:				25,83	458246
		Накладные расходы	%	--		6,63	117548
		Сметная прибыль	%	8		2,60	46064
		Сметная стоимость:				35,05	621858
83	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	17740,4493		5,61	99565
		Итого оплата труда:				1,79	31686
		Итого эксплуатация машин:				5,61	99565
		Накладные расходы	%	--		1,31	23222
		Сметная прибыль	%	8		0,55	9823
		Сметная стоимость:				7,47	132609
84	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17740,4493		119,35	2117283
		Итого оплата труда:				90,67	1608614
		Итого эксплуатация машин:				50,94	903651
		Накладные расходы	%	--		60,16	1067274
		Сметная прибыль	%	8		14,36	254765
		Сметная стоимость:				193,87	3439321
85	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта	м3	1916,6559		25,83	49508
		Итого оплата труда:				9,20	17635
		Итого эксплуатация машин:				25,83	49508
		Накладные расходы	%	--		6,63	12700
		Сметная прибыль	%	8		2,60	4977
		Сметная стоимость:				35,05	67185
86	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1780,1250		4480,59	7976013
		Итого оплата труда:				763,66	1359406
		Итого эксплуатация машин:				118,78	211436
		Итого материалов:				3627,84	6458016
		Накладные расходы	%	--		662,51	1179359
		Сметная прибыль	%	8		411,45	732430

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5554,55	9887802
97	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,1450		265154,96	303602
		Итого оплата труда:				217000,94	248466
		Итого эксплуатация машин:				71769,19	82176
		Итого материалов:				94,70	108
		Накладные расходы	%	--		149954,26	171698
		Сметная прибыль	%	8		33208,74	38024
		Сметная стоимость:				448317,96	513324
98	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1156,4500		2548,02	2946658
		Накладные расходы	%	--		96,82	111973
		Сметная прибыль	%	8		211,59	244690
		Сметная стоимость:				2856,43	3303321
101	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,9500		220777,94	209739
		Итого оплата труда:				179305,13	170340
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	58702
		Итого материалов:				94,70	90
		Накладные расходы	%	--		123969,29	117771
		Сметная прибыль	%	8		27579,78	26201
		Сметная стоимость:				372327,01	353711
102	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	959,5000		1307,06	1254124
		Накладные расходы	%	--		49,67	47657
		Сметная прибыль	%	8		108,54	104142
		Сметная стоимость:				1465,27	1405923
103	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	19,1600		195181,06	3739669

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				162560,62	3114661
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	929784
		Итого материалов:				47,35	907
		Накладные расходы	%	--		112203,13	2149812
		Сметная прибыль	%	8		24590,74	471158
		Сметная стоимость:				331974,93	6360640
104	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	21856,4000		646,93	14139561
		Накладные расходы	%	--		24,58	537303
		Сметная прибыль	%	8		53,72	1174149
		Сметная стоимость:				725,23	15851013
105	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20110,0000		-53,41	-1074032
		Итого оплата труда:				-51,35	-1032588
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-41444
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-688196
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-140978
		Сметная стоимость:				-94,64	-1903206
106	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1145,0000		-53,41	-61152
		Итого оплата труда:				-51,35	-58792
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-2360
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-39184
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-8027
		Сметная стоимость:				-94,64	-108363
110	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	510,0000		1255,01	640055
		Итого оплата труда:				739,40	377093
		Итого эксплуатация машин:				766,20	390761
		Накладные расходы	%	--		524,30	267395
		Сметная прибыль	%	8		142,35	72596
		Сметная стоимость:				1921,66	980047

1	2	3	4	5	6	7	8
114	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	1,0000		5728,10	5728
		Накладные расходы	%	--		217,67	218
		Сметная прибыль	%	8		475,66	476
		Сметная стоимость:				6421,42	6421
115	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	492,0000		4380,31	2155112
		Накладные расходы	%	--		166,45	81894
		Сметная прибыль	%	8		363,74	178960
		Сметная стоимость:				4910,50	2415967
117	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник не равнопроходный SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН	шт	17,0000		6654,70	113130
		Накладные расходы	%	--		252,88	4299
		Сметная прибыль	%	8		552,61	9394
		Сметная стоимость:				7460,18	126823
118	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых патрубок-накладок	шт	35,0000		1255,01	43925
		Итого оплата труда:				739,40	25879
		Итого эксплуатация машин:				766,20	26817
		Накладные расходы	%	--		524,30	18351
		Сметная прибыль	%	8		142,35	4982
		Сметная стоимость:				1921,66	67258
124	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 125/63	шт	35,0000		7328,59	256501
		Накладные расходы	%	--		278,49	9747
		Сметная прибыль	%	8		608,57	21300
		Сметная стоимость:				8215,65	287548
125	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переход	шт	8,0000		851,58	6813
		Итого оплата труда:				501,31	4011
		Итого эксплуатация машин:				520,37	4163
		Накладные расходы	%	--		355,51	2844
		Сметная прибыль	%	8		96,57	773
		Сметная стоимость:				1303,65	10429
134	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d125/110 с ЗН	шт	3,0000		8255,20	24766

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		313,70	941
		Сметная прибыль	%	8		685,51	2057
		Сметная стоимость:				9254,41	27763
136	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН	шт	5,0000		5728,10	28640
		Накладные расходы	%	--		217,67	1088
		Сметная прибыль	%	8		475,66	2378
		Сметная стоимость:				6421,42	32107
137	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	19,0000		851,58	16180
		Итого оплата труда:				501,31	9525
		Итого эксплуатация машин:				520,37	9887
		Накладные расходы	%	--		355,51	6755
		Сметная прибыль	%	8		96,57	1835
		Сметная стоимость:				1303,65	24769
143	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН	шт	5,0000		3453,71	17269
		Накладные расходы	%	--		131,24	656
		Сметная прибыль	%	8		286,80	1434
		Сметная стоимость:				3871,74	19359
145	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	9,0000		2274,39	20470
		Накладные расходы	%	--		86,43	778
		Сметная прибыль	%	8		188,87	1700
		Сметная стоимость:				2549,68	22947
146	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	5,0000		1095,08	5475
		Накладные расходы	%	--		41,61	208
		Сметная прибыль	%	8		90,94	455
		Сметная стоимость:				1227,63	6138
147	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	103,0000		851,58	87713
		Итого оплата труда:				501,31	51635
		Итого эксплуатация машин:				520,37	53598
		Накладные расходы	%	--		355,51	36617
		Сметная прибыль	%	8		96,57	9946
		Сметная стоимость:				1303,65	134276

1	2	3	4	5	6	7	8
149	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН	шт	2,0000		14320,24	28640
		Накладные расходы	%	--		544,17	1088
		Сметная прибыль	%	8		1189,15	2378
		Сметная стоимость:				16053,56	32107
152	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	6,0000		5475,39	32852
		Накладные расходы	%	--		208,06	1248
		Сметная прибыль	%	8		454,68	2728
		Сметная стоимость:				6138,13	36829
153	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	93,0000		2948,28	274190
		Накладные расходы	%	--		112,03	10419
		Сметная прибыль	%	8		244,83	22769
		Сметная стоимость:				3305,15	307379
154	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 45 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	2,0000		2948,28	5897
		Накладные расходы	%	--		112,03	224
		Сметная прибыль	%	8		244,83	490
		Сметная стоимость:				3305,15	6610
155	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	8,0000		851,58	6813
		Итого оплата труда:				501,31	4011
		Итого эксплуатация машин:				520,37	4163
		Накладные расходы	%	--		355,51	2844
		Сметная прибыль	%	8		96,57	773
		Сметная стоимость:				1303,65	10429
156	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Заглушка SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	8,0000		1684,73	13478
		Накладные расходы	%	--		64,02	512
		Сметная прибыль	%	8		139,90	1119
		Сметная стоимость:				1888,65	15109
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 7851м - 762шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
391	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	2,4800		220777,94	547529
		Итого оплата труда:				179305,13	444677
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	153243
		Итого материалов:				94,70	235
		Накладные расходы	%	--		123969,29	307444
		Сметная прибыль	%	8		27579,78	68398
		Сметная стоимость:				372327,01	923371
392	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2504,8000		1968,00	4929446
		Накладные расходы	%	--		74,78	187319
		Сметная прибыль	%	8		163,42	409341
		Сметная стоимость:				2206,21	5526107
393	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	2480,0000		-60,63	-150372
		Итого оплата труда:				-51,35	-127341
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-5111
		Итого материалов:				-7,23	-17921
		Накладные расходы	%	--		-34,50	-85551
		Сметная прибыль	%	8		-7,61	-18874
		Сметная стоимость:				-102,74	-254796
394	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	м	2480,0000		871,07	2160246
		Итого оплата труда:				717,30	1778897
		Итого эксплуатация машин:				13,16	32644
		Итого материалов:				142,05	352281
		Накладные расходы	%	--		495,47	1228763
		Сметная прибыль	%	8		109,32	271121
		Сметная стоимость:				1475,86	3660130
401	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	765,0000		851,58	651459
		Итого оплата труда:				501,31	383505
		Итого эксплуатация машин:				520,37	398085
		Накладные расходы	%	--		355,51	271962

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		96,57	73874
		Сметная стоимость:				1303,65	997294
402	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 110/32	шт	255,0000		6317,75	1611027
		Накладные расходы	%	--		240,07	61219
		Сметная прибыль	%	8		524,63	133780
		Сметная стоимость:				7082,45	1806026
403	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	255,0000		774,98	197619
		Накладные расходы	%	--		29,45	7510
		Сметная прибыль	%	8		64,35	16410
		Сметная стоимость:				868,78	221539
404	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	255,0000		4633,02	1181420
		Накладные расходы	%	--		176,05	44894
		Сметная прибыль	%	8		384,73	98105
		Сметная стоимость:				5193,80	1324419
405	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	255,0000		2608,87	665263
		Итого оплата труда:				714,78	182270
		Итого эксплуатация машин:				266,33	67913
		Итого материалов:				1632,53	416296
		Накладные расходы	%	--		559,89	142771
		Сметная прибыль	%	8		253,50	64643
		Сметная стоимость:				3422,26	872676
406	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,1000		4480,59	22851
		Итого оплата труда:				763,66	3895
		Итого эксплуатация машин:				118,78	606
		Итого материалов:				3627,84	18502
		Накладные расходы	%	--		662,51	3379
		Сметная прибыль	%	8		411,45	2098
		Сметная стоимость:				5554,55	28328

1	2	3	4	5	6	7	8
407	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	148,8461		368,22	54808
		Накладные расходы	%	--		13,99	2083
		Сметная прибыль	%	8		30,58	4551
		Сметная стоимость:				412,79	61442
408	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d15	м	204,0000		21,90	4468
		Накладные расходы	%	--		0,83	170
		Сметная прибыль	%	8		1,82	371
		Сметная стоимость:				24,55	5009
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "Осторожно ГАЗ" - 48664пм					
449	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	23,7350		17951,47	426078
		Итого оплата труда:				8269,18	196269
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	293475
		Накладные расходы	%	--		4355,85	103386
		Сметная прибыль	%	8		1784,59	42357
		Сметная стоимость:				24091,91	571822
450	ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"	м	23735,0000		21,06	499840
		Накладные расходы	%	--		0,80	18994
		Сметная прибыль	%	8		1,75	41507
		Сметная стоимость:				23,61	560340
		Сигнальный медный изолированный провод ВВГ-1х2,5-1мм2 - 53412пм					
451	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального провода	м	23735,0000		215,11	5105675
		Итого оплата труда:				125,23	2972420
		Итого эксплуатация машин:				95,99	2278295
		Итого материалов:				25,82	612935
		Накладные расходы	%	--		63,81	1514555
		Сметная прибыль	%	8		22,31	529618
		Сметная стоимость:				301,24	7149848

1	2	3	4	5	6	7	8
452	23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	23,7350		69285,27	1644486
		Накладные расходы	%	--		2632,84	62490
		Сметная прибыль	%	8		5753,45	136558
		Сметная стоимость:				77671,56	1843534
		Просветка стыков					
507	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное(125х11,4)	стык	95,0000		746,54	70921
		Итого оплата труда:				665,55	63227
		Итого эксплуатация машин:				34,03	3233
		Итого материалов:				46,96	4461
		Накладные расходы	%	--		308,85	29341
		Сметная прибыль	%	8		84,43	8021
		Сметная стоимость:				1139,81	108282
509	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (90х8,2)	стык	79,0000		538,81	42566
		Итого оплата труда:				475,39	37556
		Итого эксплуатация машин:				22,07	1744
		Итого материалов:				41,35	3266
		Накладные расходы	%	--		220,82	17445
		Сметная прибыль	%	8		60,77	4801
		Сметная стоимость:				820,40	64811
510	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (63х5,8)	стык	1803,0000		431,46	777926
		Итого оплата труда:				380,31	685703
		Итого эксплуатация машин:				18,39	33164
		Итого материалов:				32,76	59059
		Накладные расходы	%	--		176,67	318535
		Сметная прибыль	%	8		48,65	87717
		Сметная стоимость:				656,78	1184179
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				64720380
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				6423166
	Материалы -		Тенге				679722

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				3955174
		Накладные расходы -	Тенге				1983261
		Сметная прибыль -	Тенге				672514
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				9078942
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4752
		Сметная заработная плата -	Тенге				3955174
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				53606087
	Материалы -		Тенге				7246435
	Всего заработная плата -		Тенге				16712914
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				25468923
		Накладные расходы -	Тенге				12543751
		Сметная прибыль -	Тенге				5291987
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				71441825
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21645
		Сметная заработная плата -	Тенге				16712914
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4691126
	Материалы -		Тенге				-17921
	Всего заработная плата -		Тенге				-1218721
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5976682
		Накладные расходы -	Тенге				-585817
		Сметная прибыль -	Тенге				328425
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4433735
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1189
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1218721
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84954501
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25207
		Сметная заработная плата -	Тенге				19449367
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				64720380
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				16454684
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8911854
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2994683
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				39353841
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				11061485
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				75781864
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2879711
	ИТОГО:		Тенге				78661575
	Сметная прибыль		Тенге				6292926

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				84954501
	ИТОГО		**Тенге**				**84 954 501**
	В том числе оборудование		**Тенге**				
	Итого без оборудования		**Тенге**				**84 954 501**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		**Тенге**				**1 104 409**
	Итого:		**Тенге**				**86 058 910**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%		**Тенге**				**783 136**
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**86 842 046**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**92 047 211**
	Поправочнй коэфициент к=0,96999913019		**Тенге**				**89 285 714,29**
	НДС 12%		**Тенге**				**10 714 285,71**
	ИТОГО:		**Тенге**				**100 000 000,00**

Заказчик:
В.и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Конбаев Н.А.

Технадзор:
инженер ТОО "Улмад"

ТЕХНИКАЛЫҚ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Тилабаев А.Э.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»

Шубаев К.