форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Улмад"

Наименование объекта: "Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996	Доп.соглашение №2 от 21.05.2019г. к договору №161 от 28.12.2018г.		РБ	497038011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения г. Туркестан III-этап (ГРП-9, 10, 11)	**727 487 463,91**	**727 487 463,91**	**72 412 445,87**	**619 812 893**	**68 899 748**					**8 689 493,50**	**81 101 939,37**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

_____ **Тангатаров М.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Улмад"

Заместитель директора _____ **Тайманов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор _____ **Муталиев М**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

Инженер: ТОО "Улмад"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Дополнительное соглашение №1 от 26.03.2019г. к договору о государственных закупках работ №161 от 28.12.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения г.Туркестан. III-этап (ГРП-9,10,11)

АКТ №6

выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					
1	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		905361,05	1811
		Итого оплата труда:				578111,33	1156
		Итого эксплуатация машин:				430600,82	861
		Итого материалов:				56706,99	113
		Накладные расходы	%	--		407053,13	814
		Сметная прибыль	%	8		104993,13	210
		Сметная стоимость:				1417407,31	2835
2	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		6410,17	12872
		Накладные расходы	%	--		243,59	489
		Сметная прибыль	%	8		532,30	1069
		Сметная стоимость:				7186,06	14430
		Установка ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-1078шт(ГСН-164)					
22	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	356,0000		12110,50	4311340
		Итого оплата труда:				9371,51	3336259
		Итого эксплуатация машин:				736,66	262251

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2200,71	783452
		Накладные расходы	%	--		6335,69	2255505
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	525348
		Сметная стоимость:				19921,89	7092192
25	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	356,0000		1080,43	384635
		Итого оплата труда:				891,64	317425
		Итого эксплуатация машин:				53,67	19106
		Итого материалов:				160,57	57163
		Накладные расходы	%	--		615,81	219227
		Сметная прибыль	%	8		135,70	48309
		Сметная стоимость:				1831,94	652171
31	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	9,3984		2187,15	20556
		Итого оплата труда:				1396,27	13123
		Итого эксплуатация машин:				521,10	4897
		Итого материалов:				270,62	2543
		Накладные расходы	%	--		965,75	9077
		Сметная прибыль	%	8		252,23	2371
		Сметная стоимость:				3405,13	32003
		Фундаменты под подставки из бетона					
33	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	174,4400		1924,36	335685
		Итого оплата труда:				1924,36	335685
		Накладные расходы	%	--		1253,64	218684
		Сметная прибыль	%	8		254,24	44350
		Сметная стоимость:				3432,23	598719
34	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	174,4400		652,64	113846
		Итого оплата труда:				652,64	113846
		Накладные расходы	%	--		425,17	74166
		Сметная прибыль	%	8		86,22	15041
		Сметная стоимость:				1164,03	203054
35	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	м3	74,7600		22516,78	1683355
		Итого оплата труда:				3560,48	266181
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	78702
		Итого материалов:				18151,04	1356972
		Накладные расходы	%	--		2648,09	197971

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	150506
		Сметная стоимость:				27178,06	2031832
36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	32,0400		131,45	4212
		Итого оплата труда:				55,69	1784
		Итого эксплуатация машин:				2,12	68
		Итого материалов:				73,99	2371
		Накладные расходы	%	--		36,32	1164
		Сметная прибыль	%	8		13,42	430
		Сметная стоимость:				181,20	5806
37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	498,4000		65,73	32758
		Итого оплата труда:				27,84	13877
		Итого эксплуатация машин:				1,06	527
		Итого материалов:				36,99	18438
		Накладные расходы	%	--		18,16	9052
		Сметная прибыль	%	8		6,71	3345
		Сметная стоимость:				90,60	45155
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	530,4400		133,65	70894
		Итого оплата труда:				34,42	18258
		Итого эксплуатация машин:				1,67	884
		Итого материалов:				97,90	51932
		Накладные расходы	%	--		24,44	12966
		Сметная прибыль	%	8		12,65	6709
		Сметная стоимость:				170,74	90569
39	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,0257		615369,94	15797
		Итого оплата труда:				397255,66	10198
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	7501
		Итого материалов:				17745,77	456
		Накладные расходы	%	--		279454,26	7174
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	1838
		Сметная стоимость:				966410,13	24808

1	2	3	4	5	6	7	8
42	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	т	0,0074		615369,94	4554
		Итого оплата труда:				397255,66	2940
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	2162
		Итого материалов:				17745,77	131
		Накладные расходы	%	--		279454,26	2068
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	530
		Сметная стоимость:				966410,13	7151
44	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		869,45	869
		Итого оплата труда:				695,22	695
		Итого эксплуатация машин:				17,89	18
		Итого материалов:				164,81	165
		Накладные расходы	%	--		481,18	481
		Сметная прибыль	%	8		108,05	108
		Сметная стоимость:				1458,67	1459
				Опора под задвижку Ду-50-1шт(ГСН-165)			
46	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0184		29095,54	536
		Итого оплата труда:				15637,29	288
		Итого эксплуатация машин:				6665,93	123
		Итого материалов:				8096,04	149
		Накладные расходы	%	--		10990,62	202
		Сметная прибыль	%	8		3206,89	59
		Сметная стоимость:				43293,06	798
		Фундаменты под опору					
50	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4500		1058,40	476
		Итого оплата труда:				1058,40	476
		Накладные расходы	%	--		689,50	310
		Сметная прибыль	%	8		139,83	63
		Сметная стоимость:				1887,73	849
51	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	0,4500		652,64	294
		Итого оплата труда:				652,64	294
		Накладные расходы	%	--		425,17	191

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		86,22	39
		Сметная стоимость:				1164,03	524
52	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	0,1590		22516,78	3580
		Итого оплата труда:				3560,48	566
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	167
		Итого материалов:				18151,04	2886
		Накладные расходы	%	--		2648,09	421
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	320
		Сметная стоимость:				27178,06	4321
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	0,5800		65,73	38
		Итого оплата труда:				27,84	16
		Итого эксплуатация машин:				1,06	1
		Итого материалов:				36,99	21
		Накладные расходы	%	--		18,16	11
		Сметная прибыль	%	8		6,71	4
		Сметная стоимость:				90,60	53
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,5800		133,65	78
		Итого оплата труда:				34,42	20
		Итого эксплуатация машин:				1,67	1
		Итого материалов:				97,90	57
		Накладные расходы	%	--		24,44	14
		Сметная прибыль	%	8		12,65	7
		Сметная стоимость:				170,74	99
55	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000		366,91	734
		Итого оплата труда:				312,56	625
		Итого эксплуатация машин:				34,32	69
		Итого материалов:				20,02	40
		Накладные расходы	%	--		215,42	431
		Сметная прибыль	%	8		46,59	93
		Сметная стоимость:				628,91	1258
57	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКИ	т	0,0002		615369,94	123
		Итого оплата труда:				397255,66	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	58
		Итого материалов:				17745,77	4
		Накладные расходы	%	--		279454,26	56
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	14
		Сметная стоимость:				966410,13	193
	Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-733шт(ГСН-166)						
59	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	9,8514		69945,00	689056
		Итого оплата труда:				67801,40	667939
		Итого эксплуатация машин:				1198,48	11807
		Итого материалов:				1242,78	12243
		Накладные расходы	%	--		45518,03	448416
		Сметная прибыль	%	8		9237,04	90998
		Сметная стоимость:				124700,06	1228470
62	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	16,1280		16905,66	272655
		Итого оплата труда:				9544,23	153929
		Итого эксплуатация машин:				7682,02	123896
		Итого материалов:				1654,54	26684
		Накладные расходы	%	--		6675,72	107666
		Сметная прибыль	%	8		1886,51	30426
		Сметная стоимость:				25467,90	410746
63	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	16,1280		2187,15	35274
		Итого оплата труда:				1396,27	22519
		Итого эксплуатация машин:				521,10	8404
		Итого материалов:				270,62	4365
		Накладные расходы	%	--		965,75	15576
		Сметная прибыль	%	8		252,23	4068
		Сметная стоимость:				3405,13	54918
65	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1440,0000		3389,78	4881286
		Итого оплата труда:				783,41	1128107
		Итого эксплуатация машин:				140,10	201751
		Итого материалов:				2504,00	3605760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		476,85	686666
		Сметная прибыль	%	8		309,33	445436
		Сметная стоимость:				4175,96	6013388
67	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	2160,0000		348,94	753713
		Итого оплата труда:				135,34	292345
		Итого эксплуатация машин:				13,83	29879
		Итого материалов:				202,54	437494
		Накладные расходы	%	--		73,39	158519
		Сметная прибыль	%	8		33,79	72979
		Сметная стоимость:				456,12	985211
69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	993,6000		131,45	130613
		Итого оплата труда:				55,69	55331
		Итого эксплуатация машин:				2,12	2102
		Итого материалов:				73,99	73516
		Накладные расходы	%	--		36,32	36092
		Сметная прибыль	%	8		13,42	13336
		Сметная стоимость:				181,20	180042
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	993,6000		133,65	132796
		Итого оплата труда:				34,42	34200
		Итого эксплуатация машин:				1,67	1655
		Итого материалов:				97,90	97278
		Накладные расходы	%	--		24,44	24287
		Сметная прибыль	%	8		12,65	12567
		Сметная стоимость:				170,74	169649
		Фундаменты под подставки из бетона					
71	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	829,4400		1058,40	877876
		Итого оплата труда:				1058,40	877876
		Накладные расходы	%	--		689,50	571899
		Сметная прибыль	%	8		139,83	115982
		Сметная стоимость:				1887,73	1565757
72	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	829,4400		652,64	541325
		Итого оплата труда:				652,64	541325

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		425,17	352651
		Сметная прибыль	%	8		86,22	71518
		Сметная стоимость:				1164,03	965494
73	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 из бетона В15. Устройство	м3	208,8000		22516,78	4701504
		Итого оплата труда:				3560,48	743428
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	219811
		Итого материалов:				18151,04	3789937
		Накладные расходы	%	--		2648,09	552921
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	420354
		Сметная стоимость:				27178,06	5674779
				Просветка стыков			
74	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,59714	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 219х4,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1,0000		10675,39	10675
		Итого оплата труда:				3197,49	3197
		Итого эксплуатация машин:				9445,35	9445
		Итого материалов:				242,41	242
		Накладные расходы	%	--		2353,91	2354
		Сметная прибыль	%	8		1042,34	1042
		Сметная стоимость:				14071,65	14072
75	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2,0000		2604,94	5210
		Итого оплата труда:				780,23	1560
		Итого эксплуатация машин:				2304,79	4610
		Итого материалов:				59,15	118
		Накладные расходы	%	--		574,39	1149
		Сметная прибыль	%	8		254,35	509
		Сметная стоимость:				3433,67	6867
				Покраска газопровода			
76	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,0900		131,45	275
		Итого оплата труда:				55,69	116
		Итого эксплуатация машин:				2,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				73,99	155
		Накладные расходы	%	--		36,32	76
		Сметная прибыль	%	8		13,42	28
		Сметная стоимость:				181,20	379
77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,0900		133,65	279
		Итого оплата труда:				34,42	72
		Итого эксплуатация машин:				1,67	3
		Итого материалов:				97,90	205
		Накладные расходы	%	--		24,44	51
		Сметная прибыль	%	8		12,65	26
		Сметная стоимость:				170,74	357
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				20031579
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5634999
	Материалы -		Тенге				4043254
	Всего заработная плата -		Тенге				1420452
		Накладные расходы -	Тенге				845186
		Сметная прибыль -	Тенге				518415
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6998599
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1702
		Сметная заработная плата -	Тенге				1420452
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9067163
	Материалы -		Тенге				5452199
	Всего заработная плата -		Тенге				3341228
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12872
		Накладные расходы -	Тенге				2287171
		Сметная прибыль -	Тенге				908347
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12262681
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4637
		Сметная заработная плата -	Тенге				3341228
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1018077
	Материалы -		Тенге				45985
	Всего заработная плата -		Тенге				857798
		Накладные расходы -	Тенге				580937
		Сметная прибыль -	Тенге				127921
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1726935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1073
		Сметная заработная плата -	Тенге				857798

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4311340
	Материалы -		Тенге				783452
	Всего заработная плата -		Тенге				3336259
		Накладные расходы -	Тенге				2255505
		Сметная прибыль -	Тенге				525348
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7092192
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4062
		Сметная заработная плата -	Тенге				3336259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28080408
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11474
		Сметная заработная плата -	Тенге				8955737
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
81	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,1681		870,69	146
		Итого оплата труда:				870,69	146
		Накладные расходы	%	--		567,22	95
		Сметная прибыль	%	8		115,03	19
		Сметная стоимость:				1552,94	261
108	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	17564,0000		338,25	5940937
		Итого оплата труда:				330,53	5805472
		Итого материалов:				7,71	135464
		Накладные расходы	%	--		220,08	3865508
		Сметная прибыль	%	8		44,67	784516
		Сметная стоимость:				602,99	10590960
116	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник не равнопроходный SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН	шт	17,0000		7749,78	131746
		Накладные расходы	%	--		294,49	5006
		Сметная прибыль	%	8		643,54	10940
		Сметная стоимость:				8687,81	147693
117	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник не равнопроходный SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН	шт	18,0000		6654,70	119785
		Накладные расходы	%	--		252,88	4552
		Сметная прибыль	%	8		552,61	9947

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7460,18	134283
118	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых патрубок-накладок	шт	35,0000		-1255,01	-43925
		Итого оплата труда:				-739,40	-25879
		Итого эксплуатация машин:				-766,20	-26817
		Накладные расходы	%	--		-524,30	-18351
		Сметная прибыль	%	8		-142,35	-4982
		Сметная стоимость:				-1921,66	-67258
227	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0200		-4480,59	-90
		Итого оплата труда:				-763,66	-15
		Итого эксплуатация машин:				-118,78	-2
		Итого материалов:				-3627,84	-73
		Накладные расходы	%	--		-662,51	-13
		Сметная прибыль	%	8		-411,45	-8
		Сметная стоимость:				-5554,55	-111
				Выход из земли ПЭ 110 д250-1шт (8.353.05 СБ)			
409	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006		932376,32	541
		Итого оплата труда:				600216,44	348
		Итого эксплуатация машин:				409737,55	238
		Итого материалов:				62597,64	36
		Накладные расходы	%	--		422328,62	245
		Сметная прибыль	%	8		108376,39	63
		Сметная стоимость:				1463081,33	849
411	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5800		-53,41	-31
		Итого оплата труда:				-51,35	-30
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-1
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-20
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-4
		Сметная стоимость:				-94,64	-55

1	2	3	4	5	6	7	8
413	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0183		39163,86	717
		Итого оплата труда:				35305,92	647
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	43
		Итого материалов:				1800,61	33
		Накладные расходы	%	--		23806,58	436
		Сметная прибыль	%	8		5037,64	92
		Сметная стоимость:				68008,08	1246
414	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		355,51	1067
		Сметная прибыль	%	8		96,57	290
		Сметная стоимость:				1303,65	3911
419	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		9073,08	9073
		Итого оплата труда:				2485,86	2486
		Итого эксплуатация машин:				926,23	926
		Итого материалов:				5677,59	5678
		Накладные расходы	%	--		1947,16	1947
		Сметная прибыль	%	8		881,62	882
		Сметная стоимость:				11901,86	11902
420	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5000		2481,34	1241
		Итого оплата труда:				732,51	366
		Итого эксплуатация машин:				8,50	4
		Итого материалов:				1742,62	871
		Накладные расходы	%	--		94,29	47
		Сметная прибыль	%	8		206,05	103
		Сметная стоимость:				2781,68	1391
421	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	0,0500		19693,11	985
		Итого оплата труда:				1081,59	54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				661,24	33
		Итого материалов:				18104,05	905
		Накладные расходы	%	--		1292,84	65
		Сметная прибыль	%	8		1678,88	84
		Сметная стоимость:				22664,82	1133
422	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0005		1000927,87	500
		Итого оплата труда:				663887,86	332
		Итого эксплуатация машин:				447398,78	224
		Итого материалов:				56976,77	28
		Накладные расходы	%	--		465976,05	233
		Сметная прибыль	%	8		117352,31	59
		Сметная стоимость:				1584256,23	792
424	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012		369605,19	432
		Итого оплата труда:				282814,99	331
		Итого эксплуатация машин:				129246,10	151
		Итого материалов:				738,20	1
		Накладные расходы	%	--		196346,98	230
		Сметная прибыль	%	8		45276,17	53
		Сметная стоимость:				611228,34	715
425	23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1817		10017,41	11838
		Накладные расходы	%	--		380,66	450
		Сметная прибыль	%	8		831,85	983
		Сметная стоимость:				11229,92	13270
426	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1700		-83,29	-97
		Итого оплата труда:				-51,35	-60
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				-29,89	-35
		Накладные расходы	%	--		-35,36	-41
		Сметная прибыль	%	8		-9,49	-11
		Сметная стоимость:				-128,14	-150
427	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1700		338,25	396
		Итого оплата труда:				330,53	387
		Итого материалов:				7,71	9
		Накладные расходы	%	--		220,08	257
		Сметная прибыль	%	8		44,67	52
		Сметная стоимость:				602,99	706
428	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 326 мм (Футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0006		3716565,28	2156
		Итого оплата труда:				217486,84	126
		Итого эксплуатация машин:				400500,28	232
		Итого материалов:				3244874,36	1882
		Накладные расходы	%	--		281421,06	163
		Сметная прибыль	%	8		319838,91	186
		Сметная стоимость:				4317825,25	2504
	Выход из земли ПЭ 110 д63-1шт (8.353.05 СБ)						
447	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1500		338,25	389
		Итого оплата труда:				330,53	380
		Итого материалов:				7,71	9
		Накладные расходы	%	--		220,08	253
		Сметная прибыль	%	8		44,67	51
		Сметная стоимость:				602,99	693
448	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)	км	0,0006		1712728,97	993
		Итого оплата труда:				80013,19	46
		Итого эксплуатация машин:				107666,88	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1556288,09	903
		Накладные расходы	%	--		116660,04	68
		Сметная прибыль	%	8		146351,12	85
		Сметная стоимость:				1975740,13	1146
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 1356шт(ГСН-161,162)					
458	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1356,0000		1290,24	1749571
		Итого оплата труда:				692,90	939573
		Итого эксплуатация машин:				651,27	883127
		Итого материалов:				162,22	219973
		Накладные расходы	%	--		482,73	654576
		Сметная прибыль	%	8		141,84	192332
		Сметная стоимость:				1914,81	2596479
459	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	67,8000		30336,04	2056784
		Накладные расходы	%	--		1152,77	78158
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	170795
		Сметная стоимость:				34007,91	2305737
460	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	1356,0000		617,18	836897
		Итого оплата труда:				518,36	702900
		Итого материалов:				98,82	133997
		Накладные расходы	%	--		347,90	471757
		Сметная прибыль	%	8		77,21	104692
		Сметная стоимость:				1042,29	1413346
461	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	13,5600		104341,92	1414876
		Накладные расходы	%	--		3964,99	53765
		Сметная прибыль	%	8		8664,55	117491
		Сметная стоимость:				116971,47	1586133

1	2	3	4	5	6	7	8
462	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны из бетона В15 объемом до 3 м3. Устройство	м3	61,0200		22516,78	1373974
		Итого оплата труда:				3560,48	217260
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	64238
		Итого материалов:				18151,04	1107576
		Накладные расходы	%	--		2648,09	161586
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	122845
		Сметная стоимость:				27178,06	1658405
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				13612388
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7418547
	Материалы -		Тенге				1471778
	Всего заработная плата -		Тенге				1839579
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3483498
		Накладные расходы -	Тенге				1406087
		Сметная прибыль -	Тенге				705971
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9530604
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2322
		Сметная заработная плата -	Тенге				1839579
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				717
	Материалы -		Тенге				33
	Всего заработная плата -		Тенге				647
		Накладные расходы -	Тенге				436
		Сметная прибыль -	Тенге				92
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1246
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				647
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6193124
	Материалы -		Тенге				135447
	Всего заработная плата -		Тенге				5806149
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				251531
		Накладные расходы -	Тенге				3875516
		Сметная прибыль -	Тенге				805491
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10874131
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5849
		Сметная заработная плата -	Тенге				5806149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20405981
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8172
		Сметная заработная плата -	Тенге				7646375

1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-2					
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					
1	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0010		466882,98	467
		Итого оплата труда:				370793,54	371
		Итого эксплуатация машин:				148869,84	149
		Итого материалов:				10406,28	10
		Накладные расходы	%	--		256754,33	257
		Сметная прибыль	%	8		57890,98	58
		Сметная стоимость:				781528,29	782
2	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		1608,21	1615
		Накладные расходы	%	--		61,11	61
		Сметная прибыль	%	8		133,55	134
		Сметная стоимость:				1802,87	1810
37	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	т	0,0010		615369,94	615
		Итого оплата труда:				397255,66	397
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	292
		Итого материалов:				17745,77	18
		Накладные расходы	%	--		279454,26	279
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	72
		Сметная стоимость:				966410,13	966
39	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,0015		615369,94	923
		Итого оплата труда:				397255,66	596
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	438
		Итого материалов:				17745,77	27
		Накладные расходы	%	--		279454,26	419
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	107

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				966410,13	1450
				Просветка стыков			
56	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,19429	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 76х4,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1,0000		3473,43	3473
		Итого оплата труда:				1040,36	1040
		Итого эксплуатация машин:				3073,21	3073
		Итого материалов:				78,87	79
		Накладные расходы	%	--		765,89	766
		Сметная прибыль	%	8		339,15	339
		Сметная стоимость:				4578,46	4578
				Покраска газопровода			
57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,2380		131,45	31
		Итого оплата труда:				55,69	13
		Итого эксплуатация машин:				2,12	1
		Итого материалов:				73,99	18
		Накладные расходы	%	--		36,32	9
		Сметная прибыль	%	8		13,42	3
		Сметная стоимость:				181,20	43
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,2380		133,65	32
		Итого оплата труда:				34,42	8
		Итого эксплуатация машин:				1,67	--
		Итого материалов:				97,90	23
		Накладные расходы	%	--		24,44	6
		Сметная прибыль	%	8		12,65	3
		Сметная стоимость:				170,74	41
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 163шт(ГСН-31,32)					
145	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	163,0000		1290,24	210310
		Итого оплата труда:				692,90	112943
		Итого эксплуатация машин:				651,27	106158
		Итого материалов:				162,22	26442
		Накладные расходы	%	--		482,73	78684

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		141,84	23120
		Сметная стоимость:				1914,81	312114
146	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	8,1500		30336,04	247239
		Накладные расходы	%	--		1152,77	9395
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	20531
		Сметная стоимость:				34007,91	277165
147	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	163,0000		617,18	100600
		Итого оплата труда:				518,36	84493
		Итого материалов:				98,82	16107
		Накладные расходы	%	--		347,90	56708
		Сметная прибыль	%	8		77,21	12585
		Сметная стоимость:				1042,29	169893
148	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	1,6300		104341,92	170077
		Накладные расходы	%	--		3964,99	6463
		Сметная прибыль	%	8		8664,55	14123
		Сметная стоимость:				116971,47	190663
149	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны из бетона В15 объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,3350		22516,78	165161
		Итого оплата труда:				3560,48	26116
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	7722
		Итого материалов:				18151,04	133138
		Накладные расходы	%	--		2648,09	19424
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	14767
		Сметная стоимость:				27178,06	199351
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				900543
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				900543
	Материалы -		Тенге				175862
	Всего заработная плата -		Тенге				225978
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				418931

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				172471
		Сметная прибыль -	Тенге				85841
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1158856
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				287
		Сметная заработная плата -	Тенге				225978
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1158856
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				287
		Сметная заработная плата -	Тенге				225978
Локальная ресурсная смета №2-3							
РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)							
1	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0010		497084,90	497
		Итого оплата труда:				390114,95	390
		Итого эксплуатация машин:				163377,62	163
		Итого материалов:				12408,72	12
		Накладные расходы	%	--		270356,55	270
		Сметная прибыль	%	8		61395,32	61
		Сметная стоимость:				828836,76	829
3	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,7680		466882,98	358566
		Итого оплата труда:				370793,54	284769
		Итого эксплуатация машин:				148869,84	114332
		Итого материалов:				10406,28	7992
		Накладные расходы	%	--		256754,33	197187
		Сметная прибыль	%	8		57890,98	44460
		Сметная стоимость:				781528,29	600214
5	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,6430		454160,49	1654507
		Итого оплата труда:				365711,21	1332286
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	506605
		Итого материалов:				8403,84	30615
		Накладные расходы	%	--		252994,82	921660
		Сметная прибыль	%	8		56572,42	206093

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				763727,73	2782260
6	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4350		895,11	1284
		Накладные расходы	%	--		34,01	49
		Сметная прибыль	%	8		74,33	107
		Сметная стоимость:				1003,45	1440
	Установка ГРПШ-04-1У1 с регулятором давления газа РДНК-400М без узла учета газа-4шт(ГСН-50)						
				Среднеее давление			
75	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	4,0000		12110,50	48442
		Итого оплата труда:				9371,51	37486
		Итого эксплуатация машин:				736,66	2947
		Итого материалов:				2200,71	8803
		Накладные расходы	%	--		6335,69	25343
		Сметная прибыль	%	8		1475,70	5903
		Сметная стоимость:				19921,89	79688
79	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		1080,43	4322
		Итого оплата труда:				891,64	3567
		Итого эксплуатация машин:				53,67	215
		Итого материалов:				160,57	642
		Накладные расходы	%	--		615,81	2463
		Сметная прибыль	%	8		135,70	543
		Сметная стоимость:				1831,94	7328
				Низкое давление			
83	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4,0000		1080,43	4322
		Итого оплата труда:				891,64	3567
		Итого эксплуатация машин:				53,67	215
		Итого материалов:				160,57	642
		Накладные расходы	%	--		615,81	2463
		Сметная прибыль	%	8		135,70	543
		Сметная стоимость:				1831,94	7328
				Рама под ГРПШ-04-1У1 (ГСН-51)			
88	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,2102		65,73	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				27,84	340
		Итого эксплуатация машин:				1,06	13
		Итого материалов:				36,99	452
		Накладные расходы	%	--		18,16	222
		Сметная прибыль	%	8		6,71	82
		Сметная стоимость:				90,60	1106
89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	12,2102		133,65	1632
		Итого оплата труда:				34,42	420
		Итого эксплуатация машин:				1,67	20
		Итого материалов:				97,90	1195
		Накладные расходы	%	--		24,44	298
		Сметная прибыль	%	8		12,65	154
		Сметная стоимость:				170,74	2085
		Фундаменты под опоры					
90	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,9160		1058,40	3086
		Итого оплата труда:				1058,40	3086
		Накладные расходы	%	--		689,50	2011
		Сметная прибыль	%	8		139,83	408
		Сметная стоимость:				1887,73	5505
91	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	2,9160		652,64	1903
		Итого оплата труда:				652,64	1903
		Накладные расходы	%	--		425,17	1240
		Сметная прибыль	%	8		86,22	251
		Сметная стоимость:				1164,03	3394
92	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	0,8240		22516,78	18554
		Итого оплата труда:				3560,48	2934
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	867
		Итого материалов:				18151,04	14956
		Накладные расходы	%	--		2648,09	2182
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	1659
		Сметная стоимость:				27178,06	22395
				Опора под задвижку Ду-50-8шт(ГСН-48)			
93	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1474		29095,54	4288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				15637,29	2305
		Итого эксплуатация машин:				6665,93	982
		Итого материалов:				8096,04	1193
		Накладные расходы	%	--		10990,62	1620
		Сметная прибыль	%	8		3206,89	473
		Сметная стоимость:				43293,06	6381
		Фундаменты под опору					
97	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6000		1058,40	3810
		Итого оплата труда:				1058,40	3810
		Накладные расходы	%	--		689,50	2482
		Сметная прибыль	%	8		139,83	503
		Сметная стоимость:				1887,73	6796
98	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	3,6000		652,64	2350
		Итого оплата труда:				652,64	2350
		Накладные расходы	%	--		425,17	1531
		Сметная прибыль	%	8		86,22	310
		Сметная стоимость:				1164,03	4191
99	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	1,2720		22516,78	28641
		Итого оплата труда:				3560,48	4529
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	1339
		Итого материалов:				18151,04	23088
		Накладные расходы	%	--		2648,09	3368
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	2561
		Сметная стоимость:				27178,06	34570
100	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	4,6400		65,73	305
		Итого оплата труда:				27,84	129
		Итого эксплуатация машин:				1,06	5
		Итого материалов:				36,99	172
		Накладные расходы	%	--		18,16	84
		Сметная прибыль	%	8		6,71	31
		Сметная стоимость:				90,60	420
101	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,6400		133,65	620
		Итого оплата труда:				34,42	160
		Итого эксплуатация машин:				1,67	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				97,90	454
		Накладные расходы	%	--		24,44	113
		Сметная прибыль	%	8		12,65	59
		Сметная стоимость:				170,74	792
		Сетчатое ограждение для ГРПШ-04-2У1-4шт (ГСН-52)					
102	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	56,0000		1974,81	110589
		Итого оплата труда:				1491,71	83536
		Итого эксплуатация машин:				696,82	39022
		Итого материалов:				28,38	1589
		Накладные расходы	%	--		1036,60	58049
		Сметная прибыль	%	8		240,91	13491
		Сметная стоимость:				3252,32	182130
103	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4,0000		601,02	2404
		Итого оплата труда:				536,27	2145
		Итого эксплуатация машин:				28,20	113
		Итого материалов:				39,44	158
		Накладные расходы	%	--		368,52	1474
		Сметная прибыль	%	8		77,56	310
		Сметная стоимость:				1047,11	4188
105	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8000		5450,16	26161
		Итого оплата труда:				2697,19	12947
		Итого эксплуатация машин:				1187,59	5700
		Итого материалов:				2031,87	9753
		Накладные расходы	%	--		1912,11	9178
		Сметная прибыль	%	8		588,98	2827
		Сметная стоимость:				7951,26	38166
107	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0176		313462,11	5517
		Итого оплата труда:				158752,72	2794
		Итого эксплуатация машин:				847,41	15
		Итого материалов:				154210,74	2714
		Накладные расходы	%	--		91832,44	1616
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	571
		Сметная стоимость:				437718,11	7704

1	2	3	4	5	6	7	8
114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,8882		65,73	2293
		Итого оплата труда:				27,84	971
		Итого эксплуатация машин:				1,06	37
		Итого материалов:				36,99	1291
		Накладные расходы	%	--		18,16	634
		Сметная прибыль	%	8		6,71	234
		Сметная стоимость:				90,60	3161
115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,8882		133,65	4663
		Итого оплата труда:				34,42	1201
		Итого эксплуатация машин:				1,67	58
		Итого материалов:				97,90	3416
		Накладные расходы	%	--		24,44	853
		Сметная прибыль	%	8		12,65	441
		Сметная стоимость:				170,74	5957
	Молниеотвод для ГРПШ-04-1У1 (Смотреть МЗ альбом №5)-4шт.						
116	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0499		100031,11	4994
		Итого оплата труда:				46654,06	2329
		Итого эксплуатация машин:				65234,23	3256
		Итого материалов:				3404,15	170
		Накладные расходы	%	--		33680,59	1681
		Сметная прибыль	%	8		10696,94	534
		Сметная стоимость:				144408,63	7209
119	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5,2000		174,71	908
		Итого оплата труда:				120,36	626
		Итого эксплуатация машин:				18,33	95
		Итого материалов:				40,39	210
		Накладные расходы	%	--		60,11	313
		Сметная прибыль	%	8		18,79	98
		Сметная стоимость:				253,61	1319
121	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,0000		931,89	14910
		Итого оплата труда:				607,77	9724
		Итого эксплуатация машин:				127,08	2033

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				224,84	3597
		Накладные расходы	%	--		305,42	4887
		Сметная прибыль	%	8		98,99	1584
		Сметная стоимость:				1336,30	21381
123	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17,2000		174,71	3005
		Итого оплата труда:				120,36	2070
		Итого эксплуатация машин:				18,33	315
		Итого материалов:				40,39	695
		Накладные расходы	%	--		60,11	1034
		Сметная прибыль	%	8		18,79	323
		Сметная стоимость:				253,61	4362
				Фундаменты под опоры			
125	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8640		1058,40	914
		Итого оплата труда:				1058,40	914
		Накладные расходы	%	--		689,50	596
		Сметная прибыль	%	8		139,83	121
		Сметная стоимость:				1887,73	1631
126	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	0,8640		652,64	564
		Итого оплата труда:				652,64	564
		Накладные расходы	%	--		425,17	367
		Сметная прибыль	%	8		86,22	74
		Сметная стоимость:				1164,03	1006
127	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,7200		22516,78	16212
		Итого оплата труда:				3560,48	2564
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	758
		Итого материалов:				18151,04	13069
		Накладные расходы	%	--		2648,09	1907
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	1449
		Сметная стоимость:				27178,06	19568
		Крепление горизонтального газопровода д76х4,0 на стойке из труб д89х4,0 Н=4м (смотреть АС альбом №3.1)-132шт					
128	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	4,7896		70640,38	338341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				59142,32	283269
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	34494
		Итого материалов:				4557,10	21827
		Накладные расходы	%	--		40070,68	191923
		Сметная прибыль	%	8		8856,88	42421
		Сметная стоимость:				119567,94	572685
		Фундаменты под опоры ФМ-1 /0,28М3/ - 132шт					
131	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,6800		1924,36	124467
		Итого оплата труда:				1924,36	124467
		Накладные расходы	%	--		1253,64	81085
		Сметная прибыль	%	8		254,24	16444
		Сметная стоимость:				3432,23	221997
132	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	64,6800		652,64	42213
		Итого оплата труда:				652,64	42213
		Накладные расходы	%	--		425,17	27500
		Сметная прибыль	%	8		86,22	5577
		Сметная стоимость:				1164,03	75290
133	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,6000		16696,25	110195
		Итого оплата труда:				1081,59	7138
		Итого эксплуатация машин:				661,24	4364
		Итого материалов:				15107,19	99707
		Накладные расходы	%	--		1178,96	7781
		Сметная прибыль	%	8		1430,02	9438
		Сметная стоимость:				19305,23	127415
134	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В12,5	м3	36,9600		22516,78	832220
		Итого оплата труда:				3560,48	131595
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	38909
		Итого материалов:				18151,04	670862
		Накладные расходы	%	--		2648,09	97873
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	74407
		Сметная стоимость:				27178,06	1004501
		Крепление горизонтального газопровода д57х3,0 на стойке из труб д76х3,0 Н=4м (смотреть АС альбом №3.1)-130бшт					
135	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	24,9160		70640,38	1760076

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				59142,32	1473590
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	179440
		Итого материалов:				4557,10	113545
		Накладные расходы	%	--		40070,68	998401
		Сметная прибыль	%	8		8856,88	220678
		Сметная стоимость:				119567,94	2979155
		Фундаменты под опоры ФМ-1 /0,28М3/ - 1306шт					
138	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	392,0000		1924,36	754348
		Итого оплата труда:				1924,36	754348
		Накладные расходы	%	--		1253,64	491426
		Сметная прибыль	%	8		254,24	99662
		Сметная стоимость:				3432,23	1345435
139	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	392,0000		652,64	255835
		Итого оплата труда:				652,64	255835
		Накладные расходы	%	--		425,17	166666
		Сметная прибыль	%	8		86,22	33800
		Сметная стоимость:				1164,03	456300
140	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	40,0000		16696,25	667850
		Итого оплата труда:				1081,59	43264
		Итого эксплуатация машин:				661,24	26450
		Итого материалов:				15107,19	604288
		Накладные расходы	%	--		1178,96	47158
		Сметная прибыль	%	8		1430,02	57201
		Сметная стоимость:				19305,23	772209
141	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В12,5	м3	224,0000		22516,78	5043759
		Итого оплата труда:				3560,48	797547
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	235812
		Итого материалов:				18151,04	4065833
		Накладные расходы	%	--		2648,09	593172
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	450955
		Сметная стоимость:				27178,06	6087886
		Крепление горизонтального газопровода с укосиной д76х3,0 на стойке из труб д89х4,0 Н=5,4м (смотреть АС альбом №3.1)-10шт					
142	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,5672		70640,38	40070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				59142,32	33548
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	4085
		Итого материалов:				4557,10	2585
		Накладные расходы	%	--		40070,68	22730
		Сметная прибыль	%	8		8856,88	5024
		Сметная стоимость:				119567,94	67824
		Фундаменты под опоры ФМ-1 /0,28М3/ - 10шт					
145	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9000		1924,36	9429
		Итого оплата труда:				1924,36	9429
		Накладные расходы	%	--		1253,64	6143
		Сметная прибыль	%	8		254,24	1246
		Сметная стоимость:				3432,23	16818
146	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	4,9000		652,64	3198
		Итого оплата труда:				652,64	3198
		Накладные расходы	%	--		425,17	2083
		Сметная прибыль	%	8		86,22	423
		Сметная стоимость:				1164,03	5704
147	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5000		16696,25	8348
		Итого оплата труда:				1081,59	541
		Итого эксплуатация машин:				661,24	331
		Итого материалов:				15107,19	7554
		Накладные расходы	%	--		1178,96	589
		Сметная прибыль	%	8		1430,02	715
		Сметная стоимость:				19305,23	9653
148	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В12,5	м3	2,8000		22516,78	63047
		Итого оплата труда:				3560,48	9969
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	2948
		Итого материалов:				18151,04	50823
		Накладные расходы	%	--		2648,09	7415
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	5637
		Сметная стоимость:				27178,06	76099
	Защитное заземление опоры-85шт(Смотреть М3 альбом №5)						

1	2	3	4	5	6	7	8
149	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	85,0000		3389,78	288131
		Итого оплата труда:				783,41	66590
		Итого эксплуатация машин:				140,10	11909
		Итого материалов:				2504,00	212840
		Накладные расходы	%	--		476,85	40532
		Сметная прибыль	%	8		309,33	26293
		Сметная стоимость:				4175,96	354957
151	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	42,5000		348,66	14818
		Итого оплата труда:				136,34	5794
		Итого эксплуатация машин:				17,08	726
		Итого материалов:				199,02	8458
		Накладные расходы	%	--		73,82	3137
		Сметная прибыль	%	8		33,80	1436
		Сметная стоимость:				456,28	19392
153	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	68,0000		461,32	31370
		Итого оплата труда:				154,10	10479
		Итого эксплуатация машин:				20,45	1391
		Итого материалов:				291,73	19838
		Накладные расходы	%	--		85,99	5847
		Сметная прибыль	%	8		43,78	2977
		Сметная стоимость:				591,09	40194
155	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ	т	0,0365		615369,94	22461
		Итого оплата труда:				397255,66	14500
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	10665
		Итого материалов:				17745,77	648
		Накладные расходы	%	--		279454,26	10200
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	2613

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				966410,13	35274
158	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,1010		615369,94	62171
		Итого оплата труда:				397255,66	40135
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	29520
		Итого материалов:				17745,77	1793
		Накладные расходы	%	--		279454,26	28233
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	7232
		Сметная стоимость:				966410,13	97636
164	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	т	0,0161		615369,94	9920
		Итого оплата труда:				397255,66	6404
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	4710
		Итого материалов:				17745,77	286
		Накладные расходы	%	--		279454,26	4505
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	1154
		Сметная стоимость:				966410,13	15579
167	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000		1426,67	4280
		Итого оплата труда:				1086,78	3260
		Итого эксплуатация машин:				53,67	161
		Итого материалов:				311,68	935
		Накладные расходы	%	--		754,75	2264
		Сметная прибыль	%	8		174,51	524
		Сметная стоимость:				2355,94	7068
169	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6,0000		869,45	5217
		Итого оплата труда:				695,22	4171
		Итого эксплуатация машин:				17,89	107
		Итого материалов:				164,81	989
		Накладные расходы	%	--		481,18	2887
		Сметная прибыль	%	8		108,05	648
		Сметная стоимость:				1458,67	8752
				Опора под задвижку Ду-80-3шт(ГСН-48)			

1	2	3	4	5	6	7	8
171	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0570		29095,54	1659
		Итого оплата труда:				15637,29	891
		Итого эксплуатация машин:				6665,93	380
		Итого материалов:				8096,04	462
		Накладные расходы	%	--		10990,62	627
		Сметная прибыль	%	8		3206,89	183
		Сметная стоимость:				43293,06	2468
		Фундаменты под опору					
175	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3500		1058,40	1429
		Итого оплата труда:				1058,40	1429
		Накладные расходы	%	--		689,50	931
		Сметная прибыль	%	8		139,83	189
		Сметная стоимость:				1887,73	2548
176	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	1,3500		652,64	881
		Итого оплата труда:				652,64	881
		Накладные расходы	%	--		425,17	574
		Сметная прибыль	%	8		86,22	116
		Сметная стоимость:				1164,03	1571
177	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	0,4770		22516,78	10741
		Итого оплата труда:				3560,48	1698
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	502
		Итого материалов:				18151,04	8658
		Накладные расходы	%	--		2648,09	1263
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	960
		Сметная стоимость:				27178,06	12964
178	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	1,7400		65,73	114
		Итого оплата труда:				27,84	48
		Итого эксплуатация машин:				1,06	2
		Итого материалов:				36,99	64
		Накладные расходы	%	--		18,16	32
		Сметная прибыль	%	8		6,71	12
		Сметная стоимость:				90,60	158

1	2	3	4	5	6	7	8
179	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,7400		133,65	233
		Итого оплата труда:				34,42	60
		Итого эксплуатация машин:				1,67	3
		Итого материалов:				97,90	170
		Накладные расходы	%	--		24,44	43
		Сметная прибыль	%	8		12,65	22
		Сметная стоимость:				170,74	297
				Опора под задвижку Ду-50-6шт(ГСН-48)			
180	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1105		29095,54	3216
		Итого оплата труда:				15637,29	1729
		Итого эксплуатация машин:				6665,93	737
		Итого материалов:				8096,04	895
		Накладные расходы	%	--		10990,62	1215
		Сметная прибыль	%	8		3206,89	354
		Сметная стоимость:				43293,06	4786
		Фундаменты под опору					
184	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7000		1058,40	2858
		Итого оплата труда:				1058,40	2858
		Накладные расходы	%	--		689,50	1862
		Сметная прибыль	%	8		139,83	378
		Сметная стоимость:				1887,73	5097
185	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	2,7000		652,64	1762
		Итого оплата труда:				652,64	1762
		Накладные расходы	%	--		425,17	1148
		Сметная прибыль	%	8		86,22	233
		Сметная стоимость:				1164,03	3143
186	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	0,9540		22516,78	21481
		Итого оплата труда:				3560,48	3397
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	1004
		Итого материалов:				18151,04	17316
		Накладные расходы	%	--		2648,09	2526
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	1921
		Сметная стоимость:				27178,06	25928

1	2	3	4	5	6	7	8
187	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	3,4800		65,73	229
		Итого оплата труда:				27,84	97
		Итого эксплуатация машин:				1,06	4
		Итого материалов:				36,99	129
		Накладные расходы	%	--		18,16	63
		Сметная прибыль	%	8		6,71	23
		Сметная стоимость:				90,60	315
188	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,4800		133,65	465
		Итого оплата труда:				34,42	120
		Итого эксплуатация машин:				1,67	6
		Итого материалов:				97,90	341
		Накладные расходы	%	--		24,44	85
		Сметная прибыль	%	8		12,65	44
		Сметная стоимость:				170,74	594
189	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6,0000		544,84	3269
		Итого оплата труда:				449,31	2696
		Итого эксплуатация машин:				51,48	309
		Итого материалов:				44,05	264
		Накладные расходы	%	--		310,33	1862
		Сметная прибыль	%	8		68,41	410
		Сметная стоимость:				923,58	5541
191	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12,0000		366,91	4403
		Итого оплата труда:				312,56	3751
		Итого эксплуатация машин:				34,32	412
		Итого материалов:				20,02	240
		Накладные расходы	%	--		215,42	2585
		Сметная прибыль	%	8		46,59	559
		Сметная стоимость:				628,91	7547
193	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКИ	т	0,0058		615369,94	3569
		Итого оплата труда:				397255,66	2304
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	1695
		Итого материалов:				17745,77	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		279454,26	1621
		Сметная прибыль	%	8		71585,94	415
		Сметная стоимость:				966410,13	5605
		Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-10шт(ГСН-49)					
195	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,2737		69945,00	19140
		Итого оплата труда:				67801,40	18554
		Итого эксплуатация машин:				1198,48	328
		Итого материалов:				1242,78	340
		Накладные расходы	%	--		45518,03	12456
		Сметная прибыль	%	8		9237,04	2528
		Сметная стоимость:				124700,06	34124
198	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,4480		16905,66	7574
		Итого оплата труда:				9544,23	4276
		Итого эксплуатация машин:				7682,02	3442
		Итого материалов:				1654,54	741
		Накладные расходы	%	--		6675,72	2991
		Сметная прибыль	%	8		1886,51	845
		Сметная стоимость:				25467,90	11410
199	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4480		2187,15	980
		Итого оплата труда:				1396,27	626
		Итого эксплуатация машин:				521,10	233
		Итого материалов:				270,62	121
		Накладные расходы	%	--		965,75	433
		Сметная прибыль	%	8		252,23	113
		Сметная стоимость:				3405,13	1525
201	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	40,0000		3389,78	135591
		Итого оплата труда:				783,41	31336
		Итого эксплуатация машин:				140,10	5604
		Итого материалов:				2504,00	100160
		Накладные расходы	%	--		476,85	19074
		Сметная прибыль	%	8		309,33	12373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4175,96	167039
203	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	60,0000		348,94	20936
		Итого оплата труда:				135,34	8121
		Итого эксплуатация машин:				13,83	830
		Итого материалов:				202,54	12153
		Накладные расходы	%	--		73,39	4403
		Сметная прибыль	%	8		33,79	2027
		Сметная стоимость:				456,12	27367
205	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,6000		131,45	3628
		Итого оплата труда:				55,69	1537
		Итого эксплуатация машин:				2,12	58
		Итого материалов:				73,99	2042
		Накладные расходы	%	--		36,32	1003
		Сметная прибыль	%	8		13,42	370
		Сметная стоимость:				181,20	5001
206	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,6000		133,65	3689
		Итого оплата труда:				34,42	950
		Итого эксплуатация машин:				1,67	46
		Итого материалов:				97,90	2702
		Накладные расходы	%	--		24,44	675
		Сметная прибыль	%	8		12,65	349
		Сметная стоимость:				170,74	4712
		Фундаменты под подставки из бетона					
207	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,0400		1058,40	24385
		Итого оплата труда:				1058,40	24385
		Накладные расходы	%	--		689,50	15886
		Сметная прибыль	%	8		139,83	3222
		Сметная стоимость:				1887,73	43493
208	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,0400		652,64	15037
		Итого оплата труда:				652,64	15037
		Накладные расходы	%	--		425,17	9796
		Сметная прибыль	%	8		86,22	1987

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1164,03	26819
209	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	5,8000		22516,78	130597
		Итого оплата труда:				3560,48	20651
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	6106
		Итого материалов:				18151,04	105276
		Накладные расходы	%	--		2648,09	15359
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	11677
		Сметная стоимость:				27178,06	157633
				Просветка стыков			
210	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,28	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108х5,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1,0000		5005,71	5006
		Итого оплата труда:				1499,31	1499
		Итого эксплуатация машин:				4428,94	4429
		Итого материалов:				113,67	114
		Накладные расходы	%	--		1103,75	1104
		Сметная прибыль	%	8		488,76	489
		Сметная стоимость:				6598,22	6598
211	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,19429	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 76х4,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	5,0000		3473,43	17367
		Итого оплата труда:				1040,36	5202
		Итого эксплуатация машин:				3073,21	15366
		Итого материалов:				78,87	394
		Накладные расходы	%	--		765,89	3829
		Сметная прибыль	%	8		339,15	1696
		Сметная стоимость:				4578,46	22892
212	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	43,0000		2604,94	112012
		Итого оплата труда:				780,23	33550
		Итого эксплуатация машин:				2304,79	99106
		Итого материалов:				59,15	2544

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		574,39	24699
		Сметная прибыль	%	8		254,35	10937
		Сметная стоимость:				3433,67	147648
				Покраска газопровода			
213	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	704,2200		131,45	92573
		Итого оплата труда:				55,69	39216
		Итого эксплуатация машин:				2,12	1490
		Итого материалов:				73,99	52105
		Накладные расходы	%	--		36,32	25581
		Сметная прибыль	%	8		13,42	9452
		Сметная стоимость:				181,20	127606
214	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	704,2200		133,65	94120
		Итого оплата труда:				34,42	24239
		Итого эксплуатация машин:				1,67	1173
		Итого материалов:				97,90	68946
		Накладные расходы	%	--		24,44	17214
		Сметная прибыль	%	8		12,65	8907
		Сметная стоимость:				170,74	120240
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				13561775
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				509671
	Материалы -		Тенге				357951
	Всего заработная плата -		Тенге				134740
		Накладные расходы -	Тенге				79228
		Сметная прибыль -	Тенге				47112
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				636011
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161
		Сметная заработная плата -	Тенге				134740
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10828318
	Материалы -		Тенге				5877507
	Всего заработная плата -		Тенге				4189585
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1284
		Накладные расходы -	Тенге				2920699
		Сметная прибыль -	Тенге				1099921
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14848938
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5437
		Сметная заработная плата -	Тенге				4189585

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2175344
	Материалы -		Тенге				141709
	Всего заработная плата -		Тенге				1818787
		Накладные расходы -	Тенге				1232395
		Сметная прибыль -	Тенге				272619
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3680357
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2272
		Сметная заработная плата -	Тенге				1818787
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				48442
	Материалы -		Тенге				8803
	Всего заработная плата -		Тенге				37486
		Накладные расходы -	Тенге				25343
		Сметная прибыль -	Тенге				5903
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				79688
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				37486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19244994
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7916
		Сметная заработная плата -	Тенге				6180599
		РАЗДЕЛ 5. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
225	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	332,5950		-2548,02	-847459
		Накладные расходы	%	--		-96,82	-32203
		Сметная прибыль	%	8		-211,59	-70373
		Сметная стоимость:				-2856,43	-950035
231	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	142,3800		-646,93	-92110
		Накладные расходы	%	--		-24,58	-3500
		Сметная прибыль	%	8		-53,72	-7649
		Сметная стоимость:				-725,23	-103259
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 151шт(ГСН-42,43)					

1	2	3	4	5	6	7	8
475	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	151,0000		1290,24	194827
		Итого оплата труда:				692,90	104628
		Итого эксплуатация машин:				651,27	98342
		Итого материалов:				162,22	24495
		Накладные расходы	%	--		482,73	72892
		Сметная прибыль	%	8		141,84	21417
		Сметная стоимость:				1914,81	289136
476	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,5500		30336,04	229037
		Накладные расходы	%	--		1152,77	8703
		Сметная прибыль	%	8		2519,10	19019
		Сметная стоимость:				34007,91	256760
477	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	151,0000		617,18	93194
		Итого оплата труда:				518,36	78273
		Итого материалов:				98,82	14922
		Накладные расходы	%	--		347,90	52533
		Сметная прибыль	%	8		77,21	11658
		Сметная стоимость:				1042,29	157386
478	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	1,5100		104341,92	157556
		Накладные расходы	%	--		3964,99	5987
		Сметная прибыль	%	8		8664,55	13083
		Сметная стоимость:				116971,47	176627
479	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны из бетона В15 объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,7950		22516,78	153002
		Итого оплата труда:				3560,48	24193
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	7153
		Итого материалов:				18151,04	123336
		Накладные расходы	%	--		2648,09	17994

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2013,19	13680
		Сметная стоимость:				27178,06	184675
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				-111953
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-111953
	Материалы -		Тенге				162753
	Всего заработная плата -		Тенге				207094
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-552975
		Накладные расходы -	Тенге				122406
		Сметная прибыль -	Тенге				836
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11289
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				261
		Сметная заработная плата -	Тенге				207094
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11289
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				261
		Сметная заработная плата -	Тенге				207094
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				47994332
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				22175947
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3546511
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1039835
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				22271874
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				13467817
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				61462149
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2335562
	ИТОГО:		Тенге				63797711
	Сметная прибыль		Тенге				5103817
	ИТОГО по смете:		Тенге				68899748
	ИТОГО		**Тенге**				**68 899 748**
	В том числе оборудование		**Тенге**				
	Итого без оборудования		**Тенге**				**68 899 748**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		**Тенге**				**895 697**
	Итого:		**Тенге**				**69 795 445**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%		**Тенге**				**635 139**
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**70 430 584**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**74 652 073**
	Поправочнй коэфициент к=0,96999913019		**Тенге**				**72 412 445,87**
	НДС 12%		**Тенге**				**8 689 493,50**
	ИТОГО:		**Тенге**				**81 101 939,37**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

_____Адигапбаров.А.

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

_____Адигапбаров.А.

Технадзор:
инженер ТОО "Улмад"

_____Тилавбаев А.Э.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»

_____Аханов Ж.К.