Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" город Алматы, Алмалинский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 77, кв. 202 БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ7796502F0018297317, АО "ForteBank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 19+200 - 19+700, Карасайский район, Алматинская область

Справка №1 от 20.11.2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/	код
090140000306	980440001906	KZ3000000	KZ2030000	№ 090140000306/240994/00	15.08.2024г	БРК	16
				ДС№090140000306/240994/02	25.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	61 790 613,73	61 790 613,73	55 170 190,83				6 620 422,90	61 790 613,73
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	3 089 530,69	3 089 530,69	2 758 509,54				331 021,15	3 089 530,69
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**58 701 083,04**	**58 701 083,04**	**52 411 681,29**				**6 289 401,75**	**58 701 083,04**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Мурзаханов.Г.А.**

М.П.

Технический надзор:
Главный эксперт
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Арипжанов Б.М.**
ИИН: 760816301606
Аттестат ТН: KZ90VJE00024476
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **Крамарь Г.А.**
М.П.

Заказчик: Акционерное общество "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик:ТОО"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" город Алматы, Алмалинский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 77, кв. 202 БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ779650 2F0018297317, АО "ForteBank"

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-2 Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент – Тараз – Алматы -Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) км 19+200 - 19+700, Карасайский район, Алматинская область

АКТ
выполненных работ №1
от "20" ноября 2024г.

№ п\п	Наименование работ	ед. измерения	Сумма по договору			План на 2024г			Выполнено с начала 2024г			Выполнено	
			кол-во	Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге	Общая сумма в текущих ценах (без НДС), тенге	кол-во	Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге	Общая сумма в текущих ценах (без НДС), тенге	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Дорожная одежда												
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м^2	14 320	680,08	9 738 745,60	14 320	680,08	9 738 745,60	5 543	3 769 683,44	38,71%	5 543	3 769 683,44
	Выемка на уширении												
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 с вывозом на 10 км	м^3 грунта	1 892	1 212,88	2 294 768,96	1 892	1 212,88	2 294 768,96	854,40	1 036 284,67	45,16%	854,4	1 036 284,67
	Устройство основания на уширении												
3	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси толщиной 30см. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1 032	6 038,84	6 232 082,88	1 032	6 038,84	6 232 082,88	429,00	2 590 662,36	41,57%	429,00	2 590 662,36
4	Основание гравийно-щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см. Устройство	м^2 основания или покрытия	3 440	1 226,89	4 220 501,60	3 440	1 226,89	4 220 501,60	1 424	1 747 091,36	41,40%	1 424	1 747 091,36
	Устройство покрытия												
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 10 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 с подгрунтовкой дорожной битумной эмульсией	м^2	3 440	5 590,35	19 230 804,00	3 440	5 590,35	19 230 804,00	2 050	11 460 217,50	59,59%	2 050	11 460 217,50
6	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона с подгрунтовкой дорожной битумной эмульсией	т смеси	807,6	27 193,94	21 961 825,94	807,6	27 193,94	21 961 825,94	156	4 253 132,22	19,37%	156,4	4 253 132,22
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками	м^2 покрытия	17 760	3 536,98	62 816 764,80	17 760	3 536,98	62 816 764,80	3 440	12 167 211,20	19,37%	3 440	12 167 211,20
	Итого по разделу Дорожная одежда				**126 495 493,78**			**126 495 493,78**		**37 024 282,75**			**37 024 282,75**
	Укрепление обочин												
8	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	м^2	2 800	866,88	2 427 264,00	2 800	866,88	2 427 264,00	0	0,00	0,00%		0,00
	Итого по разделу Укрепление обочин				**2 427 264,00**			**2 427 264,00**		-			-
	Обстановка дороги												
9	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную с погрузкой и вывозом на 10 км	м	1 480	3 932,36	5 819 892,80	1 480	3 932,36	5 819 892,80	430	1 690 914,80	29,05%	430	1 690 914,80
10	Камни бортовые природные из гранита марки 1ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1 480	21 881,64	32 384 827,20	1 480	21 881,64	32 384 827,20	752	16 454 993,28	50,81%	752	16 454 993,28
11	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м.	м	1 480	29 692,42	43 944 781,60	1 480	29 692,42	43 944 781,60	-	-	0%		-
	Итого по разделу Обстановка дороги				**82 149 501,60**			**82 149 501,60**		**18 145 908,08**			**18 145 908,08**
	ОДД												

12	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	2	1 112 710,57	2 225 421,14	2	1 112 710,57	2 225 421,14	-	-	0%		0,00
13	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	2	852 259,14	1 704 518,28	2	852 259,14	1 704 518,28	-	-	0%		0,00
	Итого по разделу ОДД				**3 929 939,42**			**3 929 939,42**		-			-
	Итого сметная стоимость				**215 002 198,80**			**215 002 198,80**		**55 170 190,83**			**55 170 190,83**
	Стоимость НДС 12%				25 800 263,86			25 800 263,86		6 620 422,90			6 620 422,90
	Всего стоимость работ по Договору (в том числе НДС 12%)				**240 802 462,66**			**240 802 462,66**		**61 790 613,73**			**61 790 613,73**

Заказчик:
Алматинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Директор _____ **Мурзаханов Г.А.**

М.П.

Представитель филиала:
Главный специалист АОФ НК "КазАвтоЖол"

_____ **Аймбетов С.А.**

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Эксперт _____ **Арипжанов Б.М.**

ИИН: 760816301696
Аттестат ТН: KZ00VJE00024476
М.П.

Подрядчик:
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Генеральный директор _____ **Крамарь Г.А.**

М.П.