ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040640005772-20240328-45551003	1.1. Номер учетной системы: 5
2. Дата выписки: 28.03.2024	2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 28.03.2024	
4. Исправленный: ☐	4.1 Дата:
4.2 Номер:	4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐	5.1 Дата:
5.2 Номер:	5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040640005772	6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:	
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"	7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Туркестанская обл., Шардаринский р-он, с. К.Турысбеков, ул. ОМАР БАРАТОВ, д. 28	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия: 59001	9.2. Номер: 0006298
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐	
11. Дополнительные сведения:	

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ256017291000004279
14. БИК: HSBKKZKX	15. Наименование банка: Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060240005701	16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:	
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"	17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, с. Аксу, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 95	
18.1. Код страны: KZ	
19. Дополнительные сведения:	

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ73070103KSN5811000	22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Ораазалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области" (газоснабжение)	24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН:	26.1 ИИН/БИН:
25.2 Наименование:	26.2 Наименование:
25.3 Адрес отправки:	26.3 Адрес доставки:
	26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. Номер: Д/с №1 к договору №6-КБПУ от 20.12.2023 г.
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4. Дата: 12.03.2024
	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
	30.1 Номер:
	30.2 Дата:
28. Условия оплаты по договору	31. Пункт назначения
29. Способ отправления: 99	
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер: б/н
	32.2 Дата: 28.03.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты: KZT | 33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Ораазалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области" (газоснабжение)			Одна услуга	1	17 010 143.75	17 010 143.75			17 010 143.75	12%	2 041 217.25	19 051 361.00			1	
				Всего по счету:				17 010 143.75		0.00	17 010 143.75		2 041 217.25	19 051 361.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	P6yu+usec+IYELzeBIT1Gj8OOzgn2MNVFL0KjrS3Yoa28 ELhJOORJEQxejwEoQVRNMR9Ff+0AGuRvhSq36bMag ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	БУХАРБАЕВ ЕРАЛИ ЕШАНТАЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Технический надзор: ТОО "D.E.A. Union"
Авторский надзор: ТОО "TALIB Project Group"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры участкам 10,06 га на территорий Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент Сайрамского района, Туркестанской области» (газоснабжение)

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2024года к договору № 6-ҚБПҮ от 20.12.2023г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

за МАРТ месяц 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723512	48142	№6-ҚБПҮ	20.12.2023г	ОБ	472004032000431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за март), без НДС	из графы №1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры участкам 10,06 га на территорий Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент Сайрамского района, Туркестанской области» (газоснабжение)	20 009 582,54	17 010 143,75							2 041 217,25	19 051 361,00
Затраты инженеринговых услуг	659 042,46	551 128,57							66 135,43	617 264,00
Затраты авторского надзора	213 375,00	190 513,39							22 861,61	213 375,00
Всего по стройке	**20 882 000,00**	**17 751 785,71**							**2 130 214,29**	**19 882 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
И.О.Руководителя _____ Момыналиев Е.С.

Инженер:
ТОО "D.E.A. Union"
Директор: _____ Ержан А.

Подрядчик:
ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор _____ Бухарбаев Е.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Технадзор: ТОО "D.E.A. Union"
Авторский надзор: ТОО "TALIB Project Group"

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры участкам 10,06 га на территорий Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент Сайрамского района, Туркестанской области» (газоснабжение)

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2024года к договору № 6-КБПУ от 20.12.2023г.

Акт выполненных работ № 2

приемки выполненных работ за МАРТ 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ /ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД/													
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	2591		216,80	216,80	561729	561729	--	125249	741933
							--	67,14	--	173960		54955	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	80		2806,00	--	224480	--	--	161626	416994
							2806,00	--	224480	--		30889	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	38,1		2338,34	--	89091	--	--	64145	165495
							2338,34	--	89091	--		12259	
4	4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	199,2		6246,68	245,55	1244339	48913	902337	303123	1671258
							1471,33	65,74	293089	13095		123797	
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	398,4		1110,92	--	442591	--	--	318664	822155
							1110,92	--	442591	--		60899	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2103,8	51,92	51,92	109229	109230	--	22931	142743
						--	15,14	--	31852		10582	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2103,8	230,73	111,79	485410	235183	--	254833	799465
						118,94	49,30	250226	103717		59222	
8	8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	206,9	51,92	51,92	10742	10742	--	2255	14038
						--	15,14	--	3132		1041	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
9	9	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,49	522119,43	239415,18	1300077	596144	--	884922	2359799
						282704,25	76275,75	703934	189927		174800	
10	10	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1957,608	1297,00	--	2539018	--	2539018	--	2742139
						--	--	--	--		203121	
11	11	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	1522,39	153,87	30448	3078	--	27104	62156
						1368,52	0,38	27370	8		4604	
12	12	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	20	1887,00	--	37740	--	37740	--	40759
						--	--	--	--		3019	
			УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ-ВВОДОВ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ ТРОЙНИКОВ 8353.24 - 1шт									
13	13	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1689,01	259,89	1689	260	--	1416	3354
						1429,12	1,31	1429	1		248	
14	14	С1241-209-1610 241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	11913,00	--	11913	--	11913	--	12866
						--	--	--	--		953	
15	15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,03	6246,68	245,55	12681	498	9196	3089	17032
						1471,33	65,74	2987	133		1262	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ-ВВОДОВ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ ТРОЙНИКОВ 8353.24 - 19шт									
16	16	E11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1522,39 1368,52	153,87 0,38	28925 26002	2923 7	–	25749 4374	59048
17	17	C1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	19	1064,00 –	– –	20216 –	– –	20216	– 1617	21833
18	18	E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	19	6246,68 1471,33	245,55 65,74	118687 27955	4665 1249	86067	28912 11808	159407
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=10м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 20шт									
19	19	E11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	110652 58729	51923 15502	–	73489 14731	198872
20	20	C1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	202	3894,00 –	– –	786588 –	– –	786588	– 62927	849515
21	21	E11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /пэ трубы/	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	200	1809,92 1585,23	11,13 3,19	361984 317046	2226 638	42712	314508 54120	730612
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=11м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 1шт									
22	22	E11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,011	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	6086 3230	2856 853	–	4042 810	10938
23	23	C1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	11,11	3894,00 –	– –	43262 –	– –	43262	– 3461	46723
24	24	E11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /пэ трубы/	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1809,92	11,13	19909	122	2349	17298	40184

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1585,23	3,19	17438	35		2977	
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=14м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 3шт									
25	25	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,042	553258,68	259613,52	23237	10903	--	15433	41763
						293645,16	77509,51	12333	3255		3094	
26	26	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	42,42	3894,00	--	165183	--	165183	--	178398
						--	--	--	--		13215	
27	27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /пэ трубы/	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	1809,92	11,13	76017	467	8970	66047	153429
						1585,23	3,19	66580	134		11365	
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=17,5м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 2шт									
28	28	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	553258,68	259613,52	19364	9087	--	12861	34802
						293645,16	77509,51	10278	2713		2578	
29	29	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	35,35	3894,00	--	137653	--	137653	--	148665
						--	--	--	--		11012	
30	30	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /пэ трубы/	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	1809,92	11,13	63347	390	7474	55039	127857
						1585,23	3,19	55483	112		9471	
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=11,5м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 1шт									
31	31	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0115	553258,68	259613,52	6362	2985	--	4226	11435
						293645,16	77509,51	3377	891		847	
32	32	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	11,615	3894,00	--	45229	--	45229	--	48847
						--	--	--	--		3618	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /пэ трубы/	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,5	1809,92	11,13	20814	128	2456	18084	42010
						1585,23	3,19	18230	37		3112	
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=8м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 1шт									
34	34	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	553258,68	259613,52	4426	2077	--	2940	7955
						293645,16	77509,51	2349	620		589	
35	35	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,08	3894,00	--	31464	--	31464	--	33981
						--	--	--	--		2517	
36	36	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /пэ трубы/	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1809,92	11,13	14479	90	1707	12580	29224
						1585,23	3,19	12682	26		2165	
37	37	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	515553,60	235392,47	7218	3296	--	4935	13126
						280161,13	75925,10	3922	1063		972	
38	38	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	14,14	352,00	--	4977	--	4977	--	5375
						--	--	--	--		398	
39	39	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	1689,01	259,89	47292	7277	--	39652	93899
						1429,12	1,31	40015	37		6955	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН 8353.05 - 45шт									
40	57	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05175	522119,43	239415,18	27020	12389	--	18391	49044
						282704,25	76275,75	14630	3947		3633	
41	58	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	52,2675	1297,00	--	67791	--	67791	--	73214

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		5423	
42	59	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	135	1522,39	153,87	205523	20772	--	182953	419555
						1368,52	0,38	184750	51		31078	
43	60	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	45	4337,00	--	195165	--	195165	--	210778
						--	--	--	--		15613	
44	61	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	45	849,00	--	38205	--	38205	--	41261
						--	--	--	--		3056	
45	62	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	45	1887,00	--	84915	--	84915	--	91708
						--	--	--	--		6793	
			ВЫВОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА-СПУТНИКА НА ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРЕЗ КОВЕР - 14шт									
46	104	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	2,532	71708,31	27253,51	181565	69006	--	89980	293268
						44454,80	13802,54	112560	34948		21724	
47	105	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,532	306836,00	--	776909	--	776909	--	839062
						--	--	--	--		62153	
48	106	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,004918	35748,22	23347,74	176	115	--	55	250
						12400,48	6097,14	61	30		19	
49	107	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2430	17,00	--	41310	--	41310	--	44615
						--	--	--	--		3305	
			ПРОЧЕЕ									
50	115	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	226	941,22	23,90	212716	5401	13084	118481	357693
						859,43	--	194231	--		26496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				11095843	1774875	6103890	3275012	15520532
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3217078	581973	--	1149677	
		Материалы		Тенге				394457				
		Всего заработная плата		Тенге				13083				
			Накладные расходы	Тенге					341830			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				48239				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				651212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					341830			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10701386				
		Материалы		Тенге				1063267				
		Всего заработная плата		Тенге					3457221			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5027538				
			Накладные расходы	Тенге				3066496				
			Сметная прибыль	Тенге				1101438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14869320				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2291
			Сметная заработная плата	Тенге					3457221			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15520532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2471
			Сметная заработная плата	Тенге					3799051			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15520532**

ИТОГО ПО АКТУ:		**15 520 532**
Оборудование		**0**
Итого смр без оборудования		**15 520 532**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**201 767**
Итого с временными		**15 722 299**
Дополнительные затраты работ в зимнее время	**0,31%**	**48 739**
Итого с зимними удорожаниями		**15 771 038**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**	**315 421**
Итого с непредвиденными		**16 086 459**
Итого смр с оборудованием 2023г, К=1,079	**100%**	**17 357 289**
Итого смр с оборудованием		**17 357 289**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,980**	**17 010 143**
НДС 12%	**12%**	**2 041 218**
Всего сметная стоимость с НДС		**19 051 361**

Подрядчик
ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор_____ Бухарбаев Е.Б.

Технадзор
ТОО "D.E.A.Union"

Директор_____ Ержан А.

Авторский надзор
ТОО "TALIB Project Group"

Инженер-эксперт:_____ Сраилов М.