ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040640005772-20240411-49926001
1.1. Номер учетной системы: 8
2. Дата выписки: 11.04.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 11.04.2024
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040640005772
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Туркестанская обл., Шардаринский р-он, с. К.Турысбеков, ул. ОМАР БАРАТОВ, д. 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 59001
9.2. Номер: 0006298
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ256017291000004279
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060240005701
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "[illegible]дел строительства, архитектуры и [illegible]остроительства Сайрамского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, с. Аксу, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 95
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ73070103KSN5811000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области" (газоснабжение)
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Д/с №1 к договору №6-КБПУ от 20.12.2023 г.
27.4. Дата: 12.03.2024
[illegible]словия оплаты по договору
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: б/н
32.2 Дата: 11.04.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области" (газоснабжение)			Одна услуга	1	16 428 351.38	16 428 351.38			16 428 351.38	12%	1 971 402.17	18 399 753.55			1	
				Всего по счету:				16 428 351.38		0.00	16 428 351.38		1 971 402.17	18 399 753.55				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	UTpOTfE9VCxYrX/gypzmuHw/TZBY53ADKuQfXVnVC6hwtCqAiNti/YLRw93rVcdQIt5eb7IQ4j4lxIHjWC1I5Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	БУХАРБАЕВ ЕРАЛИ ЕШАНТАЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Технический надзор: ТОО "D.E.A. Union"
Авторский надзор: ТОО "TALIB Project Group"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры участкам 10,06 га на территорий Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент Сайрамского района, Туркестанской области» (газоснабжение)

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2024года к договору № 6-ҚБПҮ от 20.12.2023г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ месяц 2024г.

дог.№ 6-ҚБПҮ от 20.12.2023г д/с №1 от 12.03.2024г.
ув.№7561899 от 12.03.2024г

код		код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723512		48142	№6-ҚБПҮ	20.12.2023г	ОБ	472004032000431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за апрель) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры участкам 10,06 га на территорий , Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент Сайрамского района, Туркестанской области» (газоснабжение)	38 409 336,09	16 428 351,38			3 171 536,00				1 971 402,17	18 399 753,55
Затраты инженеринговых услуг	1 654 008,66	888 362,68							106 603,52	994 966,20
Затраты авторского надзора	641 387,93	382 154,40							45 858,53	428 012,93
Всего по стройке	40 704 732,68	17 698 868,46			3 171 536,00				2 123 864,22	19 822 732,68

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Заместитель руководителя Момыналиев Е.С.

Инженер:
Директор

Подрядчик:
ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор Бухарбаев Е.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Технадзор: ТОО "D.E.A. Union"
Авторский надзор: ТОО "TALIB Project Group"

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры участкам 10,06 га на территорий Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент Сайрамского района, Туркестанской области» (газоснабжение)

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2024года к договору № 6-ҚБПУ от 20.12.2023г.

Акт выполненных работ № 3

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ /ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД/										
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ ДОРОГ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=8м ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 8353.16 - 1шт										
1	40	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	84		1461,82	122,82	122793	10317	--	111383	252910
							1339,00	0,38	112476	32		18734	
2	41	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	**Патрубок накладка электросварная ПЭ 100 SDR 11 d110х32мм**	шт.	28		6810,00	--	190680	--	190680	--	205934
							--	--	--	--		15254	
3	42	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	56		701,00	--	39256	--	39256	--	42396
							--	--	--	--		3140	
4	43	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	28		2103,00	--	58884	--	58884	--	63595
							--	--	--	--		4711	
5	44	С1241-117-0406 241-117-0406 РСНБ РК 2022 /колпак диам.40мм/	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм**	шт.	28		771,00	--	21588	--	21588	--	23315
							--	--	--	--		1727	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	45	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,125/на 2 конца футляра d100/	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	28	2343,00	649,92	65604	18198	--	47258	121890
						1693,08	11,74	47406	329		9029	
7	46	С1234-701-0105 234-701-0105 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 15 мм	м	44,8	54,00	--	2419	--	2419	--	2613
						--	--	--	--		194	
8	47	С1261-105-0611 261-105-0611 РСНБ РК 2022	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	15,288	897,00	--	13713	--	13713	--	14810
						--	--	--	--		1097	
9	48	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,056	6246,68	245,55	350	14	254	85	470
						1471,33	65,74	82	4		35	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН 8353.05 - 45шт									
10	49	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /патрубок/	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0225	1028724,93	310323,85	23146	6983	588	18352	44818
						692240,64	131629,64	15575	2962		3320	
11	50	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	22,59	1801,00	--	40685	--	40685	--	43940
						--	--	--	--		3255	
12	51	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0315	1537354,15	543061,03	48427	17107	2635	35176	90291
						910626,08	217352,27	28685	6847		6688	
13	52	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	31,5	6935,00	--	218453	--	218453	--	235929
						--	--	--	--		17476	
14	53	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /пэ трубы/	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31,5	1809,92	11,13	57012	350	6727	49535	115071
						1585,23	3,19	49935	100		8524	
15	54	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0315	2532983,51	243375,68	79789	7667	68679	5706	92335
						109309,20	73669,94	3443	2321		6840	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	55	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /пластина/	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,38565	82724,01	3656,42	31903	1410	2234	19680	55709
						73277,57	678,85	28259	262		4127	
17	56	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,38565	814490,00	--	314108	--	314108	--	339237
						--	--	--	--		25129	
18	63	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1875/на 2 конца футляра d150/	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	45	3514,50	974,88	158153	43869	--	113925	293844
						2539,62	17,61	114283	792		21766	
19	64	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022 /d=150/67 мм/	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,045	114793,00	--	5166	--	5166	--	5579
						--	--	--	--		413	
20	65	С1261-105-0611 261-105-0611 РСНБ РК 2022	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	60,48	897,00	--	54251	--	54251	--	58591
						--	--	--	--		4340	
21	66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,25	25606,79	1646,46	57615	3704	49915	4334	66905
						1776,06	340,52	3996	766		4956	
22	67	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /крышка/	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,21015	82724,01	3656,42	17384	769	1216	10724	30357
						73277,57	678,85	15399	143		2249	
23	68	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,21015	621783,00	--	130668	--	130668	--	141121
						--	--	--	--		10453	
			УСТАНОВКА ПЭ КРАНА ПОД КОВЕР - 1шт									
24	69	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	19014,74	9790,94	666	342	31	499	1258
						8362,42	3727,09	293	130		93	
25	70	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	6369,00	--	6369	--	6369	--	6879
						--	--	--	--		510	
26	71	С1261-107-0904 261-107-0904 РСНБ РК 2022 /прим/	Диск фторопласт d420xd140 s=10мм	кг		3620,00	--	10860	--	10860	--	11729

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	72	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	-- 1522,39 1368,52	-- 153,87 0,38	-- 1522 1369	-- 153 --	-- --	869 1355 230	3107
28	73	С1242-208-0106 242-208-0106 РСНБ РК 2022	Кран полиэтиленовый диам.75 мм прим	шт.	1	122565,00<--	--<--	122565<--	--<--	122565<--	--<9805	132370
29	74	С1242-108-0301 242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231,00<--	--<--	30231<--	--<--	30231<--	--<2418	32649
30	75	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1522,39 1368,52	153,87 0,38	3045 2737	308 1	-- --	2710 460	6216
31	76	С1241-211-0607 241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	1481,00<--	--<--	2962<--	--<--	2962<--	--<237	3199
32	77	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	19512,00<--	--<--	20<--	--<--	20<--	--<2	22
33	78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	25606,79 1776,06	1646,46 340,52	3201 222	206 43	2773 --	241 275	3717
34	79	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,62	6246,68 1471,33	245,55 65,74	16366 3855	643 172	11868 --	3987 1628	21981
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ИЗ СТ.ТРУБЫ Д32х3 НА ФУТЛЯРАХ L=1,2м - 28шт									
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ИЗ СТ.ТРУБЫ Д32х3 НА ЛИНЕЙНОМ ГАЗОПРОВОДЕ L=1,2м - 54шт									
			КОВЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК - 82шт									
35	80	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	82	9024,78 4983,95	3101,70 1102,80	740032 408684	254340 90430	77008 --	494122 98732	1332886
36	81	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	98,7936	926,00<--	--<--	91483<--	--<--	91483<--	--<7319	98802

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	82	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 /ковер/	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,54694	449705,00	--	245962	--	245962	--	265639
						--	--	--	--		19677	
38	83	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003526	813201,00	--	2867	--	2867	--	3096
						--	--	--	--		229	
39	84	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,148	21614,00	--	24813	--	24813	--	26798
						--	--	--	--		1985	
			ВЫВОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА-СПУТНИКА НА ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРЕЗ КОВЕР - 14шт									
40	85	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,093044	343688,90	1861,70	31978	173	--	29010	65867
						341827,20	796,91	31805	74		4879	
41	86	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022 /стойка/	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,034496	1029630,00	--	35518	--	35518	--	38359
						--	--	--	--		2841	
42	87	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022 /плата/	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,005768	814490,00	--	4698	--	4698	--	5074
						--	--	--	--		376	
43	88	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05278	479350,00	--	25300	--	25300	--	27324
						--	--	--	--		2024	
44	89	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,28	974,31	267,22	273	75	68	117	421
						465,05	113,39	130	32		31	
45	90	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2022 /изолятор/	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00588	79643,00	--	468	--	468	--	505
						--	--	--	--		37	
46	91	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,84	7099,48	1442,45	5964	1211	3808	1327	7875
						1125,13	574,06	945	482		583	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	92	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25/футляр/	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	515553,60 280161,13	235392,47 75925,10	3609 1961	1647 531	--	2468 486	6563
48	93	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	7	240,00 --	-- --	1680 --	-- --	1680	-- 134	1814
49	94	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /футляр/	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1279012	1385628,83 702124,07	658776,63 210933,46	177224 89803	84259 26979	3162	115613 23427	316264
50	95	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	4,2	12388,00 --	-- --	52030 --	-- --	52030	-- 4162	56192
51	96	С1212-101-0614 212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,07	21960,00 --	-- --	1537 --	-- --	1537	-- 123	1660
52	97	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 /крышка/	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,007028	973520,00 --	-- --	6842 --	-- --	6842	-- 547	7389
53	98	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,007714	379988,00 --	-- --	2931 --	-- --	2931	-- 234	3165
54	99	С1261-107-0206 261-107-0206 РСНБ РК 2022	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,014	96003,00 --	-- --	1344 --	-- --	1344	-- 108	1452
55	100	С1261-107-0648 261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	2,268	258,00 --	-- --	585 --	-- --	585	-- 47	632
56	101	С1214-209-0111 214-209-0111 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	7,714	619,00 --	-- --	4775 --	-- --	4775	-- 382	5157
57	102	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	56	206,69 205,44	1,25 0,56	11575 11505	70 31	--	7960 1563	21098
58	103	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002296	813201,00 --	-- --	1867 --	-- --	1867	-- 149	2016

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	106	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,42508	35748,22	23347,74	86692	56620	--	27364	123180
						12400,48	6097,14	30072	14786		9124	
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ (ОС) С ТАБЛИЧКАМИ-УКАЗАТЕЛЯМИ = 10шт									
60	108	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	10	1008,16	835,81	10082	8358	--	4004	15212
						172,35	383,70	1724	3837		1127	
61	109	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,7	14014,95	2600,38	9810	1820	3136	4767	15743
						6934,64	548,61	4854	384		1166	
62	110	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,714	21614,00	--	15432	--	15432	--	16667
						--	--	--	--		1235	
63	111	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	10	2497,29	1200,49	24973	12005	3090	16174	44438
						987,75	509,81	9878	5098		3292	
64	112	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022 /столбики/	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,1	152037,00	--	15204	--	15204	--	16420
						--	--	--	--		1216	
65	113	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	10	1435,05	--	14351	--	3501	11718	28155
						1085,01	--	10850	--		2086	
66	114	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022 /таблички-указатели/	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м^2	0,294	21228,00	--	6241	--	6241	--	6740
						--	--	--	--		499	
			ПРОЧЕЕ									
67	116	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,9650645	1227701,29	1033101,26	1184811	997009	1755	344235	1651370
						192781,68	199192,76	186047	192234		122324	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4792805	1529627	2046903	1483829	6778760
								1216273	349802	--	502128	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость монтажных работ	Тенге				86965				
			Материалы	Тенге				68				
			Всего заработная плата	Тенге					45020			
			Накладные расходы	Тенге				27481				
			Сметная прибыль	Тенге				9155				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				123601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					45020			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4644978				
			Материалы	Тенге				238932				
			Всего заработная плата	Тенге					1465456			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1804455				
			Накладные расходы	Тенге				1417984				
			Сметная прибыль	Тенге				485034				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6547996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
			Сметная заработная плата	Тенге					1465456			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				60862				
			Материалы	Тенге				3450				
			Всего заработная плата	Тенге					55599			
			Накладные расходы	Тенге				38364				
			Сметная прибыль	Тенге				7939				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				107165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					55599			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6778762				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								853
			Сметная заработная плата	Тенге					1566075			
			РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ /НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД/									
			УСТАНОВКА ГРШП -9+36 шт									
68	117	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	45	23022,47	1382,89	1036011	62230	90077	885527	2075261
						19637,86	442,11	883704	19895		153723	
69	118	**Перечень стр.2**	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с 1-м узлом учета газа G4 с регулятором давления Eska ERG-SE10**	шт	9	56021,43	--	504193	--		--	504193
						--	--	--	--	504193	--	
70	119	**Перечень стр.2**	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с 2-мя узлами учета газа G4 с регулятором давления Eska ERG-SE10**	шт	36	74092,86	--	2667343	--		--	2667343
						--	--	--	--	2667343	--	
			ОБВЯЗКА ГРПШ - 45шт									
71	120	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	22,5	1801,00	--	40523	--	40523	--	43765
72	121	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м		585,00	--	78975	--	78975	--	85293

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		6318	
73	122	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	90	155,00	--	13950	--	13950	--	15066
						--	--	--	--		1116	
74	123	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	45	711,00	--	31995	--	31995	--	34555
						--	--	--	--		2560	
75	124	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	45	4337,00	--	195165	--	195165	--	210778
						--	--	--	--		15613	
76	125	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	45	2161,23	124,64	97255	5609	7018	86292	198231
						1880,63	56,35	84628	2536		14684	
77	126	С1242-209-3202 242-209-3202 РСНБ РК 2022 /11с67п прим/	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	45	17755,00	--	798975	--	798975	--	862893
						--	--	--	--		63918	
78	127	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	90	793,22	46,80	71390	4212	2511	64020	146242
						718,52	--	64667	--		10832	
79	128	С1241-116-0203 241-116-0203 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	90	1133,00	--	101970	--	101970	--	110128
						--	--	--	--		8158	
80	129	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,85	225,15	6,22	3343	92	1418	1272	4985
						123,42	0,74	1833	11		369	
81	130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,85	188,52	4,53	2800	67	1662	747	3830
						72,13	0,74	1071	11		284	
			КРЕПЛЕНИЕ ГРПШ									
82	131	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,2	2338,34	--	16836	--	--	12122	31275
						2338,34	--	16836	--		2317	
83	132	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,2	32925,71	1307,13	237065	9412	183871	43190	302676
						6080,84	511,05	43782	3680		22420	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	133	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,0179	63556,72	11952,29	64694	12166	20497	24203	96008
						31468,01	2991,57	32031	3045		7112	
85	134	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0179	479350,00	--	487930	--	487930	--	526964
						--	--	--	--		39034	
			ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ									
86	135	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	5789,66	247,34	260535	11130	176446	55312	341114
						1621,32	85,83	72959	3862		25268	
87	136	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	58,5	338,19	31,48	19784	1841	3189	11042	33292
						252,21	9,94	14754	581		2466	
88	137	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00855	497505,00	--	4254	--	4254	--	4594
						--	--	--	--		340	
89	138	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04536	490233,00	--	22237	--	22237	--	24016
						--	--	--	--		1779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6757223	106759	2262663	1183727	8322502
			Стоимость оборудования	Тенге				1216265	33621	3171536	381553	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3171536				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3171536				
			Материалы	Тенге				280319				
			Всего заработная плата	Тенге				179633				
			Накладные расходы	Тенге					92156			
			Сметная прибыль	Тенге				66354				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				27734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				374407				
			Сметная заработная плата	Тенге								52
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					92156			
			Материалы	Тенге				2204663				
			Всего заработная плата	Тенге				196480				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					219055			
			Накладные расходы	Тенге				1775974				
			Сметная прибыль	Тенге				207643				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				192984				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2605290				
			Сметная заработная плата	Тенге								127
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					219055			
								64694				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				20497				
		Всего заработная плата		Тенге					35076			
			Накладные расходы	Тенге				24203				
			Сметная прибыль	Тенге				7112				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					35076			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1036011				
		Материалы		Тенге				90077				
		Всего заработная плата		Тенге					903599			
			Накладные расходы	Тенге				885527				
			Сметная прибыль	Тенге				153723				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2075261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
			Сметная заработная плата	Тенге					903599			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8322503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								722
			Сметная заработная плата	Тенге					1249886			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15101265**
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3171536		

ИТОГО ПО АКТУ:		**15 101 265**
Оборудование		**3 171 536**
Итого смр без оборудования		**11 929 729**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**155 086**
Итого с временными		**12 084 815**
Дополнительные затраты работ в зимнее время	**0,31%**	**37 463**
Итого с зимними удорожаниями		**12 122 278**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**	**242 446**
Итого с непредвиденными		**12 364 724**
Итого смр с оборудованием 2023г, К=1,079	**100%**	**13 341 537**
Оборудование		**3 422 087**
Итого смр с оборудованием		**16 763 624**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,980**	**16 428 351**
НДС 12%	**12%**	**1 971 402**
Всего сметная стоимость с НДС		**18 399 753,55**

Подрядчик
ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"

Директор Бекарбаев Е.Е.

Технадзор
ТОО "D.E.A. Union"

Директор Ержан

Авторский надзор
ТОО "TALIB Project Group"

Инженер-проектировщик Срайлов М.