Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 29 » мая 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***«ТОО Умирзак» директор С.Ишанкулов РК Кызылординская область , г.Кызылорда, ул.Мусрепова №20***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора С.Ишанкулова***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Строительство пристроики к административному зданию по ул. Т.Рыскулова №175 Б, с.Т.Рыскулова,Тюлькубаского района, ЮКО »***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасскогорайона", Сыздыкбаев Болат Абдыкадырович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Су Жоба Курылыс», №16017412-11-98-08***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района, №21 от 20. 02. 2018 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Этажность	Этаж	1	1
2. Площадь участка	Га	0,2425	0,2425
3. Площадь застройки зданий	М2	876,6	876,6
4. Площадь озеленения	М2	301,0	301,0
5. Площадь твердых покрытий	М2	691,0	691,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

- Здание пристроики –одноэтажное,размерами 18,0х15,0 высотой-3,0м
- Фундаменты ленточные,монолитные
- Окна,двери из ПВХ
- Полы керамогранитные, керамические
- Кровля –металлочерепица «Монтеррей»
- Наружная отделка-декоративная штукатурка «Жидкий травертин»
- Модульная котельная
- КТП-1 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2019 год***;
месяц, год

окончание работ ***май 2020 год***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5,0 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 5,0 месяца;
фактически 5,0 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. ***Тюлькубаский РЭС*** ***Б.Мусабеков***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
2. **Тюлькубаский участок Каз Транс Газ Аймак** **Е.Баймусаев**
3. **ТОО «Тураркент Су»** **Б.Сикымбаев**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подпись дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство пристроики к административному зданию по ул. Т.Рыскулова №175 Б, с.Т.Рыскулова,Тюлькубаского района, ЮКО »***
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Умирзак» директор Ишанкулов Сабыржан.***
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись _____ дата

М.П.