Қазақстан Республикасы
Идустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

нысан

Сәйкестік туралы декларация

2020 жылғы" 01 " қыркүйек

Мердігер (бас мердігер) **«Өмірзақ» ЖШС, Ишанкулов Сабыржан Минразакович, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Мусрепов к-і,20**
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы

Ишанкулов Сабыржан Минразакович атынан ұйым
басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м, Жолан көшесі №47 А орналасқан 100 оқушы орындық бастауыш мектебінің құрылысы». Түркістан облысы, Төле би ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м, Жолан көшесі №47А объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Басшысы Сахов Заманбек Сайлыбайулы** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«АСП Абу-Нұр» ЖШС, №01-2017**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

09.11.2017 жылғы «Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ-нің №88 бұйрығы. бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Мектептің сыйымдылығы	орын	100	100	100	100
Учаскенің ауданы	м2	7620,00	7620,00	7620,00	7620,00
Құрылыс алаңы	м2	1158,01	1158,01	1158,01	1158,01
Жалпы алаңы	м2	1482,71	1482,71	1482,71	1482,71
Пайдалы алаң	м2	1329,25	1329,25	1329,25	1329,25
Құрылыс көлемі	м3	9967,92	9967,92	9967,92	9967,92

Объектінің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Құрылыс алаңы	м2	1158,01	1158,01
Көгалдандыру алаңы	м2	3573,45	3573,45
Жабындардың ауданы	м2	1420,94	1420,94
Спорт алаңдарының алаңы	м2	1280,00	1280,00
Балалар алаңдарының алаңы	м2	187,60	187,60

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

№1 оқу блогы:

Оқу блогы өлшемі 37,5х17,1 екі қабатты, қабаттың биіктігі 3,3 м, жертөле биіктігі 2,0 м. «1-блок» ғимараты «2-блокқа» іргелес.

Сыртқы қабырғалары - кәдімгі кірпіш Кр-р-По 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 бойынша М50 ерітіндісінде, қалыңдығы 380 мм, Rnt=120 КПа, қабырғалар сыртқы жағынан жылытылған.

Ішкі қабырғалары - кәдімгі кірпіш Кр-р-По 1нф/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 бойынша М50 ерітіндісінде, қалыңдығы 380 мм.;

Қалқалар (перегородки) - гипсокартон жүйесімен KNAUF (серия 1.031.9-3.0.1-1).

Қабырғалардың ішкі әрлеуі - цемент-құм ерітіндісімен жақсартылған сылақ, кейіннен 2 рет суэмульсиялық бояумен боялады, дәліздерде, сыныптарда-майлы бояу биіктігі 1,8 м, санитарлық тораптарда-1,8 м биіктікке глазурленген плитка, төбесі – қопыстау кейіннен 2 рет эмульсиялы бояумен бояу.

Сыртқы әрлеу – П-75 маркалы синтетикалық байланыстырғышта минералды мақта плиталарынан жасалған қабырғаларды жылытумен, металлосайдинг құрылғысы.

Ғимараттың жауапкершілік деңгейі-II.

Отқа төзімділік дәрежесі II.

Қоршау конструкцияларының беріктік дәрежесі II.

№ 2 Блок (спортзал)

"Блок 2" ғимараты өлшемі 18,0х12, 0 м, бір қабатты, жертөлесі жоқ, еденнің биіктігі 7,0 м. "Блок 2" ғимараты "блок 1" - ге іргелес.

"Блок 2" ғимаратында спорт залы орналасқан.

Сыртқы қабырғалары - кәдімгі кірпіш Кр-р-По 1нф/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 бойынша М50 ерітіндісінде, қалыңдығы 380 мм, П-75 маркалы синтетикалық байланыстырғышта минералды мақта плиталарынан жасалған қабырғаларды жылытумен, металлосайдинг құрылғысы.

Қабырғалардың ішкі әрлеуі - цемент-құм ерітіндісімен жақсартылған сылақ, кейіннен 2 рет суэмульсиялық бояумен боялады, майлы бояу биіктігі 1,8 м.

Сыртқы әрлеу - П-75 маркалы синтетикалық байланыстырғышта минералды мақта плиталарынан жасалған қабырғаларды жылытумен, металлосайдинг құрылғысы.

Ғимараттың жауапкершілік деңгейі-II.

Отқа төзімділік дәрежесі-II.

Қоршау конструкцияларының беріктік дәрежесі-II.;

Қазандық ғимараты - бір қабатты тікбұрышты пішінді, орама шатыры бар, едендері бар және 6,0х7,88 м осьтерде өлшемдері бар, еденнен тірек құрылымдарының түбіне дейінгі бөлменің биіктігі 3,6 м.

6 адамға арналған дәретхана ғимараты - 4,61х5,10 м осьтердегі өлшемдері бар тікбұрышты пішінді, су өткізбейтін шұңқыры бар бір қабатты ғимарат. Еденнен тірек конструкцияларының түбіне дейінгі биіктігі 2,5 м.

Өрт резервуары 150 м3 – өлшемдері 8,0х6,0 м (2 дана) болатын монолитті темірбетонды тікбұрышты. Резервуардың тереңдігі - 3,75 м.

Дренаж 10 м³ - жоспардағы тікбұрышты, осьтердегі өлшемдері 3.0х3.0м. Дренаж тереңдігі - 3,15 м.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **Маусым 2019 жыл** ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ___**Қыркүйек 2020 жыл**_____;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: ___8 ____ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша __8__ ай;
нақты ___8_____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық сумен жабдықтау, ,электрмен жабдықтау) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Ленгер Су» МКМ директоры Момынкулов Х.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Төлеби газ шаруашылығының директоры Тұрымбетов М.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Төлеби аудандық электр жүйесінің бас энергетигі Қаратаев Е.А.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды
Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Р.Бейсебаева;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Өмірзақ»ЖШС-і «Төлеби ауданы, Көксәйек а/о, Көксәйек е/м, Жолан көшесі №47 А орналасқан 100 оқушы орындық бастауыш мектебінің құрылысы»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Ишанкулов Сабыржан Минразакович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мердің орны (болған жағдайда)