Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«10» 09 *2023 года*

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКАДИ», Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул. А369, дом 7/1
наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора** ***Ахметова Азиза Сагатовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство водовода технической воды (участок №1) - по северному техническому коридору)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" руководитель Сатиева Кадылжана Каирбековича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «SEMKAZ», ГСЛ № 15007717 от 24.04.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Ахметовой Дианы Сергеевны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Көктем С», ГСЛ № 000360 от 20.06.2005 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора Нурмаганбетова Даурена Зинел-Кабиденовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» рабочий проект №082/21-21**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Управление строительства Павлодарской области» №7 от 16.02.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы (2 нитки)	**м**	**4900,0**		**4900,0**	
Д=630*30 мм (2 нитки)	**м**	**550,0**		**550,0**	
Д=315*15 мм (2 нитки)	**м**	**4350,0**		**4350,0**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водовод предусматривался на перспективу застройки СЭЗ для снабжения технической водой пром.предприятий. Водовод выполнен от существующей, ранее построенной ветки водовода в две трубы диам.700. Подключение выполнено в существующем колодце.

Водопроводная сеть смонтирована в две нитки с разделением на ремонтные участки, с установкой в колодцах запирающей арматуры для переключения. Ремонтные участки предусмотрены 1км. На перспективу застройки на существующей сети предусмотрена расстановка пожарных гидрантов. Для спуска воды на сети предусмотрено устройство мокрых колодцев. Спуск осуществлять в колодцы с одновременной откачкой ассенизационными машинами. Для предотвращения гидравлического удара и выпуска воздуха в точках перегиба профиля на сети предусмотрена установка комбинированных воздушных клапанов.

Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 21 техническая по ГОСТ 18599-2001. Номинальное давление полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 соответствует максимально допустимому рабочему давлению в трубе при температуре 20°С -0,8 Мпа (8,0кгс/см2).

Протяженность сети водопровода 4900,0м (в две трубы), в том числе Ø630х3,0-550,0м, Ø315х15,0-4350,0м.

По трассе водовода через 200м предусмотрена установка предупредительных знаков с указанием наименования сети, диаметра и телефонов эксплуатирующей организации.

В местах будущих пересечений с автодорогой и железной дорогой предусмотрено устройство футляров, а также футляры предусматриваются на пересечении водопровода с существующей канализацией. Футляры предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией конструкции 6 (битумно-полимерное). Футляры прокладываются открытым способом.

В местах пересечения водопровода с автодорогой и эстакадой для электрокабеля водопровод прокладывается в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией конструкции 2 (двухслойное полимерное на основе экструдированного

полиэтилена). Пересечение футлярами автодороги и эстакады выполнено методом ГНБ. При пересечении автодороги по обеим сторонам предусмотрены колодцы с переключающими задвижками, а также сбросные колодцы.

Футляры укладывались с уклоном в сторону сбросных колодцев, низовые концы футляров завести в колодцы и не заделывать. Для протаскивания и центрирования рабочей трубы в футлярах выполнены опорно-центрирующие кольца (ОПН), которые расположены по длине трубопровода с шагом 3м. Пространство между верховыми концами футляров и рабочей трубой изолированы герметизирующими манжетами. В местах пересечения проектируемых сетей с существующими коммуникациями производство земляных работ выполнялись ручным способом по 2,0м в каждую сторону от коммуникаций в присутствии представителей заинтересованных организаций. Подсыпку под действующими коммуникациями выполнили песчаным грунтом.

Трубы укладывались на естественное основание. При обратной засыпке над верхом трубопровода предусмотрен защитный слой толщиной 300мм из мягкого грунта.

Все стальные детали, расположенные в колодцах покрыты на 2 раза эмалью ХВ-785 по грунтовке ХВ-050 Согласно инженерно-геологическим изысканиям, грунтовые воды вскрыты на глубине 1,0-6,3м, сезонное колебание составляет 0,7 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*май 2023 г.*_____;
месяц, год

окончание работ_____*август 2023 г.*_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации,

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение

прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
"Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство водовода технической воды (участок №1) - по северному техническому коридору)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСКАДИ»

генеральный директор **Ахметов Азиз Сагатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

место печати (при наличии)