ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040640005772-20240411-57032712
1.1. Номер учетной системы 7
2. Дата выписки 11.04.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.04.2024
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040640005772
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., Шардаринский р-он, с. К.Турысбеков, ул. ОМАР БАРАТОВ, д. 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 59001
9.2. Номер 0006298
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ256017291000004279
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240005701
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, с. Аксу, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 95
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ73070103KSN5811000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области" (электроснабжение)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Д/с №1 к договору №5-КБПУ от 20.12.2023 г.
27.4. Дата 12.03.2024
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер б/н
32.2 Дата 11.04.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о авозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области" (электроснабжение)			Одна услуга	1	41 233 410.70	41 233 410.70			41 233 410.70	12%	4 948 009.28	46 181 419.98			1	
				Всего по счету:				41 233 410.70		0.00	41 233 410.70		4 948 009.28	46 181 419.98				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	w3Rb+F5kpQG1pyzEvi50MYHXY0lXK/Jf/ZDj2KW/myzLDWN95RDBUorossyfRHb8l6Sdas5pB33ubgpFq4kA7g=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	=
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	БУХАРБАЕВ ЕРАЛИ ЕШАНТАЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"
Технический надзор: ТОО "D.E.A. Union"
Авторский надзор: ТОО "TALIB Project Group"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области» (электроснабжение)

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2024года к договору № 5-ҚБПҮ от 20.12.2023г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ месяц 2024г.

дог.№ 5-ҚБПҮ от 20.12.2023г д/с №1 от 12.03.2024г.
ув.№7561838 от 12.03.2024г.
КБК расходов 472004032431

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
4723512	48142	№5-ҚБПҮ	20.12.2023г	ОБ	472004032000431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за апрель) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской области» (электроснабжение)	85 716 682,52	41 233 410,70			22 780 988,00				4 948 009,28	46 181 419,98
Затраты инженеринговых услуг	3 543 458,40	2 010 521,25							241 262,55	2 251 783,80
Затраты авторского надзора	1 400 730,70	864 882,00							103 785,84	968 667,84
Всего по стройке	**90 660 871,62**	**44 108 813,95**			**22 780 988,00**				**5 293 057,67**	**49 401 871,62**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Заместитель руководителя _____ Момыналиев Е.С.

Инженер:
ТОО "D.E.A. Union"
Директор _____ Ергали А.

Подрядчик:
ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"
Директор _____ Бухарбаев Е.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"
Технадзор: ТОО "D.E.A. Union"
Авторский надзор: ТОО "TALIB Project Group"

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры участком 10,06 га на территории Новостройки в селе М.Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, Туркестанской власти» (электроснабжение)

Наименование объекта - СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯВЛ3-10кВ

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2024года к договору № 5-КБПУ от 20.12.2023г.

Акт выполненных работ № 3

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ										
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ										
1	8	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	32		3427,42	1856,40	109677	59405	--	59795	183029
							1571,02	764,71	50273	24471		13558	
2	9	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** *СП - 8%*	шт.	32		5823,00	--	186336	--	186336	--	201243
							--	--	--	--		14907	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
3	20	С1222-526-0104 222-526-0104 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗП-21-34м/** *СП - 8%*	т	0,0391		1028310,00	--	40207	--	40207	--	43424
							--	--	--	--		3217	
4	21	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0391		332764,12	90824,72	13011	3551	214	6482	21052
							236464,80	3783,31	9246	148		1559	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	23	С1222-526-0104 222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ОГ52-3шт/	т	0,00456	1028310,00	–	4689	–	4689	–	5064
			СП - 8%			–	–	–	–		375	
6	24	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00456	332764,12	90824,72	1517	414	25	756	2455
			НР - 69%; СП - 8%			236464,80	3783,31	1078	17		182	
7	25	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18015,00	–	54045	–	54045	–	58369
			СП - 8%			–	–	–	–		4324	
8	26	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3417,00	–	10251	–	10251	–	11071
			СП - 8%			–	–	–	–		820	
9	27	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	16909,00	–	152181	–	152181	–	164355
			СП - 8%			–	–	–	–		12174	
10	28	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2585,00	–	23265	–	23265	–	25126
			СП - 8%			–	–	–	–		1861	
11	29	С1222-526-0104 222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ТМ73-3шт, TMs60a-3шт/	т	0,0735	1028310,00	–	75581	–	75581	–	81627
			СП - 8%			–	–	–	–		6046	
12	30	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0735	332764,12	90824,72	24458	6676	402	12184	39574
			НР - 69%; СП - 8%			236464,80	3783,31	17380	278		2931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				695218	70046	547196	79217	836389
								77977	24914	–	61954	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				656232				
		Всего заработная плата		Тенге					74744			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546555				
			Накладные расходы	Тенге				59795				
			Сметная прибыль	Тенге				57282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				773309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					74744			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38986				
		Материалы		Тенге				641				
		Всего заработная плата		Тенге					28147			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				19422				
			Сметная прибыль	Тенге				4672				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					28147			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				836389				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					102891			
			РАЗДЕЛ 2. КТПН-100кВА -3шт									
13	49	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	3	49510,85 23167,14	13106,14 4558,76	148533 69501	39318 13676	39714	66542 17206	232281
14	50	515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	3	2470740,00 –	– –	7412220 –	– –	7412220	– –	7412220
15	51	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	3	1354156,00 –	– –	4062468 –	– –	4062468	– –	4062468
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
16	52	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	20,37	237,87 –	237,87 92,28	4845 –	4846 1880	–	1353 496	6694
17	53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	0,63	2338,34 2338,34	– –	1473 1473	– –	–	1061 203	2736
18	54	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	0,63	1110,92 1110,92	– –	700 700	– –	–	504 96	1300
19	55	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	20,37	51,92 –	51,92 15,14	1058 –	1057 308	–	222 102	1382

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	56	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	4760,01 1261,03	214,45 63,25	114240 30265	5147 1518	78828	22884 10970	148093
21	57	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	975,49 252,21	31,48 9,94	117059 30265	3778 1193	83016	22650 11177	150886
			МАТЕРИАЛЫ									
22	58	С1223-502-0308 223-502-0308 РСНБ РК 2022 /прим/	**Замок винтовой для разъединителей и КТП. Красного цвета** *СП - 8%*	шт.	3	1861,00 –	– –	5583 –	– –	5583	– 447	6030
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	59	С1217-101-0202 217-101-0202 РСНБ РК 2022	**Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 класс прочности 8.8** *СП - 8%*	т	0,0033645	744057,00 –	– –	2503 –	– –	2503	– 200	2703
24	60	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	кг	2,646	930,00 –	– –	2461 –	– –	2461	– 197	2658
25	61	С1261-107-0986 261-107-0986 РСНБ РК 2022	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78** *СП - 8%*	кг	0,384	871,00 –	– –	334 –	– –	334	– 27	361
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11873477	54146	212439	115216	12029812
			Стоимость оборудования	Тенге				132204	18575	11474688	41121	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				11474688				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				11474688				
			Материалы	Тенге				231299				
			Всего заработная плата	Тенге				161845				
			Накладные расходы	Тенге					63241			
			Сметная прибыль	Тенге				45534				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				298980				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					63241			36
			Материалы	Тенге				167490				
			Всего заработная плата	Тенге				39713				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87538			
			Накладные расходы	Тенге				10881				
			Сметная прибыль	Тенге				69682				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				256146				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12029814	87538			47

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					150779			
			РАЗДЕЛ 3. АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ФИДЕР ЦВЕТМЕТ ПС-35/10кВ СОВЕТСКАЯ									
26	72	Ц13-080103-3401 1308-0103-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	174358,17 52085,04	119203,80 42443,56	174358 52085	119204 42444	3069	68061 19394	261812
27	73	Перечень стр.2	**КРН-IV-10кВ-(Линия), с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12-630А и РЗиА БЗП-АЕ, с транс.напряж. ЗНОЛП-10кВ и ОЛСП-1,25, со счетчиком Меркурий 234 ART, с комплектующими производства "Alageum Electric"**	к-т	1	11306299,84 --	-- --	11306300 --	-- --	11306300	-- --	11306300
			АППАРАТУРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ФИДЕР ЦВЕТМЕТ ПС-35/10кВ СОВЕТСКАЯ									
28	74	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5900,24 3864,56	1869,57 725,47	5900 3865	1869 725	166	3305 736	9941
29	75	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	10188,00 --	-- --	10188 --	-- --	10188	-- 815	11003
30	76	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1824,80 1681,08	106,46 45,18	1825 1681	106 45	38	1243 245	3313
31	77	С1247-301-0325 247-301-0325 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART2-03 P, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения** *СП - 8%*	шт.	1	48780,00 --	-- --	48780 --	-- --	48780	-- 3902	52682
			АППАРАТУРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В ПОДСТАНЦИИ №1, №3									
32	78	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	5900,24 3864,56	1869,57 725,47	17701 11594	5608 2176	499	9914 2209	29825
33	79	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	3	10188,00	--	30564	--	30564	--	33009

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2445	
34	80	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	1824,80	106,46	5474	320	111	3729	9939
						1681,08	45,18	5043	136		736	
35	81	С1247-301-0306 247-301-0306 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**									
			СП - 8%	шт.	3	23571,00	–	70713	–	70713	–	76370
						–	–	–	–		5657	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11671803	127107	164128	86252	11794194
		Стоимость оборудования		Тенге				74268	45526	11306300	36139	
		Заготов.складские расходы		Тенге				11172233				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				134067				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				11306300				
		Материалы		Тенге				205258				
		Всего заработная плата		Тенге				3882				
			Накладные расходы	Тенге					119794			
			Сметная прибыль	Тенге				86252				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23320				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				314830				
			Сметная заработная плата	Тенге								67
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					119794			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160245				
			Сметная прибыль	Тенге				160245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12819				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				173064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11794194				
			Сметная заработная плата	Тенге								67
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					119794			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									24660397
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				284449				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251299			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89015			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						923762		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						22780988		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

на **СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛИ-0,4кВ**

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ

36	1	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
			НР - 80%, СП - 8%	км линии	1,985906	133465,57	42294,56	265050	83993	62250	117240	412873
						59825,01	13970,13	118807	27743		30583	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	3	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,8085629	1595007,00	--	2884670	--	2884670	--	3115444
			СП - 8%			--	--	--	--		230774	
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
40	9	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	88	3427,42	1856,40	301613	163363	--	164435	503332
			НР - 80%, СП - 8%			1571,02	764,71	138250	67294		37284	
41	10	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	88	5823,00	--	512424	--	512424	--	553418
			СП - 8%			--	--	--	--		40994	
42	18	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	49	46097,00	--	2258753	--	2258753	--	2439453
			СП - 8%			--	--	--	--		180700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6222510	247356	5718097	281675	7024520
								257057	95037	--	520335	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6222510				
		Материалы		Тенге				62250				
		Всего заработная плата		Тенге					352094			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5655847				
			Накладные расходы	Тенге				281675				
			Сметная прибыль	Тенге				520335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7024520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					352094			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7024520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					352094			
			РАЗДЕЛ 2. ОТВЕТВЛЕНИЯ К ВВОДАМ В ЗДАНИЯ									
43	56	Е11-330206-0104 1133-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	81	2483,37	290,84	201153	23558	--	150596	379889
			НР - 80%, СП - 8%			2192,53	131,48	177595	10650		28140	
44	57	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,62	298845,00	--	484129	--	484129	--	522859
			СП - 8%			--	--	--	--		38730	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
45	58	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	162	175,00	--	28350	--	28350	--	30618

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2268	
46	59	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	162	647,00	–	104814	–	104814	–	113199
			СП - 8%			–	–	–	–		8385	
47	60	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	81	48,00	–	3888	–	3888	–	4199
			СП - 8%			–	–	–	–		311	
48	61	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	162	2097,00	–	339714	–	339714	–	366891
			СП - 8%			–	–	–	–		27177	
49	62	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	162	1268,00	–	205416	–	205416	–	221849
			СП - 8%			–	–	–	–		16433	
50	63	С1252-207-3106 252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	243	795,00	–	193185	–	193185	–	208640
			СП - 8%			–	–	–	–		15455	
51	64	С1252-207-2337 252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	81	3001,00	–	243081	–	243081	–	262527
			СП - 8%			–	–	–	–		19446	
52	65	С1252-207-2338 252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	81	3601,00	–	291681	–	291681	–	315015
			СП - 8%			–	–	–	–		23334	
53	66	Перечень стр.3	Корпус предохранителя SV29.633	шт	81	9599,84	–	777587	–	777587	–	839794
			СП - 8%			–	–	–	–		62207	
54	67	Перечень стр.3	Предохранитель SVV10.35 35A	шт	81	1092,86	–	88522	–	88522	–	95604
			СП - 8%			–	–	–	–		7082	
			АППАРАТУРА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ У КАЖДОГО									
55	68	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	81	5900,24	1869,57	477919	151435	13455	267690	805258
			НР - 72%; СП - 8%			3864,56	725,47	313029	58763		59648	
56	69	С1247-201-0501 247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	81	11200,00	–	907200	–	907200	–	979776
			СП - 8%			–	–	–	–		72576	
59	72	С1252-207-1604 252-207-1604 РСНБ РК 2022	Зажим настенный SO125	шт.	81	5719,00	–	463239	–	463239	–	500298
			СП - 8%			–	–	–	–		37059	
60	73	Перечень стр.3	Корпус предохранителя SV29.633	шт	81	9599,84	–	777587	–	777587	–	839794
			СП - 8%			–	–	–	–		62207	
61	74	Перечень стр.3	Предохранитель SVV10.35 35A	шт	81	1092,86	–	88522	–	88522	–	95604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		7082	
		Стоимость монтажных работ					5675987	174993	5010370	418286	6581814
		Материалы	Тенге				490624	69413	--	487540	
		Всего заработная плата	Тенге				477919				
		Накладные расходы	Тенге				13455				
		Сметная прибыль	Тенге					371792			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				267690				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				59648				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				805257				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								197
		Всего заработная плата	Тенге					371792			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5198068				
		Накладные расходы	Тенге					188245			
		Сметная прибыль	Тенге				4996915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150596				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				427892				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5776556				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								113
		Нормативная трудоемкость	Тенге					188245			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6581813				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								310
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:	**Тенге**					560037			
		ИТОГО ПО АКТУ:									13606333
		Оборудование		38 266 730							38266730
		Итого смр без оборудования		22 780 988							
		Временные здания и сооружения	2,4%	15 485 742							
		Итого с временными		371 658							
		Дополнительные затраты работ в зимнее время	0,24%	15 857 400							
		Итого с зимними удорожаниями		38 058							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	15 895 458							
		Итого с непредвиденными		317 909							
		Оборудование		16 213 367							
		Итого с оборудованием		22 780 988							
		Итого смр с оборудованием 2023г, К=1,079	100%	38 994 355							
		Итого с понижающим коэффициентом	0,980	42 074 909							
		НДС 12%	12%	41 233 411							
		Всего сметная стоимость с НДС		4 948 009							
				46 181 419,98							

Подрядчик
ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Бөкірбаев Е.Е.

Технадзор
ТОО "D.E.A. Union"

Директор: _____ Ержан А.

Авторский надзор
ТОО "TALIB Project Group"

Инженер-эксперт: _____ Срайлов М.