Форма по приложению 40
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района БИН 060140008861 Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куандык - К" г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143**
БИН/ИИН 020140003447

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

Договор подряда (контракт) №47 от 12.07.2023г.

Акт выполненных работ №1 от 25 августа 2023 г.

за август 2023 (месяц, год) на реконструкцию водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010102-0374 1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	√ 386,2290667		197,65 –	197,65 42,27	76338 –	76338 16326	–	11753 7049	95140
2	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т·км	√ 1351,801733		124,00 –	– –	167623 –	– –		– 13410	181033
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	√ 386,2290667		42,09 4,82	36,98 10,84	16256 1862	14283 4187	111	4357 1649	22262
4	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	√ 13109,1975		199,04	199,04	2609255	2609254	–	401666	3251737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	42,56	–	557927		240816	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	√405,439098	3090,15	–	1252868	–	–	902066	2327326
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	–	1252868	–		172393	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	√405,439098	1224,13	–	496310	–	–	357342	921944
		НР - 72%; СП - 8%			1224,13	–	496310	–		68292	
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	√13109,1975	32,24	32,24	422641	422640	–	88749	552291
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,40	–	123226		40901	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	√13109,1975	252,63	121,63	3311777	1594472	–	1749291	5466011
		НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	1717305	712223		404943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8353068	4716987	111	3515224	12817744
							3468345	1413889	–	949453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8353068				
	Материалы		Тенге				112				
	Всего заработная плата		Тенге					4882234			
	Транспортные расходы		Тенге				167623				
		Накладные расходы	Тенге				3515224				
		Сметная прибыль	Тенге				949453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12817745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3479
		Сметная заработная плата	Тенге					4882234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12817745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3479
		Сметная заработная плата	Тенге					4882234			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 110 шт Д 1,0 м 12 шт

9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	√69,2833333	36754,90	13793,49	2546502	955659	486011	1493736	4363457
		НР - 99%; СП - 8%			15946,58	5831,02	1104832	403993		323219	
10	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	√110	44635,00	–	4909850	–	4909850	–	5302638
		СП - 8%			–	–	–	–		392788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	√ 202	28392,00 –	– –	5735184 –	– –	5735184	– 458815	6193999
12	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	√ 129	34617,00 –	– –	4465593 –	– –	4465593	– 357247	4822840
13	С1225-101-0611 225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	√ 28	44422,00 –	– –	1243816 –	– –	1243816	– 99505	1343321
14	С1225-101-0612 225-101-0612 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	√ 82	28806,00 –	– –	2362092 –	– –	2362092	– 188967	2551059
15	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	√ 33	15862,00 –	– –	523446 –	– –	523446	– 41876	565322
16	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 *СП - 8%*	шт.	√ 89	17991,00 –	– –	1601199 –	– –	1601199	– 128096	1729295
17	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	√ 253	7267,00 –	– –	1838551 –	– –	1838551	– 147084	1985635
18	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	√ 12	24181,00 –	– –	290172 –	– –	290172	– 23214	313386
19	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	√ 36	19056,00 –	– –	686016 –	– –	686016	– 54881	740897
20	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	√ 122	13762,00 –	– –	1678964 –	– –	1678964	– 134317	1813281
21	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	√ 24	54902,00 –	– –	1317648 –	– –	1317648	– 105412	1423060
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	√ 25	2214,86 431,91	29,66 4,14	55372 10798	741 103	43833	10138 5241	70751
23	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки С1 *СП - 8%*	т	√ 2,57646	994397,00 –	– –	2562024 –	– –	2562024	– 204962	2766986
24	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	√ 96,874896	257,23	2,78	24919	269	22261	1688	28735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			24,66	0,59	2389	57		2128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**31841348**	**956669**	**29766660**	**1505562**	**36014662**
							1118019	**404153**	--	**2667752**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31841348**				
		Материалы	Тенге				**552104**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1522172**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**29214555**				
		Накладные расходы	Тенге				**1505562**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2667752**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36014662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**867**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1522172**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**36014662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**867**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1522172**			

РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

СЕТЬ ВОДОПРОВОДА

25	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	√ 134,6286667	**10011,76**	**266,09**	**1347870**	**35824**	**1093804**	**225714**	**1699472**
		НР - 99%; СП - 8%			**1621,07**	**72,44**	**218242**	**9753**		**125887**	
26	**Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	√ 1,8	**603775,65**	**280295,81**	**1086796**	**504533**	--	**728625**	**1960654**
		НР - 99%; СП - 8%			**323479,84**	**85400,37**	**582264**	**153721**		**145234**	
27	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	√ 5686,3	**2542,00**	--	**14454575**	--	**14454575**	--	**15610941**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1156366**	
28	**С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	√ 168,67	**857,00**	--	**144550**	--	**144550**	--	**156114**
		СП - 8%			--	--	--	--		**11564**	
29	**С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	√ 39,39	**237,00**	--	**9335**	--	**9335**	--	**10082**
		СП - 8%			--	--	--	--		**747**	
30	**С1241-201-0502 241-201-0502 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	**м**	2525	**187,00**	--	**472175**	--	**472175**	--	**509949**
		СП - 8%			--	--	--	--		**37774**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**17515301**	**540357**	**16174439**	**954339**	**19947212**
							800506	**163474**	--	**1477572**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17515301**				
		Материалы	Тенге				**1093804**				
		Всего заработная плата	Тенге					**963980**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15080635**				
		Накладные расходы	Тенге				**954339**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1477572**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19947212**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**596**
		Сметная заработная плата	Тенге					**963980**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19947212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
		Сметная заработная плата	Тенге					963980			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**68 779 619**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**715 308**
		ИТОГО	**Тенге**								**69 494 927**
		Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	**Тенге**								**1 223 111**
		ИТОГО	**Тенге**								**70 718 038**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**1 414 361**
		ИТОГО	**Тенге**								**72 132 399**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**Тенге**								**77 830 858**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**9 339 702,96**
		Итого с НДС	**Тенге**								**87 170 560,95**
		Итого по акту со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								**82 812 031,46**

Подрядчик:

ТОО "Куандык - К", г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143

БИН/ИИН 020140003447

Директор _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

Технический надзор:
ТОО "QazaqEngineering" БИН 170840036230
аттестаты № KZ40VJE00070093 от 25.10.2021г.
№ KZ64VJE00069952 от 19.10.2021г.
№ KZ05VJE00070335 от 03.11.2021г.

Эксперт _____ **Шайпранов Д.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50

БИН 060140008861

Руководитель _____ **Мукушева К.**

Авторский надзор:
ТОО «Иглік Стройпроект»

Директор _____ **Муканов К.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)