Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района, Акмолинской области" , Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, БИН 060140008861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куандык - К" г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143, БИН 020140003447**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

Договор подряда (контракт) №47 от 12.07.2023г.

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2023 (месяц, год) на реконструкцию водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010102-0374 1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	2413,78		197,65	197,65	477084	477083	–	73451	594587
						–	42,27	–	102030		44051	
2	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т·км	8448,23		124,00	–	1047581	–		–	1131387
						–	–	–	–		83806	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	2413,78		42,09	36,98	101596	89261	701	27227	139130
						4,82	10,84	11634	26165		10307	
4	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	2558,214247		199,04	199,04	509187	509187	–	78384	634565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,56	--	108878		46994	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**95**	**3090,15**	--	**293564**	--	--	**211366**	**545324**
		НР - 72%; СП - 8%			**3090,15**	--	**293564**	--		**40394**	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**95**	**1224,13**	--	**116292**	--	--	**83730**	**216024**
		НР - 72%; СП - 8%			**1224,13**	--	**116292**	--		**16002**	
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**2558,214247**	**32,24**	**32,24**	**82477**	**82477**	--	**17319**	**107778**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**9,40**	--	**24047**		**7982**	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2558,214247**	**252,63**	**121,63**	**646282**	**311156**	--	**341368**	**1066673**
		НР - 72%; СП - 8%			**131,00**	**54,33**	**335126**	**138988**		**79023**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3274063**	**1469164**	**701**	**832845**	**4435468**
							756616	**400108**	--	**328559**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3274063**				
	Материалы		Тенге				**700**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1156724**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1047581**				
		Накладные расходы	Тенге				**832845**				
		Сметная прибыль	Тенге				**328559**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4435467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**784**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1156724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4435467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**784**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1156724**			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 110 шт Д 1,0 м 12 шт									
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**18,4**	**36754,90**	**13793,49**	**676290**	**253800**	**129073**	**396701**	**1158830**
		НР - 99%; СП - 8%			**15946,58**	**5831,02**	**293417**	**107291**		**85839**	
10	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**31**	**34617,00**	--	**1073127**	--	**1073127**	--	**1158977**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		85850	
11	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	11	54902,00	–	603922	–	603922	–	652236
		СП - 8%			–	–	–	–		48314	
12	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	54	76624,00	–	4137696	–	4137696	–	4468712
		СП - 8%			–	–	–	–		331016	
13	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	13	36368,00	–	472784	–	472784	–	510607
		СП - 8%			–	–	–	–		37823	
14	С1244-202-0105 244-202-0105 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	комплект	20	46788,00	–	935760	–	935760	–	1010621
		СП - 8%			–	–	–	–		74861	
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Отмостки. Устройство**	$м^3$	65,88	36060,40	1774,65	2375659	116913	2129850	139792	2716687
		НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	128896	24721		201236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10275238	370713	9482212	536493	11676670
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				422313	132012	–	864939	
	Материалы		Тенге				10275238				
	Всего заработная плата		Тенге				2258922				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					554325			
		Накладные расходы	Тенге				7223289				
		Сметная прибыль	Тенге				536493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				864939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11676670				
		Сметная заработная плата	Тенге								342
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					554325			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11676670				
		Сметная заработная плата	Тенге								342
								554325			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
		СЕТЬ ВОДОПРОВОДА									
16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	394,2573333	10011,76	266,09	3947210	104908	3203183	661000	4976868
		НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	639119	28560		368658	
17	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка (гильзы)**	км трубопровода	0,0718	987427,31	189929,71	70897	13637	3821	58327	139561
		НР - 99%; СП - 8%			744271,36	76281,54	53439	5477		10338	
18	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (гильзы)**	км трубопровода	0,0481	1237955,48	338009,84	59546	16259	3995	44916	112819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			816883,20	126356,59	39292	6078		8357	
19	С1241-102-0210 241-102-0210 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	71,8	6477,00	--	465049	--	465049	--	502253
		СП - 8%			--	--	--	--		37204	
20	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	48,1	7849,00	--	377537	--	377537	--	407740
		СП - 8%			--	--	--	--		30203	
21	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,69	603775,65	280295,81	2227932	1034291	--	1493680	4019341
		НР - 99%; СП - 8%			323479,84	85400,37	1193641	315127		297729	
22	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,081	570405,88	259044,79	46203	20982	--	31707	84143
		НР - 99%; СП - 8%			311361,09	84041,21	25220	6807		6233	
23	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,5	563299,06	254738,87	1408248	636847	--	970732	2569299
		НР - 99%; СП - 8%			308560,19	83654,93	771400	209137		190318	
24	С1241-201-0502 241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	510	187,00	--	95370	--	95370	--	103000
		СП - 8%			--	--	--	--		7630	
25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3035	127,76	1,57	387752	4765	6161	369299	817629
		НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	376826	--		60579	
26	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5483	132,21	1,57	724907	8608	35530	667171	1503438
		НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	680769	--		111360	
27	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопровод диаметром 350(25) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	3	61917,92	56226,53	185754	168680	1295	43343	247425
		НР - 91%; СП - 8%			5259,67	10616,95	15779	31851		18328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопровод диаметром 350(63) мм. Испытание гидравлическое** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,081	15921,75 1352,48	14458,25 2730,07	1290 110	1171 221	9	301 127	1718
29	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопровод диаметром 350(110) мм. Испытание гидравлическое** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	5,483	277746,06 23593,33	252216,15 47624,60	1522882 129362	1382901 261126	10619	355344 150258	2028484
30	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22	1671,56 1507,52	164,04 0,41	36774 33165	3609 9	--	32843 5569	75186
31	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	181	1849,49 1574,27	275,22 1,45	334758 284943	49814 262	--	282353 49370	666480
32	С1241-208-0210 241-208-0210 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	26	1600,00 --	-- --	41600 --	-- --	41600	-- 3328	44928
33	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	25	2452,00 --	-- --	61300 --	-- --	61300	-- 4904	66204
34	С1241-415-0208 241-415-0208 РСНБ РК 2022	**Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	97	5925,00 --	-- --	574725 --	-- --	574725	-- 45978	620703
35	С1241-215-0211 241-215-0211 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1"** *СП - 8%*	шт.	6	785,00 --	-- --	4710 --	-- --	4710	-- 377	5087
36	С1241-215-0225 241-215-0225 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"** *СП - 8%*	шт.	136	1223,00 --	-- --	166328 --	-- --	166328	-- 13306	179634
37	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	49	3011,18 2568,38	135,64 62,09	147548 125851	6646 3042	15051	127604 22012	297165
38	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	9	1821,47 1614,41	45,21 20,70	16393 14530	407 186	1456	14569 2477	33439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	25	1659,04	94,35	41476	2359	2022	36724	84456
		НР - 99%; СП - 8%			1483,78	--	37095	--		6256	
40	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	25	4249,00	--	106225	--	106225	--	114723
		СП - 8%			--	--	--	--		8498	
41	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	51	37572,00	--	1916172	--	1916172	--	2069466
		СП - 8%			--	--	--	--		153294	
42	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	14	18557,00	--	259798	--	259798	--	280582
		СП - 8%			--	--	--	--		20784	
43	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,813154	119729,48	4747,51	97359	3860	34184	60471	170457
		НР - 99%; СП - 8%			72944,14	2173,25	59315	1767		12626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	5	151884,00	--	759420	--	759420	--	820174
		СП - 8%			--	--	--	--		60754	
45	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ РК 2022	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	5	294969,00	--	1474845	--	1474845	--	1592833
		СП - 8%			--	--	--	--		117988	
46	С1241-505-0407 241-505-0407 РСНБ РК 2022	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88размерами 100х100 мм**	шт.	13	186582,00	--	2425566	--	2425566	--	2619611
		СП - 8%			--	--	--	--		194045	
47	С1241-509-0210 241-509-0210 РСНБ РК 2022	**Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм**	шт.	1	204015,00	--	204015	--	204015	--	220336
		СП - 8%			--	--	--	--		16321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20189589	3459744	12249986	5250384	27475182
							4479856	869650	--	2035209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19076930				
	Материалы		Тенге				3275636				
	Всего заработная плата		Тенге					4291911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8932660				
		Накладные расходы	Тенге				4213914				
		Сметная прибыль	Тенге				1863270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25154114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4291911			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1112659				
	Материалы		Тенге				41691				
	Всего заработная плата		Тенге					1057595			
		Накладные расходы	Тенге				1036470				
		Сметная прибыль	Тенге				171939				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2321068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					1057595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27475182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3649
		Сметная заработная плата	Тенге					5349506			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**43 587 319**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**453 308**
		ИТОГО	**Тенге**								**44 040 627**
		Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	**Тенге**								**775 115**
		ИТОГО	**Тенге**								**44 815 742**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**896 315**
		ИТОГО	**Тенге**								**45 712 057**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**Тенге**								**49 323 310**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**5 918 797**
		Итого с НДС	**Тенге**								**55 242 107**
		Итого по акту со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								**52 480 000**

Подрядчик:

ТОО "Куандык - К", г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143

БИН/ИИН 020140003447

Директор _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50

БИН 060140008861

Руководитель _____ **Мукушева К.**

Технический надзор:

ТОО "QazaqEngineering", Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский сельский округ, село Талапкер, улица Ардагерлер, дом 37

БИН 170840036230

Эксперт _____ **Нурмаханов Е.И.**

(должность, подпись, расшировка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Игілік Стройпроект"

БИН 090140008798

Директор _____ **Муканов К.Н.**

(должность, подпись, расшировка подписи)