Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района, Акмолинской области" , Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, БИН 060140008861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куандык - К" г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143, БИН 020140003447**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

Договор подряда (контракт) №47 от 12.07.2023г.

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2023 (месяц, год) на реконструкцию водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
		СЕТЬ ВОДОПРОВОДА										
1	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0.307046		119729.48	4747.51	36762	1457	12908	22834	64364
		НР - 99%; СП - 8%				72944.14	2173.25	22397	667		4768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0.014	0.004299	29029.00				125		
2	С1241-509-0210 241-509-0210 РСНБ РК 2022	**Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	2		204015.00	--	408030	--	408030	--	440672
		СП - 8%				--	--	--	--		32642	
3	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	21		76424.16	279.00	1604907	5859	1532827	68079	1806825
		НР - 99%; СП - 8%				3153.40	121.21	66221	2545		133839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	251527 С	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1 21	72493.00				1522353		
4	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (поз. 23-24)	т фасонных частей	0.07516	1512632.49	714609.77	113689	53710	1858	74826	203596
		НР - 99%; СП - 85%			773294.59	232317.12	58121	17461		15081	
5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2.539	91326.99	--	231879	--	5322	224292	492665
		НР - 99%; СП - 85%			89230.96	--	226557	--		36494	
6	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5.797	97579.56	--	565669	--	48397	512099	1163990
		НР - 99%; СП - 85%			89230.96	--	517272	--		86221	
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	8	38281.41	24856.42	306251	198851	--	97726	436296
		НР - 61%; СП - 8%			13424.99	6600.93	107400	52807		32318	
8	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть" , "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	8000	82.00	--	656000	--	656000	--	708480
		СП - 8%			--	--	--	--		52480	
9	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	54	220.84	208.96	11925	11284	--	2451	15526
		НР - 72%; СП - 8%			11.88	51.16	642	2763		1150	
10	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 133 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	83	6206.51	4981.26	515140	413444	--	187420	758765
		НР - 99%; СП - 85%			1225.25	1055.63	101696	87617		56205	
11	Е11-221401-1301 1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 260 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	260	7411.45	6231.49	1926977	1620187	--	553797	2679238
		НР - 99%; СП - 8%			1179.96	971.55	306790	252603		198463	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 204 ШТ									
12	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	181	612.97	6.20	110948	1122	1497	106267	234593
		НР - 98%; СП - 8%			598.50	0.59	108329	107		17378	
13	С1242-404-0803 242-404-0803 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	204	9528.00	--	1943712	--	1943712	--	2099209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		155497	
14	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	181	1722.00	--	311682	--	311682	--	336617
		СП - 8%			--	--	--	--		24935	
15	С1244-301-0412 244-301-0412 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	204	44262.00	--	9029448	--	9029448	--	9751804
		СП - 8%			--	--	--	--		722356	
16	С1241-211-1404 241-211-1404 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2''	шт.	204	167.00	--	34068	--	34068	--	36793
		СП - 8%			--	--	--	--		2725	
17	С1241-211-1805 241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4''	шт.	202	595.00	--	120190	--	120190	--	129805
		СП - 8%			--	--	--	--		9615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17927277	2305914	14105939	1849791	21359238
							1515425	416570	--	1582167	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								21,359,235
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								222,136
		ИТОГО	Тенге								21,581,371
		Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге								379,832
		ИТОГО	Тенге								21,961,204
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								439,224
		ИТОГО	Тенге								22,400,428
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге								24,170,061
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2,900,407
		Итого с НДС	Тенге								27,070,469
		Итого по акту со скидкой к-0,95 с НДС	Тенге								25,716,944.83

КОРРЕКТИРОВКА АКТА №1

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 110 шт Д 1,0 м 12 шт

1	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	-44635.00	--	-490985	--	-490985	--	-530264
		СП - 8%			--	--	--	--		-39279	
2	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	56	-28392.00	--	-1589952	--	-1589952	--	-1717148
		СП - 8%			--	--	--	--		-127196	
3	С1225-101-0611 225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	9	-44422.00	--	-399798	--	-399798	--	-431782
		СП - 8%			--	--	--	--		-31984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1225-101-0612 225-101-0612 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	2	-28806.00	--	-57612	--	-57612	--	-62221
		СП - 8%			--	--	--	--		-4609	
5	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	-15862.00	--	-79310	--	-79310	--	-85655
		СП - 8%			--	--	--	--		-6345	
6	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	17	-17991.00	--	-305847	--	-305847	--	-330315
		СП - 8%			--	--	--	--		-24468	
7	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	55	-7267.00	--	-399685	--	-399685	--	-431660
		СП - 8%			--	--	--	--		-31975	
8	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	-24181.00	--	-48362	--	-48362	--	-52231
		СП - 8%			--	--	--	--		-3869	
9	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	-19056.00	--	-133392	--	-133392	--	-144063
		СП - 8%			--	--	--	--		-10671	
10	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	18	-13762.00	--	-247716	--	-247716	--	-267533
		СП - 8%			--	--	--	--		-19817	
11	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	15	-54902.00	--	-823530	--	-823530	--	-889412
		СП - 8%			--	--	--	--		-65882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-4576189**	**--**	**-4576189**	**--**	**-4942284**
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
		СЕТЬ ВОДОПРОВОДА									
12	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	202.42	-2542.00	--	-514552	--	-514552	--	-555716
		СП - 8%			--	--	--	--		-41164	
13	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	87.31	-857.00	--	-74825	--	-74825	--	-80811
		СП - 8%			--	--	--	--		-5986	
14	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	39.39	-237.00	--	-9335	--	-9335	--	-10082
		СП - 8%			--	--	--	--		-747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-598712**	**--**	**-598712**	**--**	**-646609**
		ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОМУ АКТУ №1:	**Тенге**								**-5,588,893**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**-58,124**
		ИТОГО	**Тенге**								**-5,647,017**
		Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	**Тенге**								**-99,388**
		ИТОГО	**Тенге**								**-5,746,405**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									-114,928
		ИТОГО	Тенге									-5,861,333
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге									-6,324,378
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									-758,925.41
		Итого с НДС	Тенге									-7,083,303.82
		Итого по корректировочному акту №1 со скидкой к-0,95 с НДС	Тенге									-6,729,138.51
		ИТОГО ПО АКТУ №4:	Тенге									15,770,342
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге									164,012
		ИТОГО	Тенге									15,934,354
		Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге									280,445
		ИТОГО	Тенге									16,214,799
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									324,296
		ИТОГО	Тенге									16,539,094
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге									17,845,683
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									2,141,481.95
		Итого с НДС	Тенге									19,987,164.90
		Итого по акту №4 со скидкой к-0,95 с НДС	Тенге									18,987,806.32

Подрядчик:

ТОО "Куандык - К", г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143

БИН/ИИН 020140003447

Директор _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

Технический надзор:

ТОО "QazaqEngineering", Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский сельский округ, село Талапкер, улица Ардагерлер, дом 37

БИН 170340036230

Эксперт _____ **Нурмаханов Е.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50

БИН 060140008861

Руководитель _____ **Мукушева К.**

Авторский надзор:

ТОО "Ігілік Стройпроект"

БИН 090140008798

Директор _____ **Муканов К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)