	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» 11 2020 года

Заказчик: **ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции», Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, ул.А.Кунанбаева 16, в лице Пернебеков Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «16» 11 2020 года ТОО «Болат-Д», директор Жанбырбаев Ж.Ж., г.Атырау, ул.Х.Досмухамедова 113, офис №3.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «16» 11 2020 года ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», директор Наурыз А.А. № аттестаты экспертов Даулеткалиев Р.С. №KZ72VJE00025479; №KZ75VJE00036289 от 26.03.2018 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «16» 11 2020 года ТОО «STROYCONSALTING» ГСЛ №15014654 от 01.07.2015 года, директор Кусайнова Д.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область,Махамбетский район, аул Актогай и Талдыкол**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **10.02.2020 года №56 Акимат Махамбетского района**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» за № KZ49REA00171774 от 12.05.2020 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «STROYCONSALTING» ГСЛ №15014654 от 01.07.2015 года, директор Кусайнова Д.А. г.Уральск, ул.Некрасова 16 А, тел. 87112260004, проект № 092-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Приказом №138 от 28.12.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;

фактически, месяц**: ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное), заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода с.Актогай с.Талдыкол	м	7302,0 15985,0		7302,0 15985,0	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода среднего давления,	м	1846,0	1846,0

в том числе надземные	м		
подземные с.Талдыкол	м	1846,0	1846,0
Протяженность газопровода низкого давления,	м	14139,0	14139,0
в том числе надземные	м		
подземные с.Талдыкол	м	14139,0	14139,0
подземные с.Актогай	м	7302,0	7302,0
с.Актогай			
ГРПШ-07-2У1	шт	1	1
ГРПШ 13-2НУ1-ЭК	шт	1	1
с.Талдыкол			
ГРПШ-07-2У1	шт	6	6

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **с.АКТОГАЙ Источником газоснабжения аула Актогай является существующий подземный газопровод среднего давления. Снижение давления со среднего на низкий осуществляется установкой газорегуляторных пунктов марки ГРПШ –07-2У1 и ГРПШ-13-2НУ1 с регуляторами давления на бетонных фундаментах. Газорегуляторные шкафы расположены в ограждениях. Ограждения выполнены из сетчатых панелей с установкой калитки. Газопровод прокладывается подземным способом.**

Подземный газопровод низкого давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR17 Ø110*6,6мм, 160*9,5 мм на глубине 1,3 м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты и медного провода. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью автодороги предусмотрены открытым способом, путем заключения в полиэтиленовый футляр из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø160*14,6 мм; Ø225*22,7 мм; с укладкой газопровда внутри футляра и установкой контрольной трубки.

Так же на газопроводе установлены задвижки стальные фланцевые 30с915нж,30 с 515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 40, DN 50мм -4шт; краны шаровые газовые DN 20 мм- 197 шт.

Соединения полиэтиленовых труб со стальными запроектировано с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». На газопроводе применены полиэтиленовые фитинги отводы полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, отводы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, переходы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, переходы полиэтиленовые электросварные ПЭ-сталь ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, тройники полиэтиленовые электросварные переходные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров.

с.ТАЛДЫКОЛ Источником газоснабжения аула Актогай является существующий подземный газопровод среднего давления. Снижение давления со среднего на низкий осуществляется установкой газорегуляторных пунктов марки ГРПШ –07-2У1 с регуляторами давления на бетонных фундаментах. Газорегуляторные шкафы расположены в ограждениях. Ограждения выполнены из сетчатых панелей с установкой калитки. Газопровод прокладывается подземным способом.

Подземный газопровод среднего и низкого давлении выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110*10,0мм, 63*5,8мм и ПЭ100 ГАЗ SDR17 Ø110*6,6мм, 160*9,5 мм на глубине 1,3 м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты и медного провода. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью автодороги предусмотрены открытым способом, путем заключения в полиэтиленовый футляр из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø225*22,7 мм и SDR17 Ø160*9,5 мм с укладкой газопровда внутри футляра и установкой контрольной трубки.

Так же на газопроводе установлены задвижки стальные фланцевые 30с915нж,30 с 515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 40, DN 100мм-1 шт, DN 50мм -12шт; краны шаровые газовые DN 20 мм- 189 шт.

Соединения полиэтиленовых труб со стальными запроектировано с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». На газопроводе применены полиэтиленовые фитинги отводы полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, отводы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, переходы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, переходы полиэтиленовые электросварные ПЭ-сталь ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, тройники полиэтиленовые электросварные переходные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров. Объект строительства относится к технически и технологически сложному объекту II уровня ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

с.АКТОГАЙ

ГРПШ- 07-2У1 с регулятором давления РДНК-50/1000 в количестве 1 комплекта,

ГРПШ 13-2НУ1-ЭК с регулятором давления РДНК-50/1000 в количестве 1 комплекта

с.ТАЛДЫКОЛ

ГРПШ- 07-2У1 с регулятором давления РДНК-50/1000 в количестве 7 комплектов

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **273117,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **206713,0** тысяч тенге,стоимость оборудования, инвентаря и прочие расходы **66404,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **226812,595** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **206713,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инвентаря и прочие расходы **20099,595**тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в ауле Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»,: **Пернебеков Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» **Даулеткалиев Р.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «STROYCONSALTING»
Директор **Кусайнова Д.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Болат-Д»
Директор: **Жанбырбаев Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

5

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод) Актогай

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	7302,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	7302,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	7302,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50мм	шт	4	
	d = 100мм	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый полиэтиленовый d = 100 мм	шт		

	d = 25мм	шт	197	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	ГРПШ-07-2У1 ГРПШ -13-2НУ1-ЭК	шт шт	1 1	

Заказчик

Заказчик ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»: Пернебеков Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «STROYCONSALTING» Кусайнова Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод) Талдыкол

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	15985,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	15985,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	15985,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50мм	шт	12	
	d = 100мм	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый полиэтиленовый d = 100 мм	шт		

	d = 25мм	шт	189	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	ГРПШ-07-2У1	шт	6	

Заказчик

Заказчик ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»: _____ Пернебеков Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «STROYCONSALTING» _____ Кусайнова Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«16» 11 2020г.

Авторский надзор **ТОО «STROYCONSALTING» ГСЛ №15014654 от 01.07.2015 года**,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **директор Кусайнова Д.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **приказа №09-20 от 12.05.2020 года**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области»** адресу:**Атырауская область, Махамбетский район, аул Актогай и Талдыкол**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции», Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, ул.А.Кунанбаева 16, в лице Пернебеков Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Жанбырбаева Жумакул Жанбырбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «АКМ СтройИнвест» ГСЛ №19012990 от 14.06.2019г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Айталиева Е.Б.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев;**
фактически: **месяца;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области

архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «STROYCONSALTING» ГСЛ №15014654 от 01.07.2015 года, проект №092-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным заказчиком **ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», приказ №138 от 28.12.2018 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор:

организация **ТОО «STROYCONSALTING», директор Кусайнова Д.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ подпись _____ дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

_____ подпись _____ дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«16» 11 2019 г.

Технический надзор **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», директор Наурыз А.А. г.Уральск, ул. Сарайшык 55**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),руководителя, юридический адрес

ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», директор Наурыз А.А, № аттестаты экспертов Туйгужин Е.Е., Даулеткалиев Р.С. №KZ28VJE00048872; №KZ72VJE00025479 от 22.08.2019 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№30 от 12.05.2020 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области» Атырауская область, Махамбетский район, аул Актогай и Талдыкол**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого **является ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции», в лице Пернебеков Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) **подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Болат-Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жанбырбаева Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «АКМ СтройИнвест» ГСЛ №19012990 от 14.06.2019г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Айталиева Е.Б;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства:__;

фактически: ____;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **273117,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **206713,0** тысяч тенге,стоимость оборудования, инвентаря и прочие расходы **66404,0** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **226812,595** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **206713,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инвентаря и прочие расходы **20099,595**тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «STROYCONSALTING» ГСЛ №15014654 от 01.07.2015 года, проект №092-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным заказчиком **Приказ №138 от 28.12.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **«Жана Консалтинг ЛТД», директор Наурыз А.А,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ подпись _____ дата М.П.

эксперт(ы) технического надзора: **Туйгужин Е.Е., Даулеткалиев Р.С. №KZ28VJE00048872; №KZ72VJE00025479 от 22.08.2019 года, г.Уральск, ул. Сарайшык 55**

(наименование организации, № лицензии, дата получения, адрес)

_____ подпись _____ дата М.П.