Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		14	11.03.2020 г				
		2	08.08.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области"	226 812 595,97	55 365 821,67							6 643 898,60	62 009 720,27

Всего к оплате: Шестьдесят два миллиона девять тысяча семьсот двадцать тенге 27 тиын

Заказчик:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Руководитель _____ **Пернебеков Н.Н.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

М.П.

Заказчик: **ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области"**

РЕЕСТР
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2020 год				
				май	июль	август	октябрь	ноябрь
1	Газоснабжение Актогай Махамбетского района Атырауской области	226 812 595,97	82 038 620,36	25 779 558,00		55 883 624,94	375 437,42	
	Газоснабжение Талдыкол Махамбетского района Атырауской области		144 773 975,61	46 220 442,00		36 919 250,76	61 634 282,85	
	ВСЕГО	**226 812 595,97**	**226 812 595,97**	**72 000 000,00**	**0,00**	**92 802 875,70**	**62 009 720,27**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Руководитель _____ Пернебеков Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Директор_____ Наурыз А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№14 от 11.03.2020 года**
Наименование объекта **"Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области"**

АКТ №3-1
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

село Актогай

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство молниеотвода									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,72	731,46	135,42	527	97	249	202	787
					251,43	46,75	181	34		58	
2	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30** *СП - 8%*	т	0,008928	137867,00	--	1231	--	1231	--	1329
					--	--	--	--		98	
3	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	6088,27	598,23	2435	239	568	1559	4313
					4070,25	211,67	1628	85		320	
4	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	1,7458	31548,00	--	55076	--	55076	--	59483
					--	--	--	--		4406	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0224	196378,00	--	4399	--	4399	--	4751
					--	--	--	--		352	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,44	852,14	19,42	11453	261	7761	3221	15848
					255,25	2,45	3431	33		1174	
7	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,1774	151754,00	102338,20	26921	18155	640	9827	39688
					45807,60	23434,26	8126	4157		2940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1774	504781,00	--	89548	--	89548	--	96712
		СП - 8%			--	--	--	--		7164	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,7898	186,54	3,18	893	15	649	160	1138
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	229	2		84	
		Устройство заземления									
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,016	1523,06	--	13732	--	--	9887	25508
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	13732	--		1890	
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	39,2	565,64	23,80	22173	933	14742	4863	29199
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	6,53	6498	256		2163	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2952,40	160,97	23619	1288	15701	5013	30923
		НР - 72%; СП - 8%			828,80	41,58	6630	333		2291	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,016	794,12	--	7160	--	--	5155	13300
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	7160	--		985	
14	4102-0101-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	0,116	1339,00	--	155	--		--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
15	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,056	1191,00	--	10786	--		--	11649
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
16	4101-0102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	9,056	250,00	--	2264	--		--	2445
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		ИТОГО :	Тенге								337240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47615				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20988			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4900			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						190564		
		- Перевозка грузов	Тенге				13205				
		- Накладные расходы	Тенге							39887	
		- Сметная прибыль	Тенге							24981	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								3 507,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого		Тенге								340 747,30
	Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2,07%		Тенге								7 053,47
	Итого		Тенге								347 800,77
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								6 956,02
	Итого		Тенге								354 756,78
	Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961		Тенге								372 457,76
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999972224		Тенге								335 211,98
	НДС 12%		Тенге								40 225,44
	Всего к оплате		Тенге								375 437,42

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Руководитель _____ Пернебеков Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Директор_____ Наурыз А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "STROYCONSALTING"
Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: **ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№14 от 11.03.2020 года. Дополнительное соглашение №2 от 08.08.2020 года.**

Наименование объекта **"Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области"**

АКТ №3-2
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

село Талдыкол

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	600	27,40	27,40	16439	16439	--	4364	22467
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,10	--	6061		1664	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	723,05	--	2169	--	--	1562	4029
		НР - 72%; СП - 8%			723,05	--	2169	--		298	
		Устройство кранового узла									
3	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	11013,66	1821,31	11014	1821	873	8237	20791
		НР - 99%; СП - 8%			8320,42	--	8320	--		1540	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	2	1523,06	--	3046	--	--	2193	5658
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	3046	--		419	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	143,90	66,47	288	133	--	158	481
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	155	64		36	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки	м3	0,226	36156,99	1072,40	8171	242	7668	284	9131
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	261	50		676	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	723,05	--	1085	--	--	781	2015
		НР - 72%; СП - 8%			723,05	--	1085	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	196378,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
9	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	715642,05	227838,99	3578	1139	79	2832	6923
		НР - 99%; СП - 8%			472032,00	100158,61	2360	501		513	
10	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2390,00	--	11950	--	11950	--	12906
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
11	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1165520,58	506732,76	1166	507	68	750	2069
		НР - 99%; СП - 8%			591381,00	166518,16	591	167		153	
12	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	8299,00	--	8299	--	8299	--	8963
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
13	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	29749,17	3019,94	29749	3020	17908	8793	41626
		НР - 99%; СП - 8%			8820,96	61,15	8821	61		3083	
14	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2773,85	130,05	2774	130	322	2360	5544
		НР - 99%; СП - 8%			2322,32	61,15	2322	61		411	
15	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42799,00	--	42799	--	42799	--	46223
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
16	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2717,00	--	5434	--	5434	--	5869
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
17	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /отвод,катушка/	т фасонных частей	0,0518	330123,23	2731,05	17100	141	14726	2277	20927
		НР - 99%; СП - 8%			43110,40	1284,15	2233	67		1550	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: неразъемное соединение	шт.	1	1293,06	827,72	1293	828	--	690	2142
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	465	232		159	
19	2302-0303-5819 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение сварной ПЭ 100 SDR 11, DN63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1014,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	321796,49	95880,17	322	96	--	251	619
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	226	28		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1	2177,00 --	-- --	2177 --	-- --	2177	-- 174	2351
22	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,01	213,52 81,95	4,47 0,49	216 83	5 --	128	57 22	295
23	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,01	306,71 20,23	1,85 0,37	310 20	2 --	288	14 26	350
		Установка газорегуляторного шкафа ГРПШ-07-2у1-1 к-т									
24	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного шкафа ГРПШ-07-2у1 *НР - 98%; СП - 8%*	установка	6	13990,31 13036,80	922,89 293,51	83942 78221	5537 1761	184	78382 12986	175310
25	прайс	Газорегуляторный шкаф ГРПШ-07-2у1		6	2245535,71 --	-- --	13473214 --	-- --	13473214	-- --	13473214
26	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	12	1472,37 1224,08	78,03 36,69	17668 14689	936 440	2043	14978 2612	35258
27	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	12	29399,00 --	-- --	352788 --	-- --	352788	-- 28223	381011
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	24	520,38 467,84	31,32 --	12489 11228	752 --	509	11116 1888	25494
29	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	24	1489,00 --	-- --	35736 --	-- --	35736	-- 2859	38595
30	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02082	653101,92 450576,00	190999,80 85708,94	13598 9381	3977 1784	240	11054 1972	26623
31	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	20,90328	932,00 --	-- --	19482 --	-- --	19482	-- 1559	21040
32	1312-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подвод импульса *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1,92	1833,01 927,03	898,34 252,83	3519 1780	1725 485	14	1382 392	5293
33	1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Подвод на ПСК *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	2,1	1840,99 927,03	904,17 254,90	3866 1947	1899 535	20	1514 430	5811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,92	288,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
35	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,1	210,00 --	-- --	441 --	-- --	441	-- 35	476
36	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	свеча	18	8054,17 4187,04	3195,51 1046,47	144975 75367	57519 18836	12089	93261 19059	257295
37	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	39,6	210,00 --	-- --	8316 --	-- --	8316	-- 665	8981
38	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,2	85,69 42,36	2,24 0,24	617 305	16 2	296	212 66	895
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,2	186,54 47,88	3,18 0,49	1343 345	23 4	975	240 127	1710
		Деталь ввода газопровода в землю для ГРПШ-07 57/160									
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6	143,90 77,44	66,47 32,10	863 465	399 193	--	473 107	1444
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,356	36156,99 1156,95	1072,40 221,73	49029 1569	1454 301	46006	1701 4058	54789
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00648	196378,00 --	-- --	1273 --	-- --	1273	-- 102	1374
43	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	653101,92 450576,00	190999,80 85708,94	9797 6759	2865 1286	173	7964 1421	19181
44	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	15	1076,00 --	-- --	16140 --	-- --	16140	-- 1291	17431
45	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	418469,72 282568,00	135801,40 40066,10	1255 848	407 120	--	958 177	2391
46	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	3	3304,00 --	-- --	9912 --	-- --	9912	-- 793	10705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0036	941670,39 457167,40	465693,53 137343,19	3390 1646	1676 494	68	2119 441	5950
48	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	6	454,00 --	-- --	2724 --	-- --	2724	-- 218	2942
49	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1047061,25 504216,00	481062,94 155125,78	6282 3025	2886 931	371	3916 816	11015
50	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6	6302,00 --	-- --	37812 --	-- --	37812	-- 3025	40837
51	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	6	29749,17 8820,96	3019,94 61,15	178495 52926	18120 367	107449	52760 18500	249755
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединение *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1293,06 465,34	827,72 232,06	7758 2792	4966 1392	--	4143 952	12853
53	2302-0303-5436 РСНБ РК 2015 прим.	Неразьемное соединение SDR 17 160/57 *СП - 8%*	шт.	6	3495,00 --	-- --	20970 --	-- --	20970	-- 1678	22648
54	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,00432	286693,00 --	-- --	1239 --	-- --	1239	-- 99	1338
					Деталь выхода газопровода из земли для ГРПШ-07 для 110/57						
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6	143,90 77,44	66,47 32,10	863 465	399 193	--	473 107	1444
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,356	36156,99 1156,95	1072,40 221,73	49029 1569	1454 301	46006	1701 4058	54789
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00648	196378,00 --	-- --	1273 --	-- --	1273	-- 102	1374
58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	653101,92 450576,00	190999,80 85708,94	9797 6759	2865 1286	173	7964 1421	19181
59	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1076,00	--	16140	--	16140	--	17431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
60	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	321796,49 225816,00	95880,17 27994,17	965 677	288 84	--	754 138	1857
61	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	3	2177,00 --	-- --	6531 --	-- --	6531	-- 522	7053
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0042	941670,39 457167,40	465693,53 137343,19	3955 1920	1956 577	79	2472 514	6941
63	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	6	454,00 --	-- --	2724 --	-- --	2724	-- 218	2942
64	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	749265,32 482760,00	220555,36 74685,60	4496 2897	1323 448	276	3311 625	8431
65	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6	3125,00 --	-- --	18750 --	-- --	18750	-- 1500	20250
66	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	6	29749,17 8820,96	3019,94 61,15	178495 52926	18120 367	107449	52760 18500	249755
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединение *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1293,06 465,34	827,72 232,06	7758 2792	4966 1392	--	4143 952	12853
68	2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение SDR 17 110/57 *СП - 8%*	шт.	6	1144,00 --	-- --	6864 --	-- --	6864	-- 549	7413
69	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,00432	286693,00 --	-- --	1239 --	-- --	1239	-- 99	1338
70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка тройника 110/110/110 *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1293,06 465,34	827,72 232,06	7758 2792	4966 1392	--	4143 952	12853
71	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	3491,00 --	-- --	20946 --	-- --	20946	-- 1676	22622
		Выход газопровода из земли для социальных объектов 3 шт. для 63/57									
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	143,90	66,47	432	199	--	237	722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	232	96		53	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство (В15)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,678	36156,99 1156,95	1072,40 221,73	24514 784	727 150	23003	851 2029	27394
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00324	196378,00 --	-- --	636 --	-- --	636	-- 51	687
75	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0075	653101,92 450576,00	190999,80 85708,94	4898 3379	1432 643	87	3982 710	9591
76	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	7,5	1076,00 --	-- --	8070 --	-- --	8070	-- 646	8716
77	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	286757,48 208356,00	75663,32 21839,80	430 313	113 33	4	342 62	834
78	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	1,5	546,00 --	-- --	819 --	-- --	819	-- 66	885
79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0021	941670,39 457167,40	465693,53 137343,19	1978 960	978 288	40	1236 257	3471
80	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	3	454,00 --	-- --	1362 --	-- --	1362	-- 109	1471
81	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	479470,30 362070,00	101629,24 38017,98	1438 1086	305 114	47	1188 210	2837
82	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3	1719,00 --	-- --	5157 --	-- --	5157	-- 413	5570
83	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	29749,17 8820,96	3019,94 61,15	89248 26463	9060 183	53725	26380 9250	124878
84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка неразъемного соединение** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1293,06 465,34	827,72 232,06	3879 1396	2483 696	--	2071 476	6426
85	2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение SDR 17 63/57** *СП - 8%*	шт.	3	869,00 --	-- --	2607 --	-- --	2607	-- 209	2816
		Антикоррозионное покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,00072	286693,00	--	206	--	206	--	223
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
87	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	6,78	213,52	4,47	1448	30	862	386	1980
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	556	3		147	
88	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	м2	6,78	306,71	1,85	2079	13	1929	96	2350
		НР - 69%; СП - 8%			20,23	0,37	137	2		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15177088	181339	1118984	436266	15784566
	Стоимость оборудования		Тенге				403552	44474	13473214	171211	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13473214				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13473214				
	Материалы		Тенге				7385				
	Всего заработная плата		Тенге				35				
		Накладные расходы	Тенге					4747			
		Сметная прибыль	Тенге				2896				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11104				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4747			
	Материалы		Тенге				946029				
	Всего заработная плата		Тенге				445957				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					363297			
		Накладные расходы	Тенге				6289				
		Сметная прибыль	Тенге				354988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1405098				
		Сметная заработная плата	Тенге								311
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					363297			
	Материалы		Тенге				750459				
	Всего заработная плата		Тенге				184				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					79982			
		Накладные расходы	Тенге				666517				
		Сметная прибыль	Тенге				78382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				895148				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					79982			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15784565				
		Сметная заработная плата	Тенге								383
								448026			

РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Деталь выхода газопровода из земли для 110/25 - 421шт.									
				Деталь выхода газопровода в землю Ф110х25 (181 шт)							
89	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	181	143,90 77,44	66,47 32,10	26046 14016	12030 5811	--	14275 3226	43547
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	40,906	36156,99 1156,95	1072,40 221,73	1479038 47326	43868 9070	1387844	51321 122429	1652787
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19548	196378,00 --	-- --	38388 --	-- --	38388	-- 3071	41459
92	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,543	653101,92 450576,00	190999,80 85708,94	354634 244663	103713 46540	6258	288291 51434	694359
93	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	543	328,00 --	-- --	178104 --	-- --	178104	-- 14248	192352
94	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2715	321796,49 225816,00	95880,17 27994,17	87368 61309	26031 7600	28	68220 12447	168035
95	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	271,5	1577,00 --	-- --	428156 --	-- --	428156	-- 34252	462408
96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0362	941670,39 457167,40	465693,53 137343,19	34088 16549	16858 4972	681	21306 4432	59826
97	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	181	149,00 --	-- --	26969 --	-- --	26969	-- 2158	29127
98	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2534	992910,60 592722,00	354238,64 141524,40	251604 150196	89764 35862	11644	184197 34864	470665
99	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	253,4	4217,00 --	-- --	1068588 --	-- --	1068588	-- 85487	1154075
100	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	181	29749,17 8820,96	3019,94 61,15	5384600 1596594	546609 11068	3241397	1591585 558095	7534280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13032	286693,00	--	37362	--	37362	--	40351
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
102	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	181	1472,37	78,03	266499	14123	30818	225917	531809
		НР - 99%; СП - 8%			1224,08	36,69	221558	6641		39393	
103	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	181	9935,00	--	1798235	--	1798235	--	1942094
		СП - 8%			--	--	--	--		143859	
104	2302-0103-0404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	362	843,00	--	305166	--	305166	--	329579
		СП - 8%			--	--	--	--		24413	
105	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	181	1905,58	1218,81	344909	220605	--	184313	571560
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	341,83	124304	61871		42338	
106	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные (заглушка,штуцер) Установка	т фасонных частей	0,2715	1285114,39	465693,53	348909	126436	98352	159796	549400
		НР - 99%; СП - 8%			457167,40	137343,19	124121	37289		40696	
107	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	181	3491,00	--	631871	--	631871	--	682421
		СП - 8%			--	--	--	--		50550	
108	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединение	шт.	181	1293,06	827,72	234043	149818	--	124967	387731
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	84226	42003		28721	
109	2302-0303-5436 РСНБ РК 2015 прим.	Неразъемное соединение SDR 17 110/25	шт.	181	3495,00	--	632595	--	632595	--	683203
		СП - 8%			--	--	--	--		50608	
		Деталь выхода газопровода в земли для 160/25 8шт.									
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	143,90	66,47	1151	532	--	631	1925
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	619	257		143	
111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15)	м3	1,808	36156,99	1072,40	65372	1939	61341	2268	73051
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	2092	401		5411	
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	196378,00	--	1697	--	1697	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
113	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	653101,92	190999,80	15674	4584	276	12742	30690
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	10814	2057		2273	
114	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	328,00	--	7872	--	7872	--	8502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
115	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	418469,72 282568,00	135801,40 40066,10	5022 3391	1630 481	1	3833 708	9563
116	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	12	3304,00 --	-- --	39648 --	-- --	39648	-- 3172	42820
117	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0016	941670,39 457167,40	465693,53 137343,19	1507 731	745 220	31	942 196	2644
118	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	8	149,00 --	-- --	1192 --	-- --	1192	-- 95	1287
119	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0112	1047061,25 504216,00	481062,94 155125,78	11727 5647	5388 1737	692	7311 1523	20561
120	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	11,2	6302,00 --	-- --	70582 --	-- --	70582	-- 5647	76229
121	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	8	29749,17 8820,96	3019,94 61,15	237993 70568	24160 489	143265	70346 24667	333007
122	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	т	0,00576	286693,00 --	-- --	1651 --	-- --	1651	-- 132	1783
123	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	8	1472,37 1224,08	78,03 36,69	11779 9793	624 294	1362	9985 1741	23505
124	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	8	9935,00 --	-- --	79480 --	-- --	79480	-- 6358	85838
125	2302-0103-0404 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	16	843,00 --	-- --	13488 --	-- --	13488	-- 1079	14567
126	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1905,58 686,76	1218,81 341,83	15245 5494	9750 2735	--	8146 1871	25262
127	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные (заглушка,штуцер) Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,012	1285114,39 457167,40	465693,53 137343,19	15421 5486	5588 1648	4347	7063 1799	24283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	7835,00	--	62680	--	62680	--	67694
		СП - 8%			--	--	--	--		5014	
129	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединение	шт.	8	1293,06	827,72	10344	6622	--	5523	17137
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	3723	1856		1269	
130	2302-0303-5436 РСНБ РК 2015 прим.	Неразъемное соединение SDR 17 160/25	шт.	8	3495,00	--	27960	--	27960	--	30197
		СП - 8%			--	--	--	--		2237	
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
131	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,5	213,52	4,47	1388	29	826	370	1898
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	533	3		141	
132	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	6,5	306,71	1,85	1994	12	1850	92	2253
		НР - 69%; СП - 8%			20,23	0,37	132	2		167	
133	1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	3,894	525031,23	433662,50	2044472	1688682	33055	580909	2835411
		НР - 91%; СП - 8%			82880,00	81054,60	322735	315627		210030	
134	1125-0210-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 160 мм. Испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	10,245	715862,52	597883,20	7334012	6125313	104862	2043208	10127398
		НР - 91%; СП - 8%			107744,00	111415,00	1103837	1141447		750178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24036521	9225453	10580614	5667557	32080405
							4230456	1737980	--	2376327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18663936				
	Материалы		Тенге				5128929				
	Всего заработная плата		Тенге					5968437			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79098				
		Накладные расходы	Тенге				5667559				
		Сметная прибыль	Тенге				1946520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26278014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4975
		Сметная заработная плата	Тенге					5968437			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5372586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5372586				
		Сметная прибыль	Тенге				429807				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5802393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32080407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4975
		Сметная заработная плата	Тенге					5968437			
		ИТОГО:	**Тенге**								47864970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4634008				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9406792			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1782455			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11699598		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13473214		
		- Накладные расходы	Тенге							6103823	
		- Сметная прибыль	Тенге							2547538	
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге								357 674,27
	Итого		Тенге								48 222 644,59
	Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2,07%		Тенге								719 313,21
	Итого		Тенге								48 941 957,80
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								709 374,88
	Итого		Тенге								49 651 332,67
	Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961		Тенге								52 128 740,54
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999972224		Тенге								46 915 866,48
	НДС 12%		Тенге								5 629 903,98
	Всего к оплате		Тенге								52 545 770,46

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Руководитель _____ Пернебеков Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Директор_____ Наурыз А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "STROYCONSALTING"
Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: **ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№14 от 11.03.2020 года. Дополнительное соглашение №2 от 08.08.2020 года.**

Наименование объекта **"Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области"**

АКТ №3-3
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

село Талдыкол

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение краного узла									
1	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	3	2646,90 1625,40	980,49 366,03	7941 4876	2941 1098	124	7050 1199	16190
2	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,2	31187,00 --	-- --	6237 --	-- --	6237	-- 499	6736
3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,12563	504781,00 --	-- --	63416 --	-- --	63416	-- 5073	68489
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,84	852,14 255,25	19,42 2,45	3272 980	75 9	2217	920 335	4528
5	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	797,87 727,04	29,03 4,16	798 727	29 4	42	863 133	1794
6	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	4,23	1040,00 --	-- --	4399 --	-- --	4399	-- 352	4751
7	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2	298,00	--	596	--	596	--	644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,39201	87,97	2,24	298	8	151	96	426
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	139	1		32	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,39201	186,54	3,18	633	11	460	113	806
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	162	2		60	
		Ограждение ГРПШ 07-2У1 - 6 шт									
		Устройство монолитного фундамента под ГРПШ									
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	10,098	190,94	182,30	1928	1841	2	424	2540
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	49,84	85	503		188	
11	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	16,1568	441,00	--	7125	--		--	7695
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	11,22	2441,01	135,42	27388	1519	23048	3145	32976
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	2821	525		2443	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	7,98	38090,89	940,24	303965	7503	264864	31171	361947
		НР - 91%; СП - 8%			3959,70	332,76	31598	2655		26811	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2784	220232,00	--	61313	--	61313	--	66218
		СП - 8%			--	--	--	--		4905	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0642	196378,00	--	12607	--	12607	--	13616
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
16	2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013**	т	0,13314	47416,00	--	6313	--	6313	--	6818
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	29,28	852,14	19,42	24951	569	16908	7017	34525
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	7474	72		2557	
		Ограждение ГРПШ - 6 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	78	5139,24 2595,72	51,51 10,15	400861 202466	4018 792	194377	239844 51256	691962
19	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	6,528	31187,00 --	-- --	203589 --	-- --	203589	-- 16287	219876
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,28	2441,01 251,43	135,42 46,75	42181 4345	2340 808	35496	4843 3762	50786
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	65,28	852,14 255,25	19,42 2,45	55627 16663	1268 160	37696	15645 5702	76974
22	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции ограждении** *СП - 8%*	т	2,9466	504781,00 --	-- --	1487388 --	-- --	1487388	-- 118991	1606379
23	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	6	797,87 727,04	29,03 4,16	4787 4362	174 25	251	5177 797	10761
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	79,5582	87,97 40,98	2,24 0,24	6998 3260	178 19	3560	2263 741	10002
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	79,5582	186,54 47,88	3,18 0,49	14841 3809	253 39	10779	2655 1400	18896
26	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	12	298,00 --	-- --	3576 --	-- --	3576	-- 286	3862
27	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74** *СП - 8%*	кг	34,8	106,00 --	-- --	3689 --	-- --	3689	-- 295	3984
		Опознавательные знаки на газопроводе - 86 шт.									
28	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,18	6088,27 4070,25	598,23 211,67	68067 45505	6688 2367	15874	43563 8930	120561
29	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	5,418	29899,00 --	-- --	161993 --	-- --	161993	-- 12959	174952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	86	4465,36 3276,80	718,50 243,31	384021 281805	61791 20924	40425	326948 56877	767846
31	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	м2	86	20142,00 --	-- --	1732212 --	-- --	1732212	-- 138577	1870789
32	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	197,8	1076,00 --	-- --	212833 --	-- --	212833	-- 17027	229859
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01978	387231,26 222552,00	1225,26 518,88	7659 4402	24 10	3233	4015 934	12609
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,74	87,97 40,98	2,24 0,24	681 317	17 2	347	220 72	973
35	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,64	301,88 15,40	1,85 0,37	6231 318	38 8	5875	225 516	6972
		Опоры под задвижку ОП1 L=1,600-1шт									
36	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,3675	1319,78 1319,78	-- --	485 485	-- --	--	349 67	901
37	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	6088,27 4070,25	598,23 211,67	1218 814	120 42	284	779 160	2157
38	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,2	31385,00 --	-- --	6277 --	-- --	6277	– 502	6779
39	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02218	96344,05 82726,40	6335,04 387,85	2137 1835	141 9	161	1272 273	3682
40	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры *СП - 8%*	т	0,02218	425008,00 --	-- --	9427 --	-- --	9427	– 754	10181
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,59886	87,97 40,98	2,24 0,24	53 25	1 --	27	17 6	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,59886	186,54	3,18	112	2	81	20	142
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	29	--		11	
		Опоры под задвижку ОП1 L=1,700-3шт									
43	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,94	1319,78	--	3880	--	--	2794	7208
		НР - 72%; СП - 8%			1319,78	--	3880	--		534	
44	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6	6088,27	598,23	9741	957	2272	6234	17254
		НР - 91%; СП - 8%			4070,25	211,67	6512	339		1278	
45	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	31385,00	--	50216	--	50216	--	54233
		СП - 8%			--	--	--	--		4017	
46	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,17744	96344,05	6335,04	17095	1124	1292	10176	29453
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	14679	69		2182	
47	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры	т	0,17744	425008,00	--	75413	--	75413	--	81446
		СП - 8%			--	--	--	--		6033	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,79088	87,97	2,24	421	11	214	136	602
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	196	1		45	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,79088	186,54	3,18	894	15	650	160	1138
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	229	2		84	
		Опоры под задвижку ОП1 L=2,610-1шт									
50	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3075	1319,78	--	4365	--	--	3143	8109
		НР - 72%; СП - 8%			1319,78	--	4365	--		601	
51	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8	6088,27	598,23	10959	1077	2556	7014	19411
		НР - 91%; СП - 8%			4070,25	211,67	7326	381		1438	
52	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	31385,00	--	56493	--	56493	--	61012
		СП - 8%			--	--	--	--		4519	
53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	тконструкций	0,26325	96344,05	6335,04	25363	1668	1917	15097	43696
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	21778	102		3237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры	т	0,26325	425008,00	--	111883	--	111883	--	120834
		СП - 8%			--	--	--	--		8951	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,10775	87,97	2,24	625	16	318	202	894
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	291	2		66	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,10775	186,54	3,18	1326	23	963	237	1688
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	340	3		125	
57	4102-0101-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2,291	1339,00	--	3068	--		--	3313
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
58	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	52,4	1191,00	--	62408	--		--	67401
		СП - 8%			--	--	--	--		4993	
59	4101-0102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	52,4	250,00	--	13100	--		--	14148
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
60	4101-0102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	1,025	1401,00	--	1436	--		--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
61	4101-0102-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1,025	290,00	--	297	--		--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
62	4101-0102-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	0,071	1952,00	--	139	--		--	150
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
63	4101-0102-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	0,071	410,00	--	29	--		--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО Е:	**Тенге**								7066550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				678901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96439			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30973			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4936334		
		- Перевозка грузов	Тенге				87602				
		- Накладные расходы	Тенге							743827	
		- Сметная прибыль	Тенге							523449	
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге								73 492,12
	Итого		Тенге								7 140 042,12
	Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2,07%		Тенге								147 798,87
	Итого		Тенге								7 287 840,99
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								145 756,82
	Итого		Тенге								7 433 597,81
	Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961		Тенге								7 804 505,35
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999972224		Тенге								7 024 054,82
	НДС 12%		Тенге								842 886,58
	Всего к оплате		Тенге								7 866 941,39

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Руководитель _____ Пернебеков Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Директор_____ Наурыз А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "STROYCONSALTING"
Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: **ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№14 от 11.03.2020 года. Дополнительное соглашение №2 от 08.08.2020 года.**

Наименование объекта **"Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области"**

АКТ №3-4
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

село Талдыкол

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство молниеотвода									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,16	731,46	135,42	1580	292	745	605	2360
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	543	101		175	
2	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,026784	137867,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
3	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2	6088,27	598,23	7306	718	1704	4676	12940
		НР - 91%; СП - 8%			4070,25	211,67	4884	254		959	
4	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,2374	31548,00	--	165229	--	165229	--	178448
		СП - 8%			--	--	--	--		13218	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	196378,00	--	13197	--	13197	--	14252
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,32	852,14	19,42	34358	783	23283	9663	47543
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	10292	99		3522	
7	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные. Установка	т	0,5322	151754,00	102338,20	80763	54464	1920	29480	119063
		НР - 80%; СП - 8%			45807,60	23434,26	24379	12472		8820	
8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,5322	504781,00	--	268644	--	268644	--	290136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21492	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	14,3694	186,54	3,18	2680	46	1946	480	3413
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	688	7		253	
		Устройство заземления									
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	27,048	1523,06	--	41196	--	--	29661	76525
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	41196	--		5669	
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	117,6	565,64	23,80	66519	2798	44228	14588	87596
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	6,53	19493	768		6489	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24	2952,40	160,97	70858	3863	47104	15040	92770
		НР - 72%; СП - 8%			828,80	41,58	19891	998		6872	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	27,048	794,12	--	21479	--	--	15465	39900
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	21479	--		2956	
14	4102-0101-1040 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км**	т	1,044	1339,00	--	1398	--		--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
15	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	81,504	1191,00	--	97071	--		--	104837
		СП - 8%			--	--	--	--		7766	
16	4101-0102-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	81,504	250,00	--	20376	--		--	22006
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
		ИТОГО :	**Тенге**								1097287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				142846				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14699			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						571693		
		- Перевозка грузов	Тенге				118845				
		- Накладные расходы	Тенге							119658	
		- Сметная прибыль	Тенге							81284	
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге								11 411,78
	Итого		Тенге								1 108 698,78
	Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2,07%		Тенге								22 950,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого		Тенге								1 131 648,85
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								22 632,98
	Итого		Тенге								1 154 281,83
	Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961		Тенге								1 211 875,99
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999972224		Тенге								1 090 688,39
	НДС 12%		Тенге								130 882,61
	Всего к оплате		Тенге								1 221 571,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Руководитель _____ Пернебеков Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Директор_____ Наурыз А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "STROYCONSALTING"
Директор _____ Кусайнова Д.А.