Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2024 г.)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"**

Подрядчик : **ТОО "СтройHOUSE-20"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев дом №16 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев дом №16 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»	278 060,26	278 060,26	248 268,09	248 268,09			29 792,17	278 060,26
ИТОГО к оплате	**278 060,26**	**278 060,26**	**248 268,09**					**278 060,26**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"

Руководитель _____ **Омаркулов Т.**

Технадзор
ТОО "FD Group"

Директор _____ **Прсамбетов С.М.**

Генподрядчик
ТОО "СтройHOUSE-20"

Директор _____ **Ерубай К.А.**

Авторский надзор
ТОО "West stroi group"

Директор _____ **Сарсенбаев К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СтройHOUSE-20"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев дом №16 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев дом №16 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на работы по «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев дом №16 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э12203: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	60,94379	350,0 0,0	350,0 74,0	21 330,33 0,0	21 330,33 4 509,84			21 330,33	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна в местах с выходной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	3,042621	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	27 322,74 27 322,74	0,0 0,0			27 322,74	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	1,132988	17 790,0 4 659,0	437,0 101,0	20 155,86 5 278,63	495,05 114,4	14 382,19		20 155,86	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	4,321801	3 557,0 3 557,0	0,0 0,0	15 372,64 15 372,64	0,0 0,0			15 372,64	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	55,251439	64,0 0,0	64,0 16,0	3 536,11 0,0	3 536,11 884,0			3 536,11	
6	6	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	55,251439	28,0 0,0	28,0 7,0	1 547,08 0,0	1 547,08 386,77			1 547,08	
7	7	1101-0107-1305 *РСПБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,151674	138,0 0,0	138,0 31,0	20,92 0,0	20,92 4,66			20,92	
8	8	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,013093	1 219 399,0 1 013 190,0	204 503,0 51 690,0	15 965,99 13 266,01	2 677,6 676,78	22,29		15 965,99	
9	9	241-201-0610 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	13,224254	829,0		10 962,94		10 962,94		10 962,94	
10	10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,013093	259 204,0 256 353,0	0,0 0,0	3 393,85 3 356,48	0,0 0,0	37,37		3 393,85	
11	11	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	0,73096	4 476,0 2 262,0	2 214,0 549,0	3 271,78 1 653,43	1 618,35 401,3			3 271,78	
12	12	241-208-0404 *РСПБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,18274	1 063,0		194,25		194,25		194,25	
13	13	241-214-0306 *РСПБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		0,18274	1 098,0		200,65		200,65		200,65	

14	* 14	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,36548	920,0		336,24		336,24		336,24	
15	15	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	0,09137	5 956,0 5 046,0	111,0 0,0	544,2 461,05	10,14 0,0	73,0		544,2	
16	16	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	0,18274	5 026,0 4 264,0	100,0 0,0	918,45 779,2	18,27 0,0	120,97		918,45	
17	17	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,36548	2 552,0 2 274,0	50,0 0,0	932,7 831,1	18,27 0,0	83,33		932,7	
18	18	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	0,09137	7 017,0		641,14		641,14		641,14	
19	19	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,18274	4 366,0		797,84		797,84		797,84	
20	20	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,36548	2 340,0		855,22		855,22		855,22	
21	21	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	0,18274	4 366,0		797,84		797,84		797,84	
22	22	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	0,36548	2 340,0		855,22		855,22		855,22	
23	23	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,09137	12 760,0 9 059,0	542,0 170,0	1 165,88 827,72	49,52 15,53	288,64		1 165,88	
24	24	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	0,09137	68 575,0		6 265,7		6 265,7		6 265,7	
25	25	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,000967	3 642 953,0 2 222 171,0	1 271 292,0 325 071,0	3 521,58 2 148,2	1 228,93 314,22	144,55		3 521,58	
26	26	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,027411	5 419,0		148,57		148,57		148,57	
27	27	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,036548	4 604,0		168,3		168,3		168,3	
28	28	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,047969	1 696,0		81,32		81,32		81,32	
29	29	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км	0,000064	6 601 463,0 1 312 213,0	70 837,0 637,0	422,22 83,97	4,48 0,0	333,77		422,22	
30	30	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,000048	3 472 132,0 1 168 330,0	62 340,0 290,0	166,57 56,01	3,02 0,0	107,54		166,57	
31	31	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	0,27411	5 694,0 4 638,0	89,0 29,0	1 560,78 1 271,32	24,4 7,95	265,06		1 560,78	
32	32	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,27411	27 902,0		7 648,22		7 648,22		7 648,22	
33	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,019736	51 310,0 5 500,0	2 655,0 525,0	1 012,65 108,55	52,35 10,32	851,66		1 012,65	
34	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,285074	708,0		201,84		201,84		201,84	
35	35	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000146	1 510 113,0		220,2		220,2		220,2	
36	36	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	0,09137	3 046,0 2 983,0	47,0 14,0	278,31 272,56	4,3 1,28	1,46		278,31	

37	37	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	0,09137	4 841,0		442,32		442,32		442,32	
38	38	6121-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,004503	2 221 085,0 1 049 615,0	1 071 810,0 266 546,0	10 000,9 4 726,11	4 825,98 1 200,14	448,72		10 000,9	
39	39	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,054822	17 486,0		958,65		958,65		958,65	
40	40	6121-0201-0144 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,000055	15 344 075,0 2 054 649,0	628 162,0 116 563,0	841,15 112,66	34,45 6,4	694,14		841,15	
41	41	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,109644	9 900,0		1 085,48		1 085,48		1 085,48	
42	42	6121-0201-0142 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,00011	10 599 505,0 1 599 979,0	488 951,0 90 307,0	1 162,14 175,43	53,54 9,87	933,16		1 162,14	
43	43	6121-0105-0410 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм/ФУТЛЯР/	км	0,001371	3 412 025,0 1 364 520,0	2 047 505,0 440 742,0	4 676,32 1 870,16	2 806,16 604,05			4 676,32	
44	44	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	1,384256	10 180,0		14 091,72		14 091,72		14 091,72	
45	45	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	1,37055	7 442,0		10 199,63		10 199,63		10 199,63	
46	46	6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	13,071826	23,0 21,0	2,0 1,0	300,66 274,48	26,08 13,04			300,66	
47	47	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	13,071826	81,0		1 058,79		1 058,79		1 058,79	
			ИТОГО по смете ЭТ2203: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]					197 633,89	40 385,33	76 999,93	0,0	197 633,89	
								80 248,45	9 160,55	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					197 633,89	40 385,33	76 999,93	0,0	197 633,89	
								80 248,45	9 160,55	0,0	0,0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1, п 1 44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	197633,89*8,2/100	16 205,98
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	197633,89+0+0+16205,98	**213 839,87**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	213839,87*5/100	10 691,99
НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	213839,87*3/100	6 415,2
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**230 947,06**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	230947,06*1,075	**248 268,09**
	НДС (12%)	248268,09*12/100	29 792,17
	Итого с НДС	248268,09+29792,17	**278 060,26**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "СтройHOUSE-20"
(наименование, почтовый адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ерубай К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сааз (Субподрядчик)

ТОО "ЛК Шубар"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Казиниязова Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сааз (Субподрядчик)

ТОО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам Директор Бейсенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сааз (Субподрядчик)

ТОО "Orkendeu Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асанов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Технический надзор
ТОО "ED Group"

М.П.

Авторский надзор
ТОО "West stroi group"

Сааз (Субподрядчик)

ТОО "Турал-Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сааз (Субподрядчик)

ТОО "T&S Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалкарова Ж.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулетов Т.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сарсенбаев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)