ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығы мен бекітілген
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы « 16» қазан

Мердігер (бас мердігер): «AlanSapa» (АланСапа) ЖШС, Алматы қаласы,Теректі мөлтек ауданы, Орталық көшесі көшесі 70

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан: басшысы Тенизбаев Дамир Сырлыбаевич

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда қаласы Ғ.Мұратбаев көшесі №4, 4а бойында орналасқан ғимараттарға су құбыры желілерінің құрылысы» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші: **«Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, басшысы – Әнуар Айдын Серікұлы** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйымдар: «Orda 22» ЖШС және «ДосСтройПроект» ЖШС;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) КБ «МұнайГазИнжиниринг» ЖШС, № EXENG-0028/23

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ, 19.05.2023 ж бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
355	метр	355	355	355	355

Кәріз және су жүйесінің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Су жүйесінің жалпы ұзындығы	м	355	355
Су жүйесіне жер қазу жұмыстары	$м^3$	968,76	968,76
Құбыр асты төсеніш жұмыстары	$м^3$	24,38	24,38

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Құбыр саны	шт		Құбыр саны	шт	
		жалпы			жалпы	
Т/б су құбырлары (ж/б колодец)	8	8		8	8	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: 364 метрлік су жүйесіне Ø110*6,6мм 197,455 метр полиэтилен құбыры, Ø50*3,3мм 51,30 метр полиэтилен құбыры, Ø32*2,0мм 59,56 метр полиэтилен құбыры, Ø63*3,8мм 13,59 метр полиэтилен құбыры, Ø40*2,0мм 42,62 метр полиэтилен құбыры. ПН15 плитасы, КС 15-9, 1ПП15-1, 2ПП15-1, КО 6, жер асты өрт гдранты 1 шт. задвижка Ø 100мм 2дана, задвижка Ø 50мм 3 дана.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың:

басталуы: 7 тамыз 2023ж; жұмыстардың аяқталуы: 16 қазан 2023 ж.

айы, жылы айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 1 ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1 ай;
нақты ай: 1;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 97,3 % көзделген және нақты қолданылған 87,5 % (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда облысы
өндірістік филиалының директоры Карибаев Б.Ш. **жоқ**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

«Қызылорда қалалық электр тарату торабы»
директоры Каленов Е. **жоқ**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

«Қызылорда жылу электр орталығы» ШЖҚ МКК
директоры Иманғалиев Х. **жоқ**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

«Қызылорда су жүйесі» ШЖҚ МКК директоры Б.Әбдіғаппарұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

«Қызылорда ЖЖТТ» директоры Дүкенбаев С. **жоқ**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі); **Қажеттілігі жоқ.**

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

«Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік
Бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу
бөлімінің басшысы Куракбаева К.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

жоқ
қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Қызылорда қаласы Ғ.Мұратбаев көшесі №4, 4а бойында орналасқан ғимараттарға су құбыры желілерінің құрылысы»**
объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«AlanSapa» ЖШС (АланСапа) (БСН 190140037138):
Мекеме басшысы: Тенизбаев Дамир Сырлыбаевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні

М.О.

Мердігер (қосалқы мердігер)
«Orda 22» ЖШС (БСН 220840003236):
Мекеме басшысы: Сарыбаев Самат Мұхамедұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні

М.О.

Мердігер (қосалқы мердігер)
«ДосСтройПроект» ЖШС (БСН 110440011309):
Мекеме басшысы: Мырзаев Қ.А
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні

М.О.