Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31 05 2024 г)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"**

Подрядчик : **ТОО "СтройHOUSE-20"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Рахымбаев дом №3 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Рахымбаев дом №3 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»	278 060,26	278 060,26	248 268,09	248 268,09			29 792,17	278 060,26
ИТОГО (сумма)	**278 060,26**	**278 060,26**	**248 268,09**					**278 060,26**

Заказчик
"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"

Руководитель **Омаркулов Т.**

Технадзор
ТОО "FD Group"

Директор **Ирсымбетов С.М.**

Генподрядчик
ТОО "СтройHOUSE-20"

Директор **Ерубай К.А.**

Авторский надзор
ТОО "West stroi group"

Директор **Сарсенбаев К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СтройHOUSE-20"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры поул. Рахымбаев, дом №3 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры поул. Рахымбаев, дом №3 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Август 2024 (месяц, год) на работы по «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры поул. Рахымбаев, дом №3 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение)»**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э12203: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	60,94379	350,0	350,0	21 330,33	21 330,33			21 330,33	
						0,0	74,0	0,0	4 509,84				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в кавальерах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	3,042621	8 980,0	0,0	27 322,74	0,0			27 322,74	
						8 980,0	0,0	27 322,74	0,0				
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	1,132988	17 790,0	437,0	20 155,86	495,05	14 382,19		20 155,86	
						4 659,0	101,0	5 278,63	114,4				
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м³	4,321801	3 557,0	0,0	15 372,64	0,0			15 372,64	
						3 557,0	0,0	15 372,64	0,0				
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	55,251439	64,0	64,0	3 536,11	3 536,11			3 536,11	
						0,0	16,0	0,0	884,0				
6	6	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м³	55,251439	28,0	28,0	1 547,08	1 547,08			1 547,08	
						0,0	7,0	0,0	386,77				
7	7	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,151674	138,0	138,0	20,92	20,92			20,92	
						0,0	31,0	0,0	4,66				
8	8	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,013093	1 219 399,0	204 503,0	15 965,99	2 677,6	22,29		15 965,99	
						1 013 190,0	51 690,0	13 266,01	676,78				
9	9	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	13,224254	829,0		10 962,94		10 962,94		10 962,94	
10	10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,013093	259 204,0	0,0	3 393,85	0,0	37,37		3 393,85	
						256 353,0	0,0	3 356,48	0,0				
11	11	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	0,73096	4 476,0	2 214,0	3 271,78	1 618,35			3 271,78	
						2 262,0	549,0	1 653,43	401,3				
12	12	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	0,18274	1 063,0		194,25		194,25		194,25	
13	13	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		0,18274	1 098,0		200,65		200,65		200,65	

14	14	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	0,36548	920,0		336,24		336,24		336,24	
15	15	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	0,09137	5 956,0 5 046,0	111,0 0,0	544,2 461,05	10,14 0,0	73,0		544,2	
16	16	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	0,18274	5 026,0 4 264,0	100,0 0,0	918,45 779,2	18,27 0,0	120,97		918,45	
17	17	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,36548	2 552,0 2 274,0	50,0 0,0	932,7 831,1	18,27 0,0	83,33		932,7	
18	18	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	0,09137	7 017,0		641,14		641,14		641,14	
19	19	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,18274	4 366,0		797,84		797,84		797,84	
20	20	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,36548	2 340,0		855,22		855,22		855,22	
21	21	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	0,18274	4 366,0		797,84		797,84		797,84	
22	22	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	0,36548	2 340,0		855,22		855,22		855,22	
23	23	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,09137	12 760,0 9 059,0	542,0 170,0	1 165,88 827,72	49,52 15,53	288,64		1 165,88	
24	24	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	0,09137	68 575,0		6 265,7		6 265,7		6 265,7	
25	25	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,000967	3 642 953,0 2 222 171,0	1 271 292,0 325 071,0	3 521,58 2 148,2	1 228,93 314,22	144,55		3 521,58	
26	26	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,027411	5 419,0		148,57		148,57		148,57	
27	27	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,036548	4 604,0		168,3		168,3		168,3	
28	28	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,047969	1 696,0		81,32		81,32		81,32	
29	29	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км	0,000064	6 601 463,0 1 312 213,0	70 837,0 637,0	422,22 83,97	4,48 0,0	333,77		422,22	
30	30	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,000048	3 472 132,0 1 168 330,0	62 340,0 290,0	166,57 56,01	3,02 0,0	107,54		166,57	
31	31	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	0,27411	5 694,0 4 638,0	89,0 29,0	1 560,78 1 271,32	24,4 7,95	265,06		1 560,78	
32	32	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,27411	27 902,0		7 648,22		7 648,22		7 648,22	
33	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,019736	51 310,0 5 500,0	2 655,0 525,0	1 012,65 108,55	52,35 10,32	851,66		1 012,65	
34	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,285074	708,0		201,84		201,84		201,84	
35	35	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000146	1 510 113,0		220,2		220,2		220,2	
36	36	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	0,09137	3 046,0 2 983,0	47,0 14,0	278,31 272,56	4,3 1,28	1,46		278,31	

37	37	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	0,09137	4 841,0		442,32		442,32		442,32	
38	38	6121-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,004503	2 221 085,0 1 049 615,0	1 071 810,0 266 546,0	10 000,9 4 726,11	4 825,98 1 200,14	448,72		10 000,9	
39	39	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,054822	17 486,0		958,65		958,65		958,65	
40	40	6121-0201-0144 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,000055	15 344 075,0 2 054 649,0	628 162,0 116 563,0	841,15 112,66	34,45 6,4	694,14		841,15	
41	41	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,109644	9 900,0		1 085,48		1 085,48		1 085,48	
42	42	6121-0201-0142 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,00011	10 599 505,0 1 599 979,0	488 951,0 90 307,0	1 162,14 175,43	53,54 9,87	933,16		1 162,14	
43	43	6121-0105-0410 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм/ФУТЛЯР/	км	0,001371	3 412 025,0 1 364 520,0	2 047 505,0 440 742,0	4 676,32 1 870,16	2 806,16 604,05			4 676,32	
44	44	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	1,384256	10 180,0		14 091,72		14 091,72		14 091,72	
45	45	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	1,37055	7 442,0		10 199,63		10 199,63		10 199,63	
46	46	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	13,071826	23,0 21,0	2,0 1,0	300,66 274,48	26,08 13,04			300,66	
47	47	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	13,071826	81,0		1 058,79		1 058,79		1 058,79	
			ИТОГО по смете Э12203: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]					197 633,89	40 385,33	76 999,93	0,0	197 633,89	
								80 248,45	9 160,55	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					197 633,89	40 385,33	76 999,93	0,0	197 633,89	
								80 248,45	9 160,55	0,0	0,0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	197633,89*8,2/100	16 205,98
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	197633,89+0+0+16205,98	**213 839,87**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	213839,87*5/100	10 691,99
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	213839,87*3/100	6 415,2
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**230 947,06**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	230947,06*1,075	**248 268,09**
	НДС (12%)	248268,09*12/100	29 792,17
	Итого с НДС	248268,09+29792,17	**278 060,26**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "StroyHOUSE-20"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ешбай К.А.
(должность, фамилия, имя, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЛК Шубар"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Казниязова Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам Директор Бейсенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Orkendeu Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аданов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:
ТОО "FD Group"

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "West stroi group"

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Турал-Снаб"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "T&S Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалкарова У.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Даулетов Т.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сарсенбаев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)