Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Корпорация Атамекен» г.Шымкент, ул.Малый Гульбах-2,**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Толтебаева М.Ш.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №38, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района" БИН 161040024744 Руководитель Омаркулов Талғат Асанұлы, Туркестанская область, Ордабасинский район, село Темирлановка, улица Кажымукан, 168.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «СтройHOUSE-20» БИН: 200 740 025 100
2. ТОО «Өркениет-К» БИН: 060 940 010 337
3. ТОО «Prom Service Construction» БИН: 050 440 015 893
4. ТОО «T&S Construction» БИН: 050 740 020 137
5. ТОО «Турал-Снаб» БИН: 161 140 009 125
6. ТОО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» БИН: 000 940 002 305

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «West stroi group»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района» _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод					
Расчетная производительность	куб/сут	24,0		24,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основные показатели

Таблица 1

Материал труб.	ГОСТ	Диаметр, мм	Протяженность, м	Глубина заложения, м
СИП	ГОСТ	25	5	1,2 м

Общая протяженность – 5,0 м

В соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 к грунтовым условиям основание под трубопроводы принято из привозного песка. На водопроводные сети установлены отключающей арматуры с выделением ремонтных участков.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2024г ;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2024г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :**« Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Кемелбек Токсанбай, дом №38, село Уялыжар, сельского округа Буржар, Ордабасинского района, Туркестанской области (газоснабжение)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Корпорация Атамекен»**

Толтебаев М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)