Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Жиенбай"

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания по адресу: ПДП жилой район «Б» в г. Уральск ЗКО

Форма 3

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат

от 08 июля 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор (д/с)	
	Номер	Дата
БИН 021140004953	84	19.06.2015 г
ИИК KZ438560000000267909	Дополнительное соглашение	
БИК KCJBKZKX	Номер	Дата
АО "БанкЦентрКредит" г. Уральск	1	05.10.2015 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графика 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетные месяц включительно	в отчетном месяце за (июль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополни-тельные затра-ты на приобре-тение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство	708 020 282	44 665 020	17 122 426	17 122 426	-	1 773 601	-	5 359 802	**50 024 822**

Сумма прописью всего: пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать две тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
Руководитель

_____ **Уксукбаев А.С.** 08.07.2016

Подрядчик: ТОО "Жиенбай"
Директор

_____ **Карагойшин А.А.** 08.07.2016

ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕНА
ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОТ «05» МАЯ 2012 Г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК- ГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗКО»
ПОДРЯДЧИК- ТОО «ЖИЕНБАЙ»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ПДП ЖИЛОЙ РАЙОН «Б» В Г. УРАЛЬСК ЗКО»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 ОТ 05.10.2015 Г. К ДОГОВОРУ № 84 ОТ 19.06.2015 Г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15 ОТ 08.07.2016 Г.

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ НА 1.01.2001Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ								
		ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ Л.16								
1	Е0109-44-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	-МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	0,87008	43336,18	9420,05	37706	8196	14229	88,33	77
				16557,75	1613,63	14407	1404	90	5,52	5
		Т								
2	Е0109-53-1	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ	0,25536	14806,01	1133,15	3781	289	3055	82,1	21
				12892,5	398,25	3292	102	90	1,95	-
		Т		172800	-	194476	-	-	-	-
3	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1,12544	-	-	-	-	-	-	-
		Т								
4	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	41,978912	21,8	0,05	915	2	220	0,03	1
				5,81	0,02	244	1	90	-	-
		М2								
5	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	41,978912	40,72	0,04	1709	2	314	0,04	2
				8,32	-	349	-	90	-	-
		М2								
6	Е0126-12-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	15,88	167,6	50,15	2661	796	1758	0,53	8
				92,03	18,68	1461	297	100	0,09	1
		М2								
7	С11031-589 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-50 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	0,4764	4916	-	2342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
8	Е0110-28-9	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ПЛИТАМ С ДВУХ СТОРОН	15,88	208,32	4,64	3308	74	3802	1,31	21
				197,78	1,76	3141	28	120	0,01	-
		М2								
9	С11021-116	-ПЛИТЫ OSB,ТОЛЩИНА 8 ММ	0,25408	45500	-	11561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
10	С11011-866 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,8 ММ	199,44	72	-	14360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
11	Е0110-18-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ДВЕРЕЙ	36	154,5	0,37	5562	13	6664	0,75	27
				154,13	0,14	5549	5	120	-	-
		ШТ								
12	С11011-788	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ С ЗАМКОМ	4	2980	-	11920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ		290301						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ		30042						
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								
13	С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ШКАФОВ СС	0,15	4250	-	638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
14	С12064-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ	51,68	12300	-	635664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
15	С12064-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ	17,78	16500	-	293370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
16	С11011-1345 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ ПРОЗРАЧНОЕ, 4 ММ	2,3518962	1090	-	2564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
17	С11011-814	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ	3	5500	-	16500	-	-	-	-

	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ		-	-	-	-	-	-	-
18 С12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ ШТ	3,2	13000 -	- -	41600 -	- -	- -	- -	- -
19 С12062-20	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ВНУТРЕННИЕ М2	40	5960 -	- -	238400 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ		1228736						
	РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
20 Е0115-35-1	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ М2	285,55	326,29 319,5	2,21 0,83	93172 91233	631 237	96044 105	1,76 -	503 1
21 С11011-5516 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ М2	285,55	655 -	- -	187035 -	- -	- -	- -	- -
22 Е0115-152-1	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ М2	584,24	17,43 13,73	0,12 0,05	10182 8022	70 29	8453 105	0,09 -	54 -
23 Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	-ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ М2	196,26	1028,3 254,97	4,62 3,14	201814 50040	907 616	52683 104	1,52 0,02	298 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ		492203 157180						
	РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
	ВХОДЫ В ПОДВАЛ И ОГРАЖДЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ (Л.10,11,13)								
	ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ ПС8-ПС9 (Л.3)								
24 С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДГ 18-7 ВНУТРЕННИЕ М2	2,59	4250 -	- -	11008 -	- -	- -	- -	- -
	РЕШЕТКИ (Л.7,8)								
25 Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВХОДОВ В ПОДВАЛ ПО Ж/БЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	0,91452	14215,47 5544	5475,87 1552,87	13000 5070	5008 1420	5841 90	15,89 2,73	29 5
26 С12021-267	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВХОДОВ В ПОДВАЛ И ОГРАЖДЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ Т	0,91452	133700 -	- -	122271 -	- -	- -	- -	- -
27 Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	102,069147	21,8 5,81	0,05 0,02	2225 593	5 2	536 90	0,03 -	3 -
28 Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА М2	102,069147	40,72 8,32	0,04 -	4156 849	4 -	764 90	0,04 -	4 -
29 Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ М2	13,5653	466,75 153,23	1,24 0,47	6332 2079	17 6	2481 119	0,97 -	13 -
30 Е0109-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА М2	55,2	112,45 51,08	34,24 8,45	6207 2820	1890 466	2957 90	0,32 0,03	17 2
31 С11011-434	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ М2	55,2	1190 -	- -	65688 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ		230888 12579						
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (Л.35-37)								
32 С12061-192 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ДВУПОЛЬНЫЕ М2	44,1	12700 -	- -	560070 -	- -	- -	- -	- -
	ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ ПС1-ПС7 (Л.58)								
33 С11011-593	-ЛАМИНИРОВАННАЯ ДСП М2	39,92	1080 -	- -	43114 -	- -	- -	- -	- -
34 С12062-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДГ 18-7 ВНУТРЕННИЕ М2	31,08	4250 -	- -	132090 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ		735274						
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
35 Е0112-1-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ М2	492,9	563,8 35,1	27,39 10,26	277897 17301	13501 5057	26606 119	0,1 0,03	201 52

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ			277897				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			26606				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
36	E0111-4-5 -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	ТИП 2 М2	160,25	121,68	9,38	19499	1503	10317	0,24
				48,83	3,51	7825	562	123	0,02
37	E0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ М2	160,25	1041,83	15,2	166953	2436	35611	1,07
				173,3	7,37	27771	1181	123	0,04
38	E0111-39-4 -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	М ТИП 3	318,63	139,66	0,32	44500	102	16359	0,24
				41,63	0,11	13265	35	123	-
39	E0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ М2	975,86	1785,41	15,2	1742310	14833	216860	0,61
				173,3	7,37	169117	7192	123	0,02
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ			1973262				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			279147				
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ							
40	C12062-2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8 ВНУТРЕННИЕ	М2	60,48	4250	-	257040	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
41	C12062-3 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9 ВНУТРЕННИЕ	М2	241,92	4010	-	970099	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
42	C12062-3 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10 ВНУТРЕННИЕ	М2	10,5	4010	-	42105	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
43	C12062-4 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12 ВНУТРЕННИЕ	М2	37,8	3760	-	142128	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
44	C12062-14 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13 ВНУТРЕННИЕ	М2	27,3	3900	-	106470	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
45	C12062-5 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13 ВНУТРЕННИЕ	М2	8,19	3540	-	28993	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
46	C12062-6 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 24-15П ВНУТРЕННИЕ	М2	108	3760	-	406080	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
47	C12063-18 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 24-15	М2	28,8	5380	-	154944	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
48	C12022-2 -ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДСН 21-9 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	М2	3	37400	-	112200	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
49	C12022-2 -ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДСН 21-10 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	ШТ	1	37400	-	37400	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
50	C12022-2 -ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДСН 21-12 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	ШТ	1	37400	-	37400	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
51	C12022-2 -ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДСВ 21-9 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	ШТ	4	37400	-	149600	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
52	C12022-2 -ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДСВ 21-10 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	ШТ	3	37400	-	112200	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
53	C12022-2 -ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДСВ 21-12 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	ШТ	2	37400	-	74800	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
54	C11011-815 -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ	ШТ	249	844	-	210156	-	-	-

	ЛАТУНИ									
				-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-790 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	ШТ	249	1960	-	488040	-	-	-	-
56	С11011-1345-СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ ПРОЗРАЧНОЕ, 4 ММ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОМПЛЕКТ	32,9466656	-	-	-	-	-	-	-
				1090	-	35912	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
57	С12061-194 -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА ДО 250 ММ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		340,38	2030	-	690971	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ 4056538

РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

58	Е0115-35-1 -УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ	М2	2269,02	326,29	2,21	740359	5015	763177	0,95	4359
				319,5	0,83	724952	1883	105	-	7
59	Е0115-152-1-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2	82,91	17,43	0,12	1445	10	1200	0,09	8
				13,73	0,05	1138	4	105	-	-
	ОТДЕЛКА ФАСАДА									
60	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	115,306708	21,8	0,05	2513	6	605	0,03	3
				5,81	0,02	670	2	90	-	-
61	Е0113-26-6 К=2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	115,306708	40,72	0,04	4695	5	863	0,04	5
				8,32	-	959	-	90	-	-
62	Е0115-14-2 -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	М2	245,87	597,67	2,56	146949	629	121071	2,7	664
				468	0,97	115067	238	105	-	1
63	Е0115-38-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 -ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ (ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА IВ,IIВ-1910.57)	М2	509	1711,91	3,99	871362	2031	250320	0,5	1869
				467,15	1,22	237779	621	105	-	2
64	Е0134-63-1 -УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ И ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	139,82	591,35	87,48	82682	12231	77801	2,65	371
				472,5	33,35	66065	4663	110	0,16	23
65	С12031-106 -ФАСАДНЫЙ АЛЮМИНИЙ	М2	139,82	622	-	86968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ОБЛИЦОВКИ КОЛОНН ГЛАВНОГО ВХОДА (Л.51)									
66	С143011-18 -ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 20 ММ	М2	2,88	10100	-	29088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143011-20 -ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ	М2	2,24	11200	-	25088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	УТЕПЛЕНИЕ ПО НАРУЖНЫМ СТЕНАМ (Л.15)									
68	Е0126-12-2 -ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ	М2	230	167,6	50,15	38548	11535	25463	0,05	127
				92,03	18,68	21167	4296	100	0,01	18
69	Е0112-15-3 -УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2	230	12,58	0,99	2893	228	3276	0,01	15
				11,59	0,38	2666	87	119	-	1
	УЗЛЫ ОБЛИЦОВКИ КОЗЫРЬКОВ(Л.50)									
70	Е0112-13-3 -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2	5,8	189,45	4,72	1099	27	501	0,4	2
				70,88	1,78	411	10	119	0,01	-
71	Е0112-17-1 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (55ММ)	М2	29,4	178,03	15,94	5234	469	1421	0,24	7
				34,65	5,96	1019	175	119	0,03	1
72	Е0112-17-2 К=40 -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК	М2	29,4	282,14	5,6	8295	165	224	0,04	1
				4,4	2	129	59	119	0,01	-
73	Е0106-11-10-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1Т	0,04233	5239,08	327,33	222	14	90	11,6	-
				1890	123,75	80	5	105	0,6	-
74	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	Т	0,04233	41200	-	1744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	М2	40	382,58	18,33	15303	733	1494	0,14	6
				24,53	6,86	981	274	119	0,03	1

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
76	Е0107-20-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,02105	13010,1	1826,1	274	38	259	42,7	1
		Т		8100	690,75	171	15	140	3,37	-
77	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ А-III, D 12 ММ	0,00257	52400	-	135	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
78	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ А-III, D 8 ММ	0,00189	53600	-	101	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
79	С11011-899 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПРОКАТ УГЛОВОЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ	0,01659	59200	-	982	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	0,9262	21,8	0,05	20	-	5	0,03	-
		М2		5,81	0,02	5	-	90	-	-
81	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,9262	40,72	0,04	38	-	7	0,04	-
		М2		8,32	-	8	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ 2066037
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ 1246915

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО ПОДИУМОВ (Л.27)

82	Е0107-20-3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	4,57248	175710,1	1826,1	803431	8350	56274	42,7	195
		Т		8100	690,75	37037	3158	140	3,37	15
83	С11011-2159 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЕВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ 6Х40 ММ	674	1,42	-	957	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
84	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	4,57248	40200	-	183814	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-

ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЦЫ (Л.39,40,41)

85	С12022-11	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	131,95	6250	-	824688	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
86	С12021-267	-ОГРАЖДЕНИЕ	0,45636	133700	-	61015	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
87	С11041-84	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 20Х3 ММ	0,0777	47200	-	3667	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-

КРЫЛЬЦА К-1,К-2 (Л.61)

88	С12022-11	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15,43	6250	-	96438	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
89	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0026	55620	-	145	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
90	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССАА-III, D 12 ММ	0,89475	52400	-	46885	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
91	С11011-899 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПРОКАТ УГЛОВОЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ	0,32754	59200	-	19390	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
92	СПРАЙС-ЛИСТ	-ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ СПЛИТТЕРНАЯ	389	64,48	-	25082	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ 2065512
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ 56274

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

93	Е0116-10-9	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ДИАМ. 250 ММ	3,4	525,86	70,85	1788	241	1643	1,98	7

94	С130806-108 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 273Х8 ММ	М	3,4	351 3881 -	26,53 - -	1193 13195 -	90 - -	128 - -	0,13 - -	- - -
95	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	М	3,4	244,98 146,93	0,28 0,11	833 500	1 -	640 128	0,84 -	3 -
96	Е0122-48-1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА	М	1	4618,68 1320,75	559,8 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
97	Е0116-5-2	-ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	ФУТЛЯР	79,6	190,68 144	10,58 3,96	15178 11462	842 315	15075 128	0,77 0,02	61 2
98	С130801-96	-УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ, D-100 ММ	М	82,834	1030 -	- -	85319 -	- -	- -	- -	- -
99	Е0116-5-1	-ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	12	781,79 130,5	7,07 2,66	9382 1566	85 32	2045 128	0,7 0,01	8 -
100	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	М	62	620,54 106,2	0,64 0,25	38473 6584	40 16	8448 128	0,58 -	36 -
101	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	М	222	748,88 102,38	1,43 0,54	166251 22728	317 120	29246 128	0,56 -	124 1
102	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	М	52,7	200 -	- -	10540 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0115-179-6	-ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСС ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	КГ	32	89,06 82,8	- -	2850 2650	- -	2782 105	0,52 -	17 -
104	Е0126-11-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 133 ММ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.50ММ	М2	65	142,47 79,88	33,05 12,38	9260 5192	2148 805	5997 100	0,44 0,06	29 4
105	С11031-165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URSA, МАРКА М 25Ф-50	М3	1,14	6240 -	- -	7114 -	- -	- -	- -	- -
106	С130810-183	-РЕВИЗИИ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ	ШТ	20	523 -	- -	10460 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ 375262
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ 67605

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-8
НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

107	СПРАЙС-ЛИСТ-ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ТИПА ЯРП-311-32	ШТ	3	2557,35 -	- -	7672 -	- -	- -	- -	- -
108	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	ШТ	9	871 -	- -	7839 -	- -	- -	- -	- -
109	С151706-30	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ/ГОСТ 2239-79/, 25ВТ	ШТ	9	17 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
110	С151801-156	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ДВУХМЕСТНАЯ, ТИП 2РШ-К	ШТ	2	226 -	- -	452 -	- -	- -	- -	- -
111	СПРАЙС-ЛИСТ-КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ ТИПА КЗНА-16-10	ШТ	1	1268,87 -	- -	1269 -	- -	- -	- -	- -
112	СПРАЙС-ЛИСТ-ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ 200Х50Х3000 ТИПА FC5020	ШТ	90	450,02 -	- -	40502 -	- -	- -	- -	- -
113	СПРАЙС-ЛИСТ-ЛЕГКАЯ ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ DS34162	М	45	517,06 -	- -	23268 -	- -	- -	- -	- -
114	СПРАЙС-ЛИСТ-БОКОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ТИПА FC34247	ШТ	60	118 -	- -	7080 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ 88235

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-9
НА СИСТЕМА СВЯЗИ
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

115	СПРАЙС-ЛИСТ-КАБЕЛЬ КАТЕГОРИИ 6U/UTP,4 ПАРЫ С СЕПАРАТОРОМ,КОРОБКА 305М		20130	-41,9 -	- -	-843351 -	- -	- -	- -	- -
116	Ц0110-55-5	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	М	4500	-72,1	-	-324450	-	-246240	-0,08	-342

		М		-60,8	-	-273600	-	90	-	-
117	Ц0108-148-1-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	14335	27,7	2,1	397080	30104	275089	0,1	1434
		М		19,7	0,5	282400	7168	95	-	42
118	СПРАЙС-ЛИСТ-КАБЕЛЬ КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД LSZH 6 КАТ. UTP	14335	40,15	-	575544	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ -195177
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ 28849

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-10
НА ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

119	Ц0108-409-6-ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	1800	-48,7	-2,6	-87660	-4680	-49590	-0,09	-361
		М		-28,8	-0,2	-51840	-360	95	-	-2
120	Ц0108-148-1-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	1800	-27,7	-2,1	-49860	-3780	-34542	-0,1	-180
		М		-19,7	-0,5	-35460	-900	-95	-	-6
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
121	СПРАЙС-ЛИСТ-КАБЕЛЬ МАРКИ КПСВВ-2Х2Х0,75	0,4284	-45134,83	-	-19336	-	-	-	-
		КМ		-	-	-	-	-	-
122	СПРАЙС ЛИСТ -ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ ПВХ 20 ММ	3366	-10,47	-	-35255	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ТЕНГЕ -157208
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ -84132

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 527 760
ИТОГО	1 821 065
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 6%	15 348 825
ИТОГО ПО СМЕТЕ	920 929
ВРЕМЕННЫЕ ХЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%	16 269 754
ИТОГО	292 856
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9%	16 562 610
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%	327 940
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%	165 626
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	66 250
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К-2,55742	17 122 426
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	43 789 235
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	875 785
НДС (12%)	44 665 020
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	5 359 802
	50 024 822

СУММА ПРОПИСЬЮ ВСЕГО: ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЕНГЕ 00 ТИЫН

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗКО»

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ УКСУКБАЕВ А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ _____ ДАУТОВ П.Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ЖИЕНБАЙ»

ДИРЕКТОР _____ КАРАГОЙШИН А.А.