Генподрядчик: ТОО "СК-Максимум"
Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОНСЕВЕРВОДСТРОЙ"

Наименование объекта: Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	9457995	9457995	3650612	3650612					1134959
С НДС 12%	7396211	10592954							1134959

Генподрядчик: **Субподрядчик:**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Эталон Север Вод Строй»

Наименование объекта: Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2015 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	502	21,29	20,13	10688	10105	3033	0,01	4
		м3		1,16	5,07	583	2544	97	0,02	9
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	750	29,55	27,93	22162	20948	6293	0,01	8
		м3		1,62	7,03	1214	5274	97	0,02	18
3	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	40	346,73	--	13869	--	15672	2,25	90
		м3		346,73	--	13869	--	113	--	--
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	62	538,59	--	33392	--	37733	3,49	216
		м3		538,59	--	33392	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37	562,01	--	20794	--	23497	3,64	135
		м3		562,01	--	20794	--	113	--	--
6	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1728	480,08	7,84	829570	13553	76438	0,23	401
		м2		36,23	2,92	62597	5047	113	0,01	24
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	700	332,52	332,52	232763	232763	145718	--	--
		м3		--	214,61	--	150225	97	0,99	691
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	190	154,22	--	29301	--	33110	1,12	212
		м3		154,22	--	29301	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	172	24,78	5,19	4262	893	3267	0,12	21
		м3		19,58	--	3369	--	97	--	--

10	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов	973	7,85	7,85	7638	7638	2026	--	--
		м3		--	2,15	--	2089	97	0,01	7
11	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	973	3,78	3,78	3681	3681	976	--	--
		м3		--	1,03	--	1007	97	--	3
12	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180)кВт(л.с.)	5605	0,22	0,22	1226	1226	325	--	--
		м2		--	0,06	--	335	97	--	1
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,2995	1314,63	175,40	42462	5665	10181	1,17	38
		м3		176,73	65,72	5708	2123	130	0,32	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1251807	296471			1127
			Тенге			170828	168643			764
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1251807				
	Материалы -		Тенге			753420				
	Всего заработная плата -		Тенге				339471			
	Местные материалы -		Тенге			31088				
		Накладные расходы -	Тенге			358271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1706683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2070
		Сметная заработная плата -	Тенге				393212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1706683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2070
		Сметная заработная плата -	Тенге				393212			

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД

14	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,302	311562,93	198508,58	94092	59950	61795	661,25	200
		км		112743,13	44656,24	34048	13486	130	188,39	57
15	С130809-45	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500 мм	12	5060,00	--	60720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	881,00	--	881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	572,00	--	3432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

18	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	12	1110,64	153,60	13328	1843	12594	3,80	46
		фланец		799,54	7,76	9594	93	130	0,03	--
20	С130809-84	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	1	34100,00	--	34100	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	263,54	38,54	527	77	545	1,04	2
		фланец		207,00	2,59	414	5	130	0,01	--
22	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	1	3360,00	--	3360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	178,55	24,65	1071	148	1130	0,69	4
		фланец		144,90	--	869	--	130	--	--
24	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	3	2350,00	--	7050	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 40,50 мм	2	85,00	11,42	170	23	188	0,37	1
		фланец		72,45	--	145	--	130	--	--
26	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1360,00	--	1360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	344,84	259,48	7242	5449	4035	0,48	10
		шт		79,96	67,83	1679	1424	130	0,26	5
28	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	Втулка ПЕ100 SDR 26-500	12	5462,39	--	65549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	Втулка ПЕ100 SDR 26-160	1	1228,68	--	1229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	Втулка ПЕ100 SDR 26-110	6	555,26	--	3332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	Втулка ПЕ100 SDR 26-63	2	292,31	--	585	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ТОО	Отвод сварной-45 ПНД500	4	15069,33	--	60277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,348	215251,79	45223,54	290159	60961	91149	169,86	229
		т		34931,25	17082,68	47087	23027	130	83,43	112
34	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	505,44	382,30	505	382	283	0,70	1
		шт		117,74	99,90	118	100	130	0,38	--
35	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	Тройник ПНД110	1	1296,41	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			650925	128833			492
			Тенге			93955	38136			176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407095				
	Материалы -		Тенге			184306				
	Всего заработная плата -		Тенге				132092			
		Накладные расходы -	Тенге			171719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			613543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				157849			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			243830				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14630				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			258460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			872003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				157849			

РАЗДЕЛ 3.ПРОКЛАДКА В ФУТЛЯРЕ ДИАМ 800

36	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,081	497455,07	316531,28	40294	25639	26848	1056,85	86
		км		180192,93	74772,34	14596	6057	130	309,43	25
37	С130804-821 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 800х19,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	81,81	9701,00	--	793639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	81	805,47	1,77	65243	143	24648	1,29	104

		м		233,39	0,68	18905	55	130	--	--
39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
		футляр		1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			908978	27070			208
			Тенге			36538	6133			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115339				
	Материалы -		Тенге			51731				
	Всего заработная плата -		Тенге				42671			
		Накладные расходы -	Тенге			55472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				50992			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			793639				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			793639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			841257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1022317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				50992			

РАЗДЕЛ 4.ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА

40	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	47,0874	469,33	195,05	22099	9185	17470	1,78	84
		м3		274,28	4,68	12915	220	133	0,02	1
41	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	62,7832	76,77	58,94	4820	3701	2412	0,13	8
		м3		17,83	11,06	1119	695	133	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			26919	12885			92
			Тенге			14034	915			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26919				
	Всего заработная плата -		Тенге				14949			
		Накладные расходы -	Тенге			19882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				17931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				17931			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2838629**	**465260**			**1919**
			Тенге			**315355**	**213827**			**968**
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			**1801160**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**989456**				
	Местные материалы -		Тенге				**529183**			
		Накладные расходы -	Тенге			**31088**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**605345**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**303**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**90802**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**144390**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2550895**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**3190**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**619984**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1037469**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1037469**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**62248**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1099717**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**3650612**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**3190**
			Тенге				**619984**			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г				**3650612**				
		Временные здания и сооружения 1,2 %				**43807**				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%				**134107**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**36944**				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				**14778**				
		Итого				**3880248**				
		Итого в текущих ценах 2014 к=2,3897				**9272544**				
		Налоги, сборы и обязат. платежи 2%				**185451**				
		Итого				**9457995**				
		Налог на добавленную стоимость 12 %				**1134959**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**10592954**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: