Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Энергомера»
Договор: №03-3/256 от 04.07.2018 г.
Наименование строительство и его адрес: «Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения жилого массива «Авиатор» города Актобе»

А К Т № 02

приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		Сеть 10 кВ												
		РАЗДЕЛ 2. Материалы												
01	С151601-222	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	1,608	926300	-		1489490	-		-	-		-	-
		1000м		-	-		-	-		-	-		-	-
02	С151601-227	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСВ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,933	1756000	-		1638348	-		-	-		-	-
		1000м		-	-		-	-		-	-		-	-
03	С151610-12	-Муфта концевая 10кВтп-3-70/120-СЛ-М	6	7080	-		42480	-		-	-		-	-
		компл		-	-		-	-		-	-		-	-
04	С151610-22	-Муфта концевая 10кВтп-3-150/240-СЛ-М	4	11100	-		44400	-		-	-		-	-
		шт		-	-		-	-		-	-		-	-
05	С151610-36 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН	-Муфта соединительная 10СТп-3-150/240-СЛ-М	4	4760	-		19040	-		-	-		-	-
		комплект		-	-		-	-		-	-		-	-

	РК 8.02-06ОБ-2002								
06	С151610-35 -Муфта соединительная 10СТп-3-70/120-СЛ-М	5	3690	-	18450	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	комплект	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3252208
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	195133
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3447341

Сеть 0,4 кВ

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

07	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	62	1534,11	878,23	95155	54450	48999	3,06	190
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	опора	506,25	246,42	31388	15278	105	1,03	64
08	С143019-102-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	129	6975	-	899775	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	шт.	-	-	-	-	-	-	-
09	Е0133-107-1-Укладка плиты П-3и	138	459,29	301,79	63382	41647	34885	0,91	126
		шт	157,5	83,25	21735	11489	105	0,3	41
10	С143018-23 -Стоимость плиты П-3и	6,9	11408	-	78715	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	м3	-	-	-	-	-	-	-
11	С151607-48 -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,018	493900	-	8890	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-

12 Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	1,75265	102170	1870	179068	3277	14236	52	91
	т		8280	270,01	14512	473	95	1,57	3
13 Е0134-27-8	-Окраска металлоконструкций за 2 раза	1,75265	9562,3	3974,44	16759	6966	8163	22,93	40
	т		3660,75	1514,25	6416	2654	90	7,4	13
14 Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	60	330,1	24,1	19806	1446	6754	0,7	42
	шт		116	2,5	6960	150	95	0,01	1
15 Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный д-16мм	12	51,7	2,8	620	34	317	0,16	2
	м		27,5	0,3	330	4	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1362130
Накладные расходы -	Тенге	113354
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	88529
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1564013

КТПГ

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

16 прайслист	-Трансформаторная подстанция проходная КТПНП 160-10/0,4	2	1063103,78	-	2126208	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
17 Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
	шт		158	2,3	316	5	95	0,01	-
18 С151801-983 Изм. и доп. вып. 25	-Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	2	4526	-	9052	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
19 С12041-9 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь круглая д-16мм	0,0632	63560	-	4017	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
20 С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,063	46400	-	2923	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
21 С12041-132	-Лужение заземляющих устройств	0,1262	40200	-	5073	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2147607
Стоимость оборудования -	Тенге	2126208
Накладные расходы -	Тенге	305
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1302
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2149214

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

22	С143003-17 -Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,324	6944	-	9194	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
23	С143003-21 -Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,716	6554	-	17801	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26		-	-	-	-	-	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	26995
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1620
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	28615

Установка оборудования в существующей ТП-20

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

25	75-5-14 -Камера серии КСО 366.3Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм	1	141900	-	141900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	141900
Стоимость оборудования -	Тенге	141900
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	141900
ИТОГО (в т.ч. ст-ть оборудования-2268108 тг)	Тенге	7331083
ВЗиС (2,4%)	Тенге	121510
Прочие затраты	Тенге	214640
Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге	7667230
Итого в текущих ценах 2017г.с К=2,92774	Тенге	22447662
Итого в текущ.ценах 2017г.с К= 0,8499992716	Тенге	19080497

Налоги, сборы и другие обяз.платежи 2 %	Тенге	381610
Итого	Тенге	19462106
НДС	Тенге	2335453
ВСЕГО	Тенге	21797559

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:

ТОО «Энергомера»

Директор _____ Кульжанов Р.К.

Технический надзор:

ТОО "Нисан - Актобе"

Директор _____ Кистаубаева А.С.

Расценки по смете проверены