Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 15» июня 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Механизатор-К», г. Кызылорда, ул. Манап Кокенова 19**
наименование организации, юридический адрес
в лице_ **директора Те Ю.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Тепловые сети.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Коммунальное государственное "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда Еркебаев Б.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не имеется
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КызылордаЖобаКурылыс», рабочий проект том II**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Коммунальное государственное "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда 25.04.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба					
ст.219х6-1-ППУ-ПЭ	км	0,09	0,09	0,114	0,114
ст.159х4,5-1-ППУ-ПЭ	км	0,402	0,402	0,402	0,402
ст.133х4-1-ППУ-ПЭ	км	0,3213	0,3213	0,3213	0,3213
ст.108х4-1-ППУ-ПЭ	км	0,9218	0,9218	0,9218	0,9218
ст. 76х3-1-ППУ-ПЭ	км	0,645,2	0,645,2	0,645,2	0,645,2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Труба ст. 219х6-1-ППУ-ПЭ , ст. 159х4,5-1-ППУ-ПЭ,ст.133х4-1-ППУ-ПЭ, ст.108х4-1ППУ-ПЭ,ст. 76х3-1-ППУ-ПЭ, труба усиленная бандажами ст. 159х4,5 -1-ППУ-ПЭ-Б, ст. 133х4-1ППУ-ПЭ-Б, ст. 108х4-1 ППУ-ПЭ-Б, с. 76х3-1-ППУ-ПЭ-Б, Переход ст. 219-159-1-ППУ-ПЭ, ст. 159-1300-1-ППУ-ПЭ, ст. 108-76-1-ППУ-ПЭ, ст. 133-108-1-ППУ-ПЭ, неподвижная опора ст. 219-460х24-1-ППУ-ПЭ, ст. 159-400х20-1-ППУ-ПЭ, ст. 133-340х16х1хППУ-ПЭ, ст. 108-315х16-1-ППУ-ПЭ,с. 76-275х16-1ППУ-ПЭ, отвод ст. 133х4-90*-1ППУ-ПЭ, ст. 108х4-90*-1-ППУ-ПЭ, с. 76х3-90*-1-ППУ-ПЭ, элемент трубопровода с кабелем вывода ст. 159-1-ППУ-ПЭ, ст. 133-1-ППУ-ПЭ, концевой элемент трубопровода с кабелем вывода ст. 219-1-ППУ-ПЭ, ст. 108-1-ППУ-ПЭ, ст. 76х3-1-ППУ-ПЭ, ст. 76х3-1-ППУ-ПЭ-МЗИ, ст. 57 х 3-1 ППУ-ПАЭ-МЗИ, компенсатор сильфоновый осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ) PN25, DN-200, DN -150, DN-125, DN-100, DN-65. Доборный элемент ст. 219-1-ППУ-ПЭ, ст.133-1-ППУ-ПЭ, ст. 108-1-ППУ-ПЭ,ст. 76-1-ППУ-ПЭ, доборный элемент усиленной бандажом ст. 108-1-ППУ-ПЭ,ст. 76-1-ППУ-ПЭ, т ройник с шаровым краном воздушника ст. 159-32-1-ППУ-ПЭ, с. 133-4,5-2-ППУ-ПЭ, краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией ст. 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП с удлиненным штоком высотой до 1000мм по приварку PN-25, DN-125, ст. 108х4-1-ППУ-ПЭ-ПП с удлиненным штоком высотой до 1000мм по приварку PN-25, DN-100, Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией ст. 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП с удлиненным штоком высотой до 1000 мм по приварку PN-40, DN-50, ст. 108х4-1-ППУ-ПЭ-ПП с удлиненным штоком высотой до 1000 мм по приварку PN-25, DN-65, Тройниковой ответвление ст.219-133-1-ППУ-ПЭ, ст.133-57-1-ППУ-ПЭ, ст.159-133-1-ППУ-ПЭ, ст.108-57-1-ППУ-ПЭ, Тройниковой ответвление ст.108-57-1-ППУ-ПЭ, ст 133х4-1-108х4-1 ППУ ПЭ ст 108х4-1-76х3-1 ППУ ПЭ, Клапан обратный фланцевый 12ч21р (бр) PN16, DN-50

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального

испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 30 март 2020г._____;
месяц, год
окончание работ _12 июнь 2020г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_5_;
фактически, месяц: 2,5_

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
Директор Молдиманов Б.М. _____ **15.06.2020г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Тепловые сети**
наименование объекта (комплекса

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Механизатор-К» директор Те Ю.А. _____ **15.06.2020г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.