Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Энергомера»
Договор: №03-3/256 от 04.07.2018 г.
Наименование строительство и его адрес: «Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения жилого массива «Авиатор» города Актобе»

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11
		Сеть 10 кВ											
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж											
1	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг м	855	54,9	19,9		46940	17015		28591		0,19	162
				30,6	4,6		26163	3933		95		0,03	23
2	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м	1164	44	10,6		51216	12338		34612		0,18	210
				29	2,3		33756	2677		95		0,01	16
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	1615	36,7	27,8		59271	44897		24088		0,06	97
				8,8	6,9		14212	11143		95		0,04	65
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 до 2х кабелей м	760	11,2	7,9		8512	6004		3827		0,02	15
				3,3	2		2508	1520		95		0,01	9
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	1615	32,4	23,7		52326	38276		22247		0,06	97
				8,6	5,9		13889	9529		95		0,03	55

6	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 до 2х кабелей	м 760	18,8 4,5	14,2 3,5	14288 3420	10792 2660	5776 95	0,03 0,02	23 15
7	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	м 0,356	295740,38 27450	- -	105284 9772	- -	10749 110	175 -	62 -
8	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	кан.-км 356	60,4 38,7	15,6 3,8	21502 13777	5554 1353	14374 95	0,24 0,02	85 8
9	Ц0108-146-5-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м 88	113,2 40,5	42,7 9,3	9962 3564	3758 818	4163 95	0,25 0,05	22 5
10	Ц0108-146-7-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	м 78	167 64,1	71,5 15,6	13026 5000	5577 1217	5906 95	0,41 0,09	32 7
11	Ц0108-165-7-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	м 6	3372,6 1280	2056 457,01	20236 7680	12336 2742	9901 95	6 2,65	36 16
12	Ц0108-165-9-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт 4	4757,7 1764	2963 655	19031 7056	11852 2620	9192 95	9 3,8	36 15
13	Ц0108-167-8-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт 5	2177,1 1667	10,1 2,3	10886 8335	51 11	7929 95	9 0,01	45 -
14	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт 4	2900,2 2363	20,2 4,5	11601 9452	81 18	8996 95	12 0,03	48 -
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			444078				970
	Накладные расходы -		Тенге			190350				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38067				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			672495				

РАЗДЕЛ 3. Строительные работы

21	Е0101-39-3	-Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	1,615	173072,77	129872,77	279513	209745	102339	303	489
				43200	22127,4	69768	35736	97	93,66	151
		км								
22	Е0101-39-7 К-4	-Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м	1,615	-89162	-45962	-143997	-74229	-80071	-304	-491
				-43200	-7912,8	-69768	-12779	97	-8	-13
		км								
23	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	64,6	487	-	31460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143006-9 Изм. и доп. вып. 25	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	8,415	13821	-	116304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
25	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под муфту	39,42	46,51	44,35	1833	1748	734	0,02	1
				2,16	17,03	85	671	97	0,07	3
		м3								
26	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	39,42	167,18	-	6590	-	7447	1,21	48
				167,18	-	6590	-	113	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	291703
Накладные расходы -	Тенге	30449
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19329
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	341481

47

РАЗДЕЛ 4. Разрушение и восстановление асфальтового покрытия-25м2

27	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,25	408,11	169,61	3775	1569	2984	1,55	14
				238,5	4,07	2206	38	133	0,01	-
		м3								
28	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,65	27,1	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,65	76,6	-	1275	-	255	0,32	5
				15,32	-	255	-	100	-	-
		т								
30	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,5	625,46	68,13	1564	170	114	0,14	-
				21,38	12,76	53	32	133	0,04	-
		м3								

31	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 12см	25	186,77	34,29	4669	857	492	0,04	1
				6,01	8,79	150	220	133	0,03	1
		м2								
32	E0127-26-3	-На каждый 1см изменения толщины оснований из щебня фракции 20-40мм добавлять до толщины 22см	250	13,48	1,37	3370	342	167	-	-
				0,1	0,4	25	100	133	-	-
		м2								
33	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0125	40097,59	339,59	501	4	2	0,58	-
		т		-	140,94	-	2	133	0,58	-
34	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	25	574,47	15,35	14362	384	366	0,03	1
				5,94	5,06	149	127	133	0,02	-
		м2								
35	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см	50	68,91	-	3445	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	33413		22
Накладные расходы -	Тенге	4380		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2268		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	40061		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1,3,4	Тенге	1054037		

Сеть 0,4 кВ

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

1	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	52	1534,11	878,23	79774	45668	41096	3,06	159
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		опора	506,25	246,42	26325	12814	105	1,03	53

4	С143019-102-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	50	6975	-	857925	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
8	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	5,66	7259,41	4310,78	41088	24399	23264	16,1	91
			2745	1169,46	15537	6619	105	4,45	25
	1км								
37	Е0133-109-6-Перекидка 4х проводная	0,141	41504,56	31105,06	5852	4386	2305	51,1	7
			9157,5	6414,57	1291	904	105	22,72	3
	1км								
38	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,141	7259,41	4310,78	1024	608	580	16,1	2
			2745	1169,46	387	165	105	4,45	1
	1км								
40	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,275	7259,41	4310,78	1996	1185	1130	16,1	4
			2745	1169,46	755	322	105	4,45	1
	1км								
45	Ц0108-595-1-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	61	731	282	44591	17202	28442	2,3	140
			410	80,8	25010	4929	95	0,47	29
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	523076
Накладные расходы -	Тенге	96816
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37194
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	657086

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

48	Е0101-39-3 -Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,03	173072,77	129872,77	5192	3896	1901	303	9
			43200	22127,4	1296	664	97	93,66	3
	км								
49 К-5	Е0101-39-7 -Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубиной 0,6м	0,03	-111452,5	-57452,5	-3344	-1724	-1859	-380	-11
			-54000	-9891	-1620	-297	97	-40	-1
	км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1849
Накладные расходы -	Тенге	42
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	113
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2004
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1,2	Тенге	659090

КТПГ

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

1 Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	2	16463	10590	32926	21180	13296	27	54
				4680	2318,05	9360	4636	95	13,44	27
5 Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				116	2,5	928	20	95	0,01	-
6 Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50	61,9	3,3	3095	165	1111	0,14	7
				23	0,4	1150	20	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		38662
Накладные расходы -	Тенге		15308
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3238
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		57208

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

10 Е0101-39-3	-Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	км	0,044	173072,77	129872,77	7615	5714	2788	303	13
				43200	22127,4	1901	974	97	93,66	4
11 Е0101-39-7 К-5	-Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубиной 0,6м	км	0,044	-111452,5	-57452,5	-4904	-2528	-2727	-380	-17
				-54000	-9891	-2376	-435	97	-40	-2
12 Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты под фундаментные блоки	км	0,38	750,9	97,07	285	37	67	0,78	-
				112,5	36	43	14	118	0,18	-
13 Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	м3	4	431,64	243,37	1727	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
14 Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	4	947,37	598,4	3789	2394	2294	1,18	5
				195,53	214,16	782	857	140	0,91	4
17 Е0107-20-3	-Установка крепежных элементов	шт	0,00784	147939,1	1826,1	1160	14	96	42,7	-
				8100	690,75	64	5	140	3,37	-
18 Е0134-27-8	-Окраска крепежных элементов за 2 раза	т	0,00784	9562,3	3974,44	75	31	37	22,93	-
				3660,75	1514,25	29	12	90	7,4	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	9747

Накладные расходы -	Тенге	3630
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	802
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	14179
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1,2	Тенге	71387

Установка оборудования в существующей ТП-20

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1 Ц0108-84-1	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	1	4686	607	4686	607	3886	22	22
			3938	153	3938	153	95	0,89	1
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4686
Накладные расходы -	Тенге	3886
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	514
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	9087

РАЗДЕЛ 2. Демонтаж

3 Ц0108-84-1	-Демонтаж линейной ячейки	1	4686	607	4686	607	3886	22	22
			3938	153	3938	153	95	0,89	1
	шт								
4 С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,95	27,1	-	26	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
5 С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,95	76,6	-	73	-	15	0,32	-
			15,32	-	15	-	100	-	-
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4785
Накладные расходы -	Тенге	3901
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	521
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	9207
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1,2	Тенге	18294

Вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1 Е0101-24-2	-Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с.	92,5	9,24	9,24	855	855	269	-	-
			-	3	-	278	97	0,01	1

		м3							
2	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	92,5	56,25	52,36	5203	4843	2087	0,03	2
				3,89	19,37	360	1791	97	0,08	7
		м3								
3	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	170,2	76,6	-	13037	-	2607	0,32	55
				15,32	-	2607	-	100	-	-
		т								
4	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	92,5	3,07	2,66	284	246	118	-	-
				0,39	0,93	36	86	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	19380
Накладные расходы -	Тенге	5082
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1468
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	25929

Покрытие

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

Асфальтобетонное покрытие-142м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	142	33,43	29,06	4747	4127	2132	0,01	1
				1,03	10,26	146	1457	133	0,05	7
		м2								
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	14,2	625,46	68,13	8882	967	645	0,14	2
				21,38	12,76	304	181	133	0,04	1
		м3								
3	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 12см	142	186,77	34,29	26522	4869	2796	0,04	6
				6,01	8,79	853	1249	133	0,03	4
		м2								
4	Е0127-26-3	-На каждый 1см изменения толщины основания из щебня фракции 20-40мм добавлять до толщины 22см	1420	13,48	1,37	19144	1942	946	-	1
				0,1	0,4	142	569	133	-	2
		м2								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,071	40097,59	339,59	2847	24	13	0,58	-
		т		-	140,94	-	10	133	0,58	-
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	142	574,47	15,35	81574	2180	2077	0,03	5

	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	843	719	133	0,02	3
7 Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см	м2 284	68,91	-	19569	-	4	-	-
			0,01	-	3	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м2 Тенге			163285				
	Накладные расходы -	Тенге			8614				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10314				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182212	-	-		-

Ограждение

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1 У1-32-23	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	м 70	3262,65	178,99	228386	12529	18618	0,8	56
			132,17	57,81	9252	4047	140	0,28	20
2 У1-32-24	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	м 70	1180,78	2,07	82655	145	8823	0,81	57
			139,42	0,62	9759	43	90	-	-
3 У1-34-53	-Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций	м 2	10092,52	15,61	20185	31	2185	7	14
			1208,01	5,61	2416	11	90	0,02	-
4 У1-34-54	-Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5В, строительные работы	калитка 2	15024,96	-	30050	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	калитка Тенге			361275				
	Накладные расходы -	Тенге			29625				

7

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23454
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	414354
ИТОГО	Тенге	2425303
ВЗиС (2,4%)	Тенге	58207
Прочие затраты	Тенге	102817
Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге	2586328
Итого в текущих ценах 2017г.с К=2,92774	Тенге	7572095
Итого в текущ.ценах 2017г.с К= 0,8499992716	Тенге	6436275
Налоги, сборы и другие обяз.платежи 2 %	Тенге	128725
Итого	Тенге	6565000
НДС	Тенге	787800
ВСЕГО	Тенге	7352800,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ ***Алимбаев А.С.***

Подрядчик:

ТОО «Энергомера»

Директор _____ ***Кульжанов Р.К.***

Технический надзор:

ТОО "Нисан - Актобе"

Директор _____ ***Кистаубаева А.С.***

Рисунки по смете проверены