Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО	**106 230 356,16**	**65 000 000,00**	**58 035 714,29**							**6 964 285,71**	**65 000 000,00**
Удержание аванса 30%											
Итого затраты подрядчика	**106 230 356,16**	**65 000 000,00**	**58 035 714,29**							**6 964 285,71**	**65 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____ **Б.Т.Куралбаев**

Технадзор:
директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **М.И.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

АКТ №2
выполненных работ за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1 ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)												
		Земляные работы										
118	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		4869,6829	199,92	189,82	973556,75	924387,56	--	192390,65	1259223,20
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,77	49169,19	218040,05		93275,79	
119	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		150,60875	1872,02	--	281943,20	--	--	202999,10	523737,68
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	281943,20	--		38795,38	
120	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		16,64553	1560,02	--	25967,36	--	--	18696,50	48236,97
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	25967,36	--		3573,11	
121	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		888,7286	814,54	--	723901,44	--	--	521209,04	1344719,31
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	723901,44	--		99608,84	
122	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3846,5441	34,02	34,02	130864,28	130864,28	--	33438,75	177447,27
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	46442,71		13144,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3846,5441	16,80	16,80	64620,32	64620,32	--	16511,94	87622,85
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	22933,25		6490,58	
124	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3846,5441	151,99	72,61	584626,62	279287,95	--	311009,24	967286,73
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	305338,67	126618,61		71650,87	
125	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основанияпод трубопроводы	м3	285,01902	3298,67	154,91	940183,70	44152,30	616068,62	289547,55	1328109,75
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	279962,79	12509,48		98378,50	
126	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	285,01902	219,23	211,44	62485,58	60264,99	--	12918,98	81436,92
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	2220,58	15722,45		6032,36	
127	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт/	т	498,78329	176,00	--	87785,86	--		--	94808,73
		СП - 8%			--	--	--	--		7022,87	
128	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	3,75	558643,77	210657,16	2094914,14	789964,35	2919,79	1514893,79	3898592,56
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	1302030,00	228165,75		288784,63	
130	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3787,5	9908,00	--	37526550,00	--	37526550,00	--	40528674,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3002124,00	
134	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	1	2020,26	1316,39	2020,26	1316,39	--	1043,51	3308,87
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	703,87	350,18		245,10	
135	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Тройникнеравнопроходной ПЭ100 SDR11 DN 225/63	шт	9	63392,86	--	570535,71	--	570535,71	--	616178,57
		СП - 8%			--	--	--	--		45642,86	
136	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка	шт.	9	1370,93	894,00	12338,36	8046,01	--	6367,59	20202,42
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4292,35	2139,55		1496,48	
137	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90 ПЭ100 SDR11 DN 225 с ЗН	шт	9	78571,43	--	707142,86	--	707142,86	--	763714,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56571,43	
		Выход полиэтиленового газопровода Д225 из земли с использованием отводов с ЗН-8шт /Пр.лист.8353 05СБ/									
152	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,252	791,00	--	4154,33	--	4154,33	--	4486,68
		СП - 8%			--	--	--	--		332,35	
155	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Переходь ПЭ225/СТ219	шт	8	153571,43	--	1228571,43	--	1228571,43	--	1326857,14
		СП - 8%			--	--	--	--		98285,71	
157	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Муфта сзакладным нагревательным элементом Ду 225мм	шт	8	17500,00	--	140000,00	--	140000,00	--	151200,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11200,00	
159	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 90 электросварной ПЭ Ду 225мм с закладным нагревательным элементом	шт	8	78571,43	--	628571,43	--	628571,43	--	678857,14
		СП - 8%			--	--	--	--		50285,71	
201	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,75	26975,92	18615,82	101159,68	69809,31	--	33668,43	145614,36
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	31350,38	15411,33		10786,25	
202	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	3750	17,86	--	66964,29	--	66964,29	--	72321,43
		СП - 8%			--	--	--	--		5357,14	
203	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м д о 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3750	342,29	155,44	1283575,60	582907,13	183393,48	495701,91	1921619,72
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	517275,00	171199,88		142342,20	
204	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,75	90661,00	--	339978,75	--	339978,75	--	367177,05
		СП - 8%			--	--	--	--		27198,30	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 мм в ПЭ футляре 355х32,3 - 5шт/Пр.лист.8353.16 СБ/									
227	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Патрубок-накладка диам.355мм	шт	5	50892,86	--	254464,29	--	254464,29	--	274821,43
		СП - 8%			--	--	--	--		20357,14	
229	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	10	1116,07	--	11160,71	--	11160,71	--	12053,57
		СП - 8%			--	--	--	--		892,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	5	5535,71	--	27678,57	--	27678,57	--	29892,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2214,29	
243	С123-010502-0824 2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х 32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17,42	24634,00	--	429124,28	--	429124,28	--	463454,22
		СП - 8%			--	--	--	--		34329,94	
271	ЦЗ-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 225 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	312	3106,10	90,90	969103,04	28360,80	37190,24	551166,72	1641891,34
		НР - 61%; СП - 8%			2896,00	--	903552,00	--		121621,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50273942,84	2983981,39	42774468,77	4201563,70	58833548
							4427706,82	859533,24	--	4358040,52	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2693817,08				
	Материалы		Тенге				220583,72				
	Всего заработная плата		Тенге					1638788,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339978,75				
		Накладные расходы	Тенге				1080537,06				
		Сметная прибыль	Тенге				301948,33				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4076302,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1220
		Сметная заработная плата	Тенге					1638788,58			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6052172,15				
	Материалы		Тенге				618988,41				
	Всего заработная плата		Тенге					3648451,48			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66964,29				
	Транспортные расходы		Тенге				87785,86				
		Накладные расходы	Тенге				3121026,64				
		Сметная прибыль	Тенге				733855,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9907054,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3549
		Сметная заработная плата	Тенге					3648451,48			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41527953,61				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41527953,61				
		Сметная прибыль	Тенге				3322236,29				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44850189,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58833547,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4770
		Сметная заработная плата	Тенге					5287240,06			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								58833548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4427706,82				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2983981,39			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					859533,24			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42774468,77		
		- Перевозка грузов	Тенге				87785,86				
		- Накладные расходы	Тенге							4201563,70	
		- Сметная прибыль	Тенге							4358040,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**58833548**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**58 833 548**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**1 706 173**
		Итого:									**60 539 721**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**550 911**
		Итого									**61 090 632**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 221 813**
		Итого сметная стоимость									**62 312 445**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0348515									**64 484 127**
		Поправочный коэфициент к=0,9									**58 035 714,29**
		НДС 12%									**6 964 285,71**
		ИТОГО:									**65 000 000,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **С.А.Абишов**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____ **Б.Т.Куралбаев**

Подрядчик:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**

прораб

_____ **М.Альшеров**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

_____ **Цой В.Г.**