Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО	**171 230 356,16**	**130 000 000,00**	**58 035 714,29**							**6 964 285,71**	**65 000 000,00**
Удержание аванса 30%											
Итого затраты подрядчика	**171 230 356,16**	**130 000 000,00**	**58 035 714,29**							**6 964 285,71**	**65 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____**В.Т.Куралбаев**

Технадзор:
директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**М.И.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____**М.Муталиев**

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

АКТ №3

выполненных работ за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)										
		Земляные работы										
118	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		2488,36383	199,92	189,82	497478,67	472353,66	–	98309,88	643451,64
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,77	25125,01	111416,49		47663,08	
119	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		77,5534661	1872,02	–	145181,95	–	–	104531,00	269689,99
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	145181,95	–		19977,04	
120	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		8,571338	1560,02	–	13371,46	–	–	9627,45	24838,82
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	–	13371,46	–		1839,91	
121	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3 грунта		457,635979	814,54	–	372760,98	–	–	268387,91	692440,80
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	–	372760,98	–		51291,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1980,71376	34,02	34,02	67386,38	67386,38	–	17218,73	91373,51
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,07	–	23914,90		6768,41	
123	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1980,71376	16,80	16,80	33275,16	33275,16	–	8502,55	45119,92
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,96	–	11809,09		3342,22	
124	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1980,71376	151,99	72,61	301043,73	143814,67	–	160149,03	498088,18
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	157229,06	65200,15		36895,42	
125	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основанияпод трубопроводы	м3	146,765796	3298,67	154,91	484131,93	22735,49	317234,27	149097,68	683887,98
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	144162,17	6441,55		50658,37	
126	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	146,765796	219,23	211,44	32175,91	31032,45	–	6652,41	41934,59
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	1143,45	8096,01		3106,27	
127	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт/	т	256,840143	176,00	–	45203,87	–		–	48820,17
		СП - 8%			–	–	–	–		3616,31	
128	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	1,816	558643,77	210657,16	1014497,09	382553,40	1413,96	733612,57	1887958,43
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	630529,73	110493,07		139848,77	
129	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 м м.Укладка	км трубопровода	0,115	294571,09	80974,15	33875,68	9312,03	5,74	26859,64	65594,14
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	24557,90	2573,04		4858,83	
130	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1834,16	9908,00	–	18172857,28	–	18172857,28	–	19626685,86
		СП - 8%			–	–	–	–		1453828,58	
131	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	116,15	791,00	–	91874,65	–	91874,65	–	99224,62
		СП - 8%			–	–	–	–		7349,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка	шт.	20	1370,93	894,00	27418,58	17880,02	–	14150,19	44894,27
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	9538,56	4754,56		3325,50	
138	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 60 ПЭ100 SDR11 DN 225 с ЗН	шт	1	78571,43	–	78571,43	–	78571,43	–	84857,14
		СП - 8%			–	–	–	–		6285,71	
139	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 45 ПЭ100 SDR11 DN 225 с ЗН	шт	4	78571,43	–	314285,71	–	314285,71	–	339428,57
		СП - 8%			–	–	–	–		25142,86	
140	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 30 ПЭ100 SDR11 DN 225 с ЗН	шт	2	78571,43	–	157142,86	–	157142,86	–	169714,29
		СП - 8%			–	–	–	–		12571,43	
141	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 22 ПЭ100 SDR11 DN 225 с ЗН	шт	3	78571,43	–	235714,29	–	235714,29	–	254571,43
		СП - 8%			–	–	–	–		18857,14	
142	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 11 ПЭ100 SDR11 DN 225 с ЗН	шт	9	78571,43	–	707142,86	–	707142,86	–	763714,29
		СП - 8%			–	–	–	–		56571,43	
143	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90 ПЭ100 SDR11 DN 63 с ЗН	шт	1	4107,14	–	4107,14	–	4107,14	–	4435,71
		СП - 8%			–	–	–	–		328,57	
		Выход полиэтиленового газопровода Д225 из земли с использованием отводов с ЗН-8шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
151	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,0052	294571,09	80974,15	1531,77	421,07	0,26	1214,52	2966,00
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	1110,44	116,35		219,70	
154	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	8	1370,93	894,00	10967,43	7152,01	–	5660,08	17957,71
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3815,42	1901,82		1330,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт	8	1370,93	894,00	10967,43	7152,01	--	5660,08	17957,71
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3815,42	1901,82		1330,20	
158	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	8	1370,93	894,00	10967,43	7152,01	--	5660,08	17957,71
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3815,42	1901,82		1330,20	
		Выход полиэтиленового газопровода Д63 из земли с использованием отводов с ЗН-3шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
171	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,00195	294571,09	80974,15	574,41	157,90	0,10	455,45	1112,25
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	416,42	43,63		82,39	
172	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,9695	791,00	--	1557,87	--	1557,87	--	1682,50
		СП - 8%			--	--	--	--		124,63	
174	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	1370,93	894,00	4112,79	2682,00	--	2122,53	6734,14
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1430,78	713,18		498,83	
175	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	ПереходПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	3	11607,14	--	34821,43	--	34821,43	--	37607,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2785,71	
176	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	3	1370,93	894,00	4112,79	2682,00	--	2122,53	6734,14
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1430,78	713,18		498,83	
177	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	3	1607,14	--	4821,43	--	4821,43	--	5207,14
		СП - 8%			--	--	--	--		385,71	
178	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	3	1370,93	894,00	4112,79	2682,00	--	2122,53	6734,14
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1430,78	713,18		498,83	
179	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 90 электросварной ПЭ Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	3	4107,14	--	12321,43	--	12321,43	--	13307,14
		СП - 8%			--	--	--	--		985,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	ЦЗ-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,931	26975,92	18615,82	52090,49	35947,14	–	17337,00	74981,69
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	16143,35	7935,81		5554,20	
202	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	1931	17,86	–	34482,14	–	34482,14	–	37240,71
		СП - 8%			–	–	–	–		2758,57	
203	ЦЗ-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м д о 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2002	342,29	155,44	685258,23	311194,68	97907,67	264638,73	1025888,71
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	276155,88	91397,91		75991,76	
204	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,002	90661,00	–	181503,32	–	181503,32	–	196023,59
		СП - 8%			–	–	–	–		14520,27	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 мм в ПЭ футляре 355х32,3 - 5шт/Пр.лист 8353 16 СБ/									
226	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/патрубок-накладка/	шт.	5	1370,93	894,00	6854,65	4470,01	–	3537,55	11223,57
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2384,64	1188,64		831,38	
228	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	10	1370,93	894,00	13709,29	8940,01	–	7075,09	22447,14
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4769,28	2377,28		1662,75	
230	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	5	1370,93	894,00	6854,65	4470,01	–	3537,55	11223,57
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2384,64	1188,64		831,38	
238	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,1	3298,67	154,91	329,87	15,49	216,15	101,59	465,97
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	98,23	4,39		34,52	
239	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,363	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/355мм/	футляр	5	4503,50	1220,28	22517,51	6101,41	–	16364,60	41992,67
		НР - 99%; СП - 8%			3283,22	22,76	16416,09	113,80		3110,57	
240	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-20"	м	14,15	22,32	–	315,85	–	315,85	–	341,12
		СП - 8%			–	–	–	–		25,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	23,8141085	388,00	–	9239,87	–	9239,87	–	9979,06
		СП - 8%			–	–	–	–		739,19	
242	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 м м.Укладка/футляр/	км трубопровода	0,047	778594,76	294145,76	36593,95	13824,85	–	26510,98	68153,33
		НР - 99%; СП - 8%			484449,00	85312,12	22769,10	4009,67		5048,40	
243	С123-010502-0824 2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355x 32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,05	24634,00	–	740251,70	–	740251,70	–	799471,84
		СП - 8%			–	–	–	–		59220,14	
244	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	47	1860,76	11,58	87455,81	544,40	27973,40	58541,17	157676,73
		НР - 99%; СП - 8%			1254,00	4,14	58938,00	194,50		11679,76	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8 мм в ПЭ футляре 110x10 - 1шт/Пр.лист.8353.16СБ/									
249	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт	1	1370,93	894,00	1370,93	894,00	–	707,51	2244,71
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	476,93	237,73		166,28	
250	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Патрубок-накладка диам.110мм	шт	1	10267,86	–	10267,86	–	10267,86	–	11089,29
		СП - 8%			–	–	–	–		821,43	
251	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	2	1370,93	894,00	2741,86	1788,00	–	1415,02	4489,43
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	953,86	475,46		332,55	
252	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	2	1116,07	–	2232,14	–	2232,14	–	2410,71
		СП - 8%			–	–	–	–		178,57	
253	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт	1	1370,93	894,00	1370,93	894,00	–	707,51	2244,71
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	476,93	237,73		166,28	
254	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	1	5535,71	–	5535,71	–	5535,71	–	5978,57
		СП - 8%			–	–	–	–		442,86	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания		0,02	3298,67	154,91	65,97	3,10	43,23	20,32	93,19
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	19,65	0,88		6,90	
262	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр		1	1395,71	378,19	1395,71	378,19	–	1014,33	2602,85
		НР - 99%; СП - 8%				1017,53	7,05	1017,53	7,05		192,80	
263	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м		0,8	20,54	–	16,43	–	16,43	–	17,74
		СП - 8%				–	–	–	–		1,31	
264	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим	Герметик	кг		0,5837103	388,00	–	226,48	–	226,48	–	244,60
		СП - 8%				–	–	–	–		18,12	
265	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка/футляр/	км трубопровода		0,009	333907,60	102365,72	3005,17	921,29	0,90	2317,69	5748,68
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	2082,98	258,12		425,83	
266	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		9,09	2372,00	–	21561,48	–	21561,48	–	23286,40
		СП - 8%				–	–	–	–		1724,92	
267	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре		9	1220,36	7,34	10983,24	66,06	1391,79	9449,12	22066,95
		НР - 99%; СП - 8%				1058,38	2,13	9525,38	19,19		1634,59	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия-10м2										
269	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции		3	352,40	249,67	1057,20	749,02	–	501,36	1683,24
		НР - 108%; СП - 8%				102,73	52,02	308,18	156,05		124,68	
270	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов матери алов для строительства автомобильных дорог,добавл ена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 ма териала основания в плотном теле		3	2526,58	1052,44	7579,75	3157,31	4021,11	1164,59	9443,88
		НР - 108%; СП - 8%				133,78	225,67	401,33	677,00		699,55	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
271	ЦЗ-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 225 мм,толщина стенки до 24 мм Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык		161	3106,10	90,90	500082,02	14634,90	19191,12	284416,16	847258,03
		НР - 61%; СП - 8%				2896,00	–	466256,00	–		62759,85	
272	ЦЗ-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм Ультразвуковая дефектоскопия одн им преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык		10	637,17	20,20	6371,68	202,00	377,68	3533,12	10697,18
		НР - 61%; СП - 8%				579,20	–	5792,00	–		792,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25383688,45	1619620,13	21290628,73	2325007,80	29925391,96
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2428235,73	463183,69	–	2216695,70	
	Материалы		Тенге					1425305,74				
	Всего заработная плата		Тенге					117476,46				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						863680,95			
		Накладные расходы	Тенге					181503,32				
		Сметная прибыль	Тенге					569925,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					159618,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2154849,20				
		Сметная заработная плата	Тенге									643,70
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						863680,95			
	Материалы		Тенге					3363315,45				
	Всего заработная плата		Тенге					348285,89				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2027738,46			
	Местные материалы		Тенге					44280,77				
	Транспортные расходы		Тенге					4015,02				
		Накладные расходы	Тенге					45203,87				
		Сметная прибыль	Тенге					1755082,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					409471,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5527870,11				
		Сметная заработная плата	Тенге									1953,49
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						2027738,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20595067,27				
		Сметная прибыль	Тенге					20595067,27				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1647605,38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22242672,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29925391,96				
		Сметная заработная плата	Тенге									2597,20
						Локальная смета №2-2			2891419,41			
						РАЗДЕЛ 2 ГАЗОПРОВОД Среднего ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)						
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		5673,433	199,92	189,82	1134244,07	1076959,42	–	224145,08	1467060,29
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,77	57284,65	254027,96		108671,13	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		175,467	1872,02	--	328478,44	--	--	236504,47	610181,54
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	328478,44	--		45198,63	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		199	1560,02	--	310443,98	--	--	223519,67	576680,74
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	310443,98	--		42717,09	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1164,9	814,54	--	948852,99	--	--	683174,15	1762589,31
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	948852,99	--		130562,17	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4310,5	34,02	34,02	146648,64	146648,64	--	37472,01	198850,30
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	52044,46		14729,65	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		4310,5	16,80	16,80	72414,59	72414,59	--	18503,55	98191,59
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	25699,37		7273,45	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4310,5	151,99	72,61	655142,12	312974,63	--	348522,03	1083957,28
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	342167,49	141890,88		80293,13	
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта		373,5	219,23	211,44	81883,53	78973,59	--	16929,54	106718,11
		НР - 72%; СП - 8%				7,79	55,16	2909,94	20603,31		7905,04	
9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт/	т		553,625	176,00	--	115038,00	--		--	124241,04
		СП - 8%				--	--	--	--		9203,04	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		373,5	3298,67	154,91	1232053,25	57858,89	807320,25	379434,35	1740406,61
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	366874,11	16392,92		128919,01	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода		3,855	294571,09	80974,15	1135571,55	312155,35	192,52	900381,85	2198829,67
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	823223,69	86252,93		162876,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	1,06	333907,60	102365,72	353942,06	108507,66	105,87	272971,92	677067,10
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	245328,52	30400,69		50153,12	
13	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3893,55	791,00	–	3079798,00	–	3079798,00	–	3326181,89
		СП - 8%			–	–	–	–		246383,84	
14	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1070,6	1599,00	–	1711889,40	–	1711889,40	–	1848840,55
		СП - 8%			–	–	–	–		136951,15	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые отводы,колени,патрубки,переходы Установка	шт	49	1370,93	894,00	67175,52	43806,05	–	34667,96	109990,96
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	23369,47	11648,67		8147,48	
17	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 90 ПЭ100 SDR11 DN 90 с ЗН	шт	6	9107,14	–	54642,86	–	54642,86	–	59014,29
		СП - 8%			–	–	–	–		4371,43	
18	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 90 ПЭ100 SDR11 DN 63 с ЗН	шт	11	4107,14	–	45178,57	–	45178,57	–	48792,86
		СП - 8%			–	–	–	–		3614,29	
19	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 60 ПЭ100 SDR11 DN 63 с ЗН	шт	4	4107,14	–	16428,57	–	16428,57	–	17742,86
		СП - 8%			–	–	–	–		1314,29	
20	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 45 ПЭ100 SDR11 DN 63 с ЗН	шт	5	4107,14	–	20535,71	–	20535,71	–	22178,57
		СП - 8%			–	–	–	–		1642,86	
21	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 30 ПЭ100 SDR11 DN 63 с ЗН	шт	23	4107,14	–	94464,29	–	94464,29	–	102021,43
		СП - 8%			–	–	–	–		7557,14	
22	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые тройники.Установка	шт.	74	2020,26	1316,39	149499,46	97412,93	–	77219,56	244856,54
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	52086,53	25913,02		18137,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Тройникравнопроходной ПЭ100 SDR11 DN 90	шт	3	8303,57	--	24910,71	--	24910,71	--	26903,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1992,86	
24	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Тройникнеравнопроходной ПЭ100 SDR11 DN 90/63	шт	23	6964,29	--	160178,57	--	160178,57	--	172992,86
		СП - 8%			--	--	--	--		12814,29	
25	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Тройникравнопроходной ПЭ100 SDR11 DN 63	шт	48	6160,71	--	295714,29	--	295714,29	--	319371,43
		СП - 8%			--	--	--	--		23657,14	
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1370,93	894,00	4112,79	2682,00	--	2122,53	6734,14
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1430,78	713,18		498,83	
27	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	ПереходПЭ100 SDR11 DN 90/63 с ЗН	шт	3	3125,00	--	9375,00	--	9375,00	--	10125,00
		СП - 8%			--	--	--	--		750,00	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5483,72	3576,00	--	2830,04	8978,85
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1907,71	950,91		665,10	
29	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	ЗаглушкаПЭ100 SDR11 DN 63 с ЗН	шт	4	1339,29	--	5357,14	--	5357,14	--	5785,71
		СП - 8%			--	--	--	--		428,57	
		Подземный ПЭ шаровой кран под ковер Д63-11шт/Пр.лист.8353.09СБ/									
30	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка подушек ОПТ-4,6	м3 сборных конструкций	1,001	11559,55	2739,92	11571,11	2742,66	4918,45	5582,48	18525,87
		НР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	3910,00	820,92		1372,29	
31	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4,6	м3	1,001	33929,00	--	33962,93	--	33962,93	--	36679,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2717,03	
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовогокрана	шт.	11	1370,93	894,00	15080,22	9834,01	--	7782,60	24691,85
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	5246,21	2615,01		1829,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	11	47321,43	–	520535,71	–	520535,71	–	562178,57
		СП - 8%			–	–	–	–		41642,86	
35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы/телескопическая штанга/ Установка	шт	11	1370,93	894,00	15080,22	9834,01	–	7782,60	24691,85
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	5246,21	2615,01		1829,03	
36	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	11	22321,43	–	245535,71	–	245535,71	–	265178,57
		СП - 8%			–	–	–	–		19642,86	
37	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/муфта полиэтиленовая сЗН/	шт	22	1370,93	894,00	30160,44	19668,02	–	15565,21	49383,70
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	10492,42	5230,02		3658,05	
38	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	22	1607,14	–	35357,14	–	35357,14	–	38185,71
		СП - 8%			–	–	–	–		2828,57	
44	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	44	3298,67	154,91	145141,48	6816,04	95106,00	44699,09	205027,82
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	43219,44	1931,16		15187,25	
		Выход полиэтиленового газопровода Д63 из земли с использованием отводов с ЗН-82шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
72	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,026	294571,09	80974,15	7658,85	2105,33	1,30	6072,61	14829,98
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	5552,22	581,73		1098,52	
73	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,26	791,00	–	20771,66	–	20771,66	–	22433,39
		СП - 8%			–	–	–	–		1661,73	
75	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт	40	1370,93	894,00	54837,16	35760,04	–	28300,38	89788,54
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	19077,12	9509,12		6651,00	
76	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	ПереходПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	40	11607,14	–	464285,71	–	464285,71	–	501428,57
		СП - 8%			–	–	–	–		37142,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт	40	1370,93	894,00	54837,16	35760,04	–	28300,38	89788,54
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	19077,12	9509,12		6651,00	
78	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	40	1607,14	–	64285,71	–	64285,71	–	69428,57
		СП - 8%			–	–	–	–		5142,86	
79	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/отвод/	шт	40	1370,93	894,00	54837,16	35760,04	–	28300,38	89788,54
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	19077,12	9509,12		6651,00	
80	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90электросварной ПЭ Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	40	4107,14	–	164285,71	–	164285,71	–	177428,57
		СП - 8%			–	–	–	–		13142,86	
103	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	4,915	26975,92	18615,82	132586,63	91496,74	–	44128,09	190851,89
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	41089,89	20199,12		14137,18	
104	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"	Лента сиситнальная "Газ"	м	4915	17,86	–	87767,86	–	87767,86	–	94789,29
		СП - 8%			–	–	–	–		7021,43	
105	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м д о 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м к абеля	5025	342,29	155,44	1719991,31	781095,55	245747,26	664240,56	2574970,42
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	693148,50	229407,83		190738,55	
106	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,025	90661,00	–	455571,53	–	455571,53	–	492017,25
		СП - 8%			–	–	–	–		36445,72	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7мм - 18шт в т.ч.8шт методом ГНБ/Пр.лист.8353.16СБ/									
110	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	18	1370,93	894,00	24676,72	16092,02	–	12735,17	40404,84
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	8584,70	4279,10		2992,95	
111	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам 140мм	шт	18	11964,29	–	215357,14	–	215357,14	–	232585,71
		СП - 8%			–	–	–	–		17228,57	
112	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	36	1370,93	894,00	49353,44	32184,04	–	25470,34	80809,69

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	17169,41	8558,21		5985,90	
113	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		36	1116,07	–	40178,57	–	40178,57	–	43392,86
		СП - 8%				–	–	–	–		3214,29	
114	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		18	1370,93	894,00	24676,72	16092,02	–	12735,17	40404,84
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	8584,70	4279,10		2992,95	
115	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ 32	шт		18	5535,71	–	99642,86	–	99642,86	–	107614,29
		СП - 8%				–	–	–	–		7971,43	
122	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		0,36	3298,67	154,91	1187,52	55,77	778,14	365,72	1677,50
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	353,61	15,80		124,26	
123	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1433	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/140х12,7мм/	футляр		18	1777,83	481,73	32000,91	8671,07	–	23256,66	59678,18
		НР - 99%; СП - 8%				1296,10	8,98	23329,85	161,73		4420,61	
124	Прайс-лист стр.8	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м		14,4	20,54	–	295,71	–	295,71	–	319,37
		СП - 8%				–	–	–	–		23,66	
125	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Герметик	кг		12,801339	388,00	–	4966,92	–	4966,92	–	5364,27
		СП - 8%				–	–	–	–		397,35	
126	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка/футляр/	км трубопровода		0,106	434469,60	144638,72	46053,78	15331,70	10,59	34711,98	87227,02
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	30711,49	4351,12		6461,26	
127	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		107,06	3822,00	–	409183,32	–	409183,32	–	441917,99
		СП - 8%				–	–	–	–		32734,67	
128	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 75 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре		106	1220,36	7,34	129358,12	778,02	16392,24	111289,69	259899,63
		НР - 99%; СП - 8%				1058,38	2,13	112187,86	225,97		19251,82	
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2 мм в футляре 140х12,7 - 8шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального направ ленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	75	2801,94	2226,71	210145,28	167003,48	419,92	89409,60	323519,27
		НР - 99%; СП - 8%			569,63	634,54	42721,88	47590,85		23964,39	
131	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	76,5	3822,00	--	292383,00	--	292383,00	--	315773,64
		СП - 8%			--	--	--	--		23390,64	
132	Е11-250110-0101 1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 90 мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	75	7746,96	6182,37	581021,85	463677,67	27609,68	177949,70	819689,28
		НР - 91%; СП - 8%			1196,46	1410,86	89734,50	105814,62		60717,72	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм - 35шт в т.ч.1шт методом ГНБ/Пр.лист.8353.16СБ/									
137	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт	34	1370,93	894,00	46611,59	30396,03	--	24055,32	76320,26
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	16215,55	8082,75		5653,35	
138	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	34	10267,86	--	349107,14	--	349107,14	--	377035,71
		СП - 8%			--	--	--	--		27928,57	
139	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	68	1370,93	894,00	93223,17	60792,07	--	48110,64	152640,52
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	32431,10	16165,50		11306,71	
140	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	68	1116,07	--	75892,86	--	75892,86	--	81964,29
		СП - 8%			--	--	--	--		6071,43	
141	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	34	1370,93	894,00	46611,59	30396,03	--	24055,32	76320,26
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	16215,55	8082,75		5653,35	
142	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ 32	шт	34	5535,71	--	188214,29	--	188214,29	--	203271,43
		СП - 8%			--	--	--	--		15057,14	
149	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,68	3298,67	154,91	2243,10	105,34	1469,82	690,80	3168,61
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	667,94	29,85		234,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110х10мм/	футляр	34	1395,71	378,19	47454,25	12858,35	–	34487,37	88496,95
		НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	34595,90	239,83		6555,33	
151	Прайс-лист стр 8	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	27,2	20,54	–	558,57	–	558,57	–	603,26
		СП - 8%			–	–	–	–		44,69	
152	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Герметик	кг	19,8461502	388,00	–	7700,31	–	7700,31	–	8316,33
		СП - 8%			–	–	–	–		616,02	
153	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка/футляр/	км трубопровода	0,317	333907,60	102365,72	105848,71	32449,93	31,66	81634,06	202481,39
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	73367,11	9091,53		14998,62	
154	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	320,17	2372,00	–	759443,24	–	759443,24	–	820198,70
		СП - 8%			–	–	–	–		60755,46	
155	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	317	1220,36	7,34	386854,00	2326,72	49022,09	332819,16	777247,01
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	335505,19	675,78		57573,85	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия-102м2									
161	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	30,6	352,40	249,67	10783,40	7639,98	–	5113,91	17169,09
		НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	3143,42	1591,68		1271,78	
162	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	28,147	2526,58	1052,44	71115,70	29622,91	37727,39	10926,56	88605,65
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	3765,39	6351,80		6563,38	
163	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 90 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одн им преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	89	796,47	24,24	70886,08	2157,36	4292,72	39305,96	119007,40
		НР - 61%; СП - 8%			724,00	–	64436,00	–		8815,36	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия од ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык		325	637,17	20,20	207079,48	6565,00	12274,48	114826,40	347658,35
		НР - 61%; СП - 8%				579,20	–	188240,00	–		25752,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21223708,60	4280037,73	11357177,18	5543102,62	28908156,12
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5471455,69	1184054,44	–	2141344,90	
	Материалы		Тенге					2586115,00				
	Всего заработная плата		Тенге					262314,46				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1236521,34			
		Накладные расходы	Тенге					455571,53				
		Сметная прибыль	Тенге					862501,01				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					275889,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3724505,31				
		Сметная заработная плата	Тенге									972,54
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						1236521,34			
	Материалы		Тенге					9174660,62				
	Всего заработная плата		Тенге					1003435,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						5418988,79			
	Местные материалы		Тенге					101289,37				
	Транспортные расходы		Тенге					71633,18				
		Накладные расходы	Тенге					115038,00				
		Сметная прибыль	Тенге					4680601,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1108421,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14963683,22				
		Сметная заработная плата	Тенге									5143,90
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						5418988,79			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9462933,00				
		Сметная прибыль	Тенге					9462933,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					757034,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10219967,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28908156,12				
		Сметная заработная плата	Тенге									6116,44
		ИТОГО НО СМЕТЕ:	Тенге						6655510,13			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										58833548
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7899691,42				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5899657,86			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1647238,13			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							32647805,91		
		- Перевозка грузов	Тенге					160241,87				
		- Накладные расходы	Тенге								7868110,42	
		- Сметная прибыль	Тенге								4358040,60	
		ИТОГО										
		В том числе оборудование										**58833548**
		Итого без оборудования										
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**58 833 548**
		Итого:										**1 706 173**
												60 539 721

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**550 911**
		Итого										**61 090 632**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 221 813**
		Итого сметная стоимость										**62 312 445**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0348515										**64 484 127**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**58 035 714,29**
		НДС 12%										**6 964 285,71**
		ИТОГО:										**65 000 000,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **С.А.Абишов**

Подрядчик:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Мугалиев**

прораб

_____ **М.Альшеров**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____ **Б.Т.Куралбаев**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

_____ **Цой В.Г.**