Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО	286 917 356,16	245 687 000,00	58 035 714,29							6 964 285,71	65 000 000,00
Удержание аванса 30%											
Итого затраты подрядчика	286 917 356,16	245 687 000,00	58 035 714,29							6 964 285,71	65 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
_____Б.Т.Кураллаев

Технадзор:
директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____М.И.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____М.Муталиев

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

АКТ №5
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2										
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД Среднего ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)										
		Выход полиэтиленового газопровода Д90 из земли с использованием отводов с ЗН-7шт /Пр.лист.8353.05СБ/										
52	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диамет р 100 мм.Укладка	км трубопровода		0,0077	333907,60	102365,72	2571,09	788,22	0,77	1982,91	4918,32
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	1782,10	220,84		364,32	
53	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		7,777	1599,00	–	12435,42	–	12435,42	–	13430,26
		СП - 8%				–	–	–	–		994,83	
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		7	1370,93	894,00	9596,50	6258,01	–	4952,57	15712,99
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	3338,50	1664,10		1163,93	
56	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"	ПереходПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт		7	24821,43	–	173750,00	–	173750,00	–	187650,00
		СП - 8%				–	–	–	–		13900,00	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		7	1370,93	894,00	9596,50	6258,01	–	4952,57	15712,99
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	3338,50	1664,10		1163,93	
58	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт		7	3392,86	–	23750,00	–	23750,00	–	25650,00
		СП - 8%				–	–	–	–		1900,00	
59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт		7	1370,93	894,00	9596,50	6258,01	–	4952,57	15712,99
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	3338,50	1664,10		1163,93	
60	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 90 электросварной ПЭ Ду 90мм с закладным нагреватель ным элементом	шт		7	9107,14	–	63750,00	–	63750,00	–	68850,00
		СП - 8%				–	–	–	–		5100,00	
		Выход полиэтиленового газопровода Д63 из земли с использованием отводов с ЗН-82шт /Пр.лист.8353.05СБ/										
72	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диамс тр 65 мм.Укладка	км трубопровода		0,0273	294571,09	80974,15	8041,79	2210,59	1,36	6376,24	15571,48
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	5829,83	610,82		1153,44	
73	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовадля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 1 1 -63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		27,573	791,00	–	21810,24	–	21810,24	–	23555,06
		СП - 8%				–	–	–	–		1744,82	
74	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очист ка полости и испытание на прочность и герметичност ь воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0492	908355,08	771501,20	44691,07	37957,86	400,24	11713,74	60917,19
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	6332,97	6539,27		4512,38	
75	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		42	1370,93	894,00	57579,02	37548,04	–	29715,40	94277,97
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	20030,98	9984,58		6983,55	
76	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	ПереходПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт		42	11607,14	–	487500,00	–	487500,00	–	526500,00
		СП - 8%				–	–	–	–		39000,00	
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		42	1370,93	894,00	57579,02	37548,04	–	29715,40	94277,97

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	20030,98	9984,58		6983,55	
78	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт		42	1607,14	–	67500,00	–	67500,00	--	72900,00
		СП - 8%				--	–	–	–		5400,00	
79	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт		42	1370,93	894,00	57579,02	37548,04	–	29715,40	94277,97
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	20030,98	9984,58		6983,55	
80	Прайс-лист ТОО "АгТ PlAsT"	Отвод 90электросварной ПЭ Ду 63мм с закладным нагревательн ым элементом	шт		42	4107,14	–	172500,00	–	172500,00	–	186300,00
		СП - 8%				--	--	--	--		13800,00	
		Опозновательные столбики(ОС)-107шт/5.905-25.05 Ас 1.00/										
89	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/1 С18Б/	м3		4,28	33929,00	–	145216,12	–	145216,12	–	156833,41
		СП - 8%				--	--	--	--		11617,29	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм - 35шт в т.ч.1шт методом ГНБ/Пр.лист.8353.16СБ/										
137	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.		1	1370,93	894,00	1370,93	894,00	–	707,51	2244,71
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	476,93	237,73		166,28	
138	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт		1	10267,86	–	10267,86	–	10267,86	–	11089,29
		СП - 8%				–	–	--	–		821,43	
139	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		2	1370,93	894,00	2741,86	1788,00	–	1415,02	4489,43
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	953,86	475,46		332,55	
140	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		2	1116,07	–	2232,14	–	2232,14	–	2410,71
		СП - 8%				–	–	--	–		178,57	
141	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		1	1370,93	894,00	1370,93	894,00	–	707,51	2244,71
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	476,93	237,73		166,28	
142	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ 32	шт		1	5535,71	–	5535,71	–	5535,71	–	5978,57
		СП - 8%				–	–	--	–		442,86	
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 мм в футляре 110х10 - 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального направ ленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		12	2553,14	2050,64	30637,66	24607,68	55,36	12871,75	46990,16
		НР - 99%; СП - 8%				497,88	585,60	5974,62	7027,15		3480,75	
158	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		12,24	2372,00	–	29033,28	–	29033,28	–	31355,94
		СП - 8%				–	–	–	–		2322,66	
159	Е11-250110-0101 1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 63 мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха		12	7746,96	6182,37	92963,50	74188,43	4417,55	28471,95	131150,28
		НР - 91%; СП - 8%				1196,46	1410,86	14357,52	16930,34		9714,84	
		Газопровод среднего давления(Надземный)										
167	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		1,177	677710,96	206908,02	797665,80	243530,74	10361,06	640726,19	1553463,34
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	543774,00	103424,17		115071,36	
		Крепление горизонтального газопровода д57х3,0 на стойке из труб д76х4,0 Н=3,5м/Пр.лист.НГ-01-90/-1038 шт										
222	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т		14,4377	97331,54	7324,64	1405243,65	105750,95	75360,53	848612,58	2434164,73
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	1224132,16	5741,15		180308,50	
225	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка из бетона кл.В15 W2 F150 на сспц	м3		89,98	23957,80	1724,21	2155722,56	155144,62	1584322,36	408783,74	2769666,81
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	416255,58	32957,33		205160,50	
226	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		154,878157	2458,40	–	380752,46	–	–	274141,77	707285,77
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	–	380752,46	–		52391,54	
227	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1с разравниванием	м3 грунта		154,878157	741,63	–	114862,29	–	–	82700,85	213368,19
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	–	114862,29	–		15805,05	
		ГРПШ-6 с верхней подводкой газа-57шт										
252	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием г орячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т		7,832602	463125,00	–	3627473,80	–	3627473,80	–	3917671,71
		СП - 8%				–	–	–	–		290197,90	
		ГРПШ-10 с нижней подводкой газа-14шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
269	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием г орячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т		2,80896	463125,00	--	1300899,60	--	1300899,60	--	1404971,57
		СП - 8%				--	--	--	--		104071,97	
		ГРПШ-10 с верхней подводкой газа-33шт										
286	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием г орячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т		6,62112	463125,00	--	3066406,20	--	3066406,20	--	3311718,70
		СП - 8%				--	--	--	--		245312,50	
		Защита газопровода от падения проводов(при пересече ние газопровода с ЛЭП)ПЭ футляр Д110 для газопрово да Д89 /Лист МЗ 3/										
316	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопрово дов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык		14	4554,48	4198,17	63762,65	58774,39	--	15354,62	85446,65
		НР - 91%; СП - 8%				356,30	848,92	4988,27	11884,94		6329,38	
317	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиограф ическая РТ-5	дм2		18,2778624	318,00	--	5812,36	--	5812,36	--	6277,35
		СП - 8%				--	--	--	--		464,99	
318	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		802,49	175,13	4,67	140538,24	3743,62	69372,62	46798,92	202324,13
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	67422,00	402,53		14986,97	
319	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 труб за 2 раза	м2		802,49	173,98	3,30	139616,36	2649,82	97584,18	27451,57	180433,37
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	39382,36	402,53		13365,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14799952,13	844341,07	11057748,77	2512820,77	18697794,73
								2897862,28	222037,98	--	1385021,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4329864,22				
	Материалы		Тенге					1766515,50				
	Всего заработная плата		Тенге						1890027,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5812,36				
	Местные материалы		Тенге					145216,12				
		Накладные расходы	Тенге					1664208,19				
		Сметная прибыль	Тенге					479525,79				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					6473598,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1706,66
		Сметная заработная плата	Тенге						1890027,00			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9400023,25				
	Материалы		Тенге					75360,53				
	Всего заработная плата		Тенге						1229873,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7994779,60				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					848612,58				
		Сметная прибыль	Тенге					819890,87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					11068526,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1066,51
		Сметная заработная плата	Тенге						1229873,31			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1070064,66				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1070064,66				
		Сметная прибыль	Тенге					85605,17				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1155669,83				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18697794,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2773,18
		Сметная заработная плата	Тенге						3119900,27			
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ 0,3-0,6 МПа)												
3	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм Г ОСТ 10705-80	м		642,56	5574,00	–	3581629,44	–	3581629,44	–	3868159,80
		СП - 8%				–	–	–	–		286530,36	
4	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,004	1002,00	–	1006,01	–	1006,01	–	1086,49
		СП - 8%				–	–	–	–		80,48	
6	С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		16	10406,00	–	166496,00	–	166496,00	–	179815,68
		СП - 8%				–	–	–	–		13319,68	
7	С123-020101-1114 2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	3881,00	–	3881,00	–	3881,00	–	4191,48
		СП - 8%				–	–	–	–		310,48	
8	С123-020101-1101 2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	3469,00	–	3469,00	–	3469,00	–	3746,52
		СП - 8%				–	–	–	–		277,52	
11	С123-040201-1505 2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.		6	157193,00	–	943158,00	–	943158,00	–	1018610,64
		СП - 8%				–	–	–	–		75452,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26209,00	–	26209,00	–	26209,00	–	28305,72
		СП - 8%			–	–	–	–		2096,72	
14	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	7973,00	–	95676,00	–	95676,00	–	103330,08
		СП - 8%			–	–	–	–		7654,08	
16	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	–	3370,00	–	3370,00	–	3639,60
		СП - 8%			–	–	–	–		269,60	
		Крепление горизонтального газопровода д219х4,0 на стойке из труб д108х4,0Н=3,5м/Пр.лист.НГ-01-90/-4шт									
18	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнут осварных профилей и круглых труб,масса до 0,1 т	т	0,16004	514897,00	–	82404,12	–	82404,12	–	88996,45
		СП - 8%			–	–	–	–		6592,33	
19	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	21,24	537,00	–	11405,88	–	11405,88	–	12318,35
		СП - 8%			–	–	–	–		912,47	
		Крепление горизонтального газопровода д219х4,0 на стойке из труб д108х4,0 Н=1м/Пр.лист.НГ-01-90/-10шт									
24	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнут осварных профилей и круглых труб,масса до 0,1 т	т	0,1436	514897,00	–	73939,21	–	73939,21	–	79854,35
		СП - 8%			–	–	–	–		5915,14	
25	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	47,6	537,00	–	25561,20	–	25561,20	–	27606,10
		СП - 8%			–	–	–	–		2044,90	
		Установка ГРПШ-10-1шт/Лист АС 38/									
30	Прайс лист	Шкафной газорегуляторныйпункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчи ками G-4 в металлическом шкафу	шт	1	54214,29	–	54214,29	–		–	54214,29
					–	–	–	–	54214,29	–	
31	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D32 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	1,506	553,00	–	832,82	–	832,82	–	899,44

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		66,63	
34	С123-040902-3803 2304-0902-3803 РСНБ РК 2015	Кран шаровой фланцевый ГШК25	шт.		3	7865,00	--	23595,00	--	23595,00	--	25482,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1887,60	
35	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		6	552,00	--	3312,00	--	3312,00	--	3576,96
		СП - 8%				--	--	--	--		264,96	
36	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием г орячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т		0,20064	463125,00	--	92921,40	--	92921,40	--	100355,11
		СП - 8%				--	--	--	--		7433,71	
38	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 3 2 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт		1	392,00	--	392,00	--	392,00	--	423,36
		СП - 8%				--	--	--	--		31,36	
39	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.		1	1882,00	--	1882,00	--	1882,00	--	2032,56
		СП - 8%				--	--	--	--		150,56	
		ГРПШ-13-2ВУ1-1шт										
49	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием го рячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т		0,07215	463125,00	--	33414,47	--	33414,47	--	36087,63
		СП - 8%				--	--	--	--		2673,16	
51	Прайс лист	ГРПШ-13-2ВУ1 на базе РДГ-50В с СТГ-100-650	шт		1	1897500,00	--	1897500,00	--		--	1897500,00
						--	--	--	--	1897500,00	--	
		Молниезащита,заземление ГРПШ-13-2ВУ1/Листы М3/										
55	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0132	514897,00	--	6796,64	--	6796,64	--	7340,37
		СП - 8%				--	--	--	--		543,73	
56	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0043	463501,00	--	1993,05	--	1993,05	--	2152,50
		СП - 8%				--	--	--	--		159,44	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/металлическая растяжка/	т		0,034712	639045,00	–	22182,53	–	22182,53	–	23957,13
		СП - 8%				–	–	–	–		1774,60	
		Ограждение для ГРПШ-13-2ВУ1/Лист АС 29/										
62	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 1 0705-80	м		18,4	1149,00	–	21141,60	–	21141,60	–	22832,93
		СП - 8%				–	–	–	–		1691,33	
63	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Панель ограждения и соединительные элементы	т		0,3148	651607,00	–	205125,88	–	205125,88	–	221535,95
		СП - 8%				–	–	–	–		16410,07	
64	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/МС-11,МС-12/	т		0,00704	609040,00	–	4287,64	–	4287,64	–	4630,65
		СП - 8%				–	–	–	–		343,01	
65	С121-050304-0138 2105-0304-0138 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 65 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,00984	225049,00	–	2214,48	–	2214,48	–	2391,64
		СП - 8%				–	–	–	–		177,16	
66	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.		1	1882,00	–	1882,00	–	1882,00	–	2032,56
		СП - 8%				–	–	–	–		150,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7391892,66	–	5440178,37	–	7827106,93
								–	–	1951714,29	435214,27	
	Стоимость оборудования		Тенге					1928571,43				
	Заготов.складские расходы		Тенге					23142,86				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге					1951714,29				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2214,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2214,48				
	Сметная прибыль		Тенге					177,16				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2391,64				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					526828,94				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					526828,94				
	Сметная прибыль		Тенге					42146,32				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					568975,26				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4911134,95				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4911134,95				
	Сметная прибыль		Тенге					392890,80				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					5304025,74				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7827106,93				
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАЗЕМНЫЙ 0,6-1,2 МПа)										
76	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80	м		50,2	2554,00	–	128210,80	–	128210,80	–	138467,66
		СП - 8%				–	–	–	–		10256,86	
78	С123-020101-0205 2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		3	2594,00	–	7782,00	–	7782,00	–	8404,56
		СП - 8%				–	–	–	–		622,56	
79	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		4	2547,00	–	10188,00	–	10188,00	–	11003,04
		СП - 8%				–	–	–	–		815,04	
81	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41н ж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р N 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	54926,00	–	109852,00	–	109852,00	–	118640,16
		СП - 8%				–	–	–	–		8788,16	
83	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.		4	3083,00	–	12332,00	–	12332,00	–	13318,56
		СП - 8%				–	–	–	–		986,56	
		Крепление горизонтального газопровода д219х4,0 на с тойке из труб д108х4,0 Н=1м/Пр.лист.НГ-01-90/-12шт										
85	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнут осварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		0,17232	514897,00	–	88727,05	–	88727,05	–	95825,22
		СП - 8%				–	–	–	–		7098,16	
86	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для тр убопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		57,12	537,00	–	30673,44	–	30673,44	–	33127,32
		СП - 8%				–	–	–	–		2453,88	
		ГРПШ-15-2ВУ1-1шт										
93	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием го рячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т		0,08658	463125,00	–	40097,36	–	40097,36	–	43305,15
		СП - 8%				–	–	–	–		3207,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Прайс лист	ГРПШ-15-2ВУ1 на базе РДГ-80В с СТГ-100-650	шт	1	2123392,86	--	2123392,86	--		--	2123392,86
					--	--	--	--	2123392,86	--	
		Молниезащита,заземление ГРПШ-15-2ВУ1 /Листы М3/									
99	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0132	514897,00	--	6796,64	--	6796,64	--	7340,37
		СП - 8%			--	--	--	--		543,73	
100	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0043	463501,00	--	1993,05	--	1993,05	--	2152,50
		СП - 8%			--	--	--	--		159,44	
101	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/металлическая растяжка/	т	0,034712	639045,00	--	22182,53	--	22182,53	--	23957,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1774,60	
		Ограждение для ГРПШ-15-2ВУ1/Лист АС 28/									
106	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныеепрямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23	1149,00	--	26427,00	--	26427,00	--	28541,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2114,16	
107	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Панель ограждения и соединительные элементы	т	0,3826	651607,00	--	249304,84	--	249304,84	--	269249,23
		СП - 8%			--	--	--	--		19944,39	
108	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/МС-11,МС-12/	т	0,0088	609040,00	--	5359,55	--	5359,55	--	5788,32
		СП - 8%			--	--	--	--		428,76	
109	С121-050304-0138 2105-0304-0138 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низ колегированной стали диаметром 65 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0123	225049,00	--	2768,10	--	2768,10	--	2989,55
		СП - 8%			--	--	--	--		221,45	
110	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00	--	1882,00	--	1882,00	--	2032,56
		СП - 8%			--	--	--	--		150,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2867969,23	--	744576,37	--	2927535,34

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								--	--	2123392,86	59566,11	
	Стоимость оборудования		Тенге					2098214,29				
	Загогов.складские расходы		Тенге					25178,57				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2123392,86				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2768,10				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2768,10				
		Сметная прибыль	Тенге					221,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2989,55				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					416343,03				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					416343,03				
		Сметная прибыль	Тенге					33307,44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					449650,47				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					325465,24				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					325465,24				
		Сметная прибыль	Тенге					26037,22				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					351502,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2927535,34				
		Локальная смета №2-3										
		РАЗДЕЛ 4. Надземный переход №1 в осях 1-36										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1385,0048	199,92	189,82	276892,93	262908,54	–	54718,55	358140,40
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,77	13984,39	62013,59		26528,92	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м бе з креплений с откосами.Доработка вручную,зачистк а дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тр аншеях,разработанных механизированным способом,п рименен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грун та		42,8352	1872,02	–	80188,52	–	–	57735,74	148958,20
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	80188,52	--		11033,94	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м/в отвал	м3 грунта		1427,84	48,54	48,54	69309,50	69309,50	–	17710,13	93981,19
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,23	--	24597,40		6961,57	
4	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватерами с ков шом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУ ШКИ С КАРЬЕРА	м3		279,36	342,60	330,28	95709,59	92266,83	34,29	19781,66	124730,55
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	86,15	3408,47	24066,05		9239,30	
5	С341-020102-2015 4102-0102-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 2.Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну		544,752	361,00	–	196655,47	–		--	212387,91
		СП - 8%				–	--	--	--		15732,44	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек напросадочных грунтах методом послойной укатки	м3		279,36	445,56	444,01	124471,42	124039,75	32,41	27655,98	164297,59
		НР - 72%; СП - 8%				1,43	136,07	399,26	38011,83		12170,19	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м/из отвала	м3 грунта		1112,64	48,54	48,54	54009,21	54009,21	–	13800,56	73234,56
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,23	--	19167,45		5424,78	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		1079,2608	34,02	34,02	36717,81	36717,81	–	9382,22	49788,04
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	13030,87		3688,00	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунт а		33,3792	814,54	–	27188,56	–	–	19575,76	50505,47
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	–	27188,56	–		3741,15	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1112,64	151,99	72,61	169107,37	80786,01	–	89961,62	279794,51
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	88321,36	36625,33		20725,52	
11	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрогогрунт а		850,88	1472,20	1472,20	1252665,54	1252665,54	–	547816,97	1944521,10
		НР - 72%; СП - 8%				--	894,20	--	760856,90		144038,60	
		Фундамент Фм-1										
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовкиз бетона В3,5	м3		3,872	16450,33	1089,24	63695,67	4217,53	54888,65	4977,50	74167,02
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	4589,48	880,30		5493,85	
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15 на ССЦ	м3		16,192	25705,36	1905,18	416221,18	30848,74	277684,96	104015,75	561855,89
		НР - 91%; СП - 8%				6650,66	408,57	107687,49	6615,54		41618,95	
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,60768	237762,00	–	382245,21	–	382245,21	–	412824,83
		СП - 8%				--	–	--	--		30579,62	
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерныена поддерживающие конструкции.Установка при бетон ировании	т		0,43776	274635,83	2110,26	120224,58	923,79	102608,48	15455,29	146534,26
		НР - 91%; СП - 8%				38131,20	665,93	16692,31	291,52		10854,39	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		155,52	854,37	21,09	132871,62	3280,54	88872,84	38230,71	184790,52
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	40718,25	390,04		13688,19	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СВАИ										
17	Е11-050101-0203 1105-0101-0203 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м.Погружение дизель-молотом на экскава торе.Грунты группы 1	м3 железобетона		7	19682,94	15394,76	137780,60	107763,32	1142,98	51881,10	204834,63
		НР - 99%; СП - 8%				4124,90	3361,55	28874,30	23530,85		15172,94	
18	С121-041204-9904 2104-1204-9904 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длин ой до 8 м,периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм С Т РК 939-92	м		56	12033,00	–	673848,00	–	673848,00	–	727755,84
		СП - 8%				–	–	–	–		53907,84	
		Фундамент Фм-2,2а										
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I II (А400)диаметром от 14 до 32 /14/мм СТ РК 2591- 2014	т		0,4888	202102,00	–	98787,46	–	98787,46	–	106690,45
		СП - 8%				–	–	–	–		7903,00	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм/8мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,1036	221225,00	–	22918,91	–	22918,91	–	24752,42
		СП - 8%				–	–	–	–		1833,51	
27	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/	т		0,39744	237762,00	–	94496,13	–	94496,13	–	102055,82
		СП - 8%				–	–	–	–		7559,69	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм/25/ СТ РК 2591-2014	т		0,148	202102,00	–	29911,10	–	29911,10	–	32303,98
		СП - 8%				–	–	–	–		2392,89	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм/25/ СТ РК 2591-2014	т		0,0984	202102,00	–	19886,84	–	19886,84	–	21477,78
		СП - 8%				–	–	–	–		1590,95	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм/8/ СТ РК 2591-2014	т		0,02928	221225,00	–	6477,47	–	6477,47	–	6995,67
		СП - 8%				–	–	–	–		518,20	
		Металлическая стойка СТ 1-32										
35	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием гнутосвар ных профилей и труб,средняя масса сборочной едини цы до 0,1 т	т		2,62904	514897,00	–	1353684,81	–	1353684,81	–	1461979,59
		СП - 8%				–	–	–	–		108294,78	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 д о 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04544	216827,00	–	9852,62	–	9852,62	–	10640,83
		СП - 8%				–	–	–	–		788,21	
37	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толст олистовой стали,масса до 0,5 т	т		0,0407	463501,00	–	18864,49	–	18864,49	–	20373,65
		СП - 8%				–	–	–	–		1509,16	
38	С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,01664	565420,00	–	9408,59	–	9408,59	–	10161,28
		СП - 8%				–	–	–	–		752,69	
		Рама Рм-1 /4шт/										
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм/25мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,61972	202102,00	–	125246,65	–	125246,65	–	135266,38
		СП - 8%				–	–	–	–		10019,73	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет ром от 6 до 12 мм/8мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,173616	221225,00	–	38408,20	–	38408,20	–	41480,86
		СП - 8%				–	–	–	–		3072,66	
50	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали,шир иной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01608	223137,00	–	3588,04	–	3588,04	–	3875,09
		СП - 8%				–	–	–	–		287,04	
		Рама Рм-2 /4шт/										
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А4 00) диаметром от 14 до 32 мм/25мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,1428	202102,00	–	28860,17	–	28860,17	–	31168,98
		СП - 8%				–	–	–	–		2308,81	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм/8мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,0264	221225,00	–	5840,34	–	5840,34	–	6307,57
		СП - 8%				–	–	–	–		467,23	
56	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой сПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019)1тальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст али,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,14344	223137,00	–	32006,77	–	32006,77	–	34567,31
		СП - 8%				–	–	–	–		2560,54	
		Ферма Ф-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		11,1915	514897,00	–	5762469,78	–	5762469,78	–	6223467,36
		СП - 8%				–	–	–	–		460997,58	
60	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преоблада нием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,44888	463501,00	–	208056,33	–	208056,33	–	224700,84
		СП - 8%				–	–	–	–		16644,51	
		Опорные стойки-1,2,3										
65	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружен ий с преобладанием толстолистовой стали,масса до 0,5 т	т		1,5388	463501,00	–	713235,34	–	713235,34	–	770294,17
		СП - 8%				–	–	–	–		57058,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12891802,80	2119737,10	10163357,83	1072699,53	15081662,52
								412052,40	1010077,66	–	1117160,19	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4835492,06				
	Материалы		Тенге					525264,60				
	Всего заработная плата		Тенге						1422130,06			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					907934,49				
	Местные материалы		Тенге					673848,00				
	Транспортные расходы		Тенге					196655,47				
		Накладные расходы	Тенге					1072699,53				
		Сметная прибыль	Тенге					472655,33				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					6380846,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1457,97
		Сметная заработная плата	Тенге						1422130,06			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8056310,74				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8056310,74				
		Сметная прибыль	Тенге					644504,86				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8700815,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15081662,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1457,97
		Сметная заработная плата	Тенге						1422130,06			
Локальная смета №2-4												
РАЗДЕЛ 5. Надземный переход №2 в осях 37-40												
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		173,1256	199,92	189,82	34611,62	32863,57	–	6839,82	44767,55
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,77	1748,05	7751,70		3316,11	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м бе з креплений с откосами.Доработка вручную,зачистк а дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тр аншеях,разработанных механизированным способом,п рименен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грун та		5,3544	1872,02	–	10023,57	–	–	7216,97	18619,77
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	10023,57	–		1379,24	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м/в отвал	м3 грунта		178,48	48,54	48,54	8663,69	8663,69	–	2213,77	11747,65
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,23	–	3074,68		870,20	
4	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУ ШКИ С КАРЬЕРА	м3		34,92	342,60	330,28	11963,70	11533,35	4,29	2472,71	15591,32
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	86,15	426,06	3008,26		1154,91	
5	С341-020102-2015 4102-0102-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 2.Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну		68,094	361,00	–	24581,93	–		–	26548,49
		СП - 8%				–	–	–	–		1966,55	
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек напросадочных грунтах методом послойной укатки	м3		34,92	445,56	444,01	15558,93	15504,97	4,05	3457,00	20537,20
		НР - 72%; СП - 8%				1,43	136,07	49,91	4751,48		1521,27	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м/из отвала	м3 грунта		139,08	48,54	48,54	6751,15	6751,15	–	1725,07	9154,32
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,23	–	2395,93		678,10	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		134,9076	34,02	34,02	4589,73	4589,73	–	1172,78	6223,50
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,07	–	1628,86		461,00	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунт а		4,1724	814,54	–	3398,57	–	–	2446,97	6313,18
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	–	3398,57	–		467,64	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		139,08	151,99	72,61	21138,42	10098,25	–	11245,20	34974,31
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	11040,17	4578,17		2590,69	
11	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрогогрунт а		106,36	1472,20	1472,20	156583,19	156583,19	–	68477,12	243065,14
		НР - 72%; СП - 8%				–	894,20	–	95107,11		18004,83	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент Фм-1										
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовкиз бетона В3,5	м3		0,484	16450,33	1089,24	7961,96	527,19	6861,08	622,19	9270,88
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	573,69	110,04		686,73	
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 подколонны из бетона В15 на ССЦ	м3		2,024	25705,36	1905,18	52027,65	3856,09	34710,62	13001,97	70231,99
		НР - 91%; СП - 8%				6650,66	408,57	13460,94	826,94		5202,37	
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диа метром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,20096	237762,00	–	47780,65	–	47780,65	–	51603,10
		СП - 8%				–	–	–	–		3822,45	
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерныена поддерживающие конструкции.Установка при бетон ировании	т		0,05472	274635,83	2110,26	15028,07	115,47	12826,06	1931,91	18316,78
		НР - 91%; СП - 8%				38131,20	665,93	2086,54	36,44		1356,80	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		19,44	854,37	21,09	16608,95	410,07	11109,10	4778,84	23098,81
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	5089,78	48,76		1711,02	
		Металлическая стойка СТ 33-36										
19	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружени й с преобладанием гнутосварных профилей и труб,ср едняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,3847	514897,00	–	198080,88	–	198080,88	–	213927,35
		СП - 8%				–	–	–	–		15846,47	
20	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00568	216827,00	–	1231,58	–	1231,58	–	1330,10
		СП - 8%				–	–	–	–		98,53	
21	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием то лстолистовой стали,масса до 0,5 т	т		0,005088	463501,00	–	2358,29	–	2358,29	–	2546,96
		СП - 8%				–	–	–	–		188,66	
22	С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,00208	565420,00	–	1176,07	–	1176,07	–	1270,16
		СП - 8%				–	–	–	–		94,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					640118,59	251496,72	316142,67	127602,30	829138,57
								47897,26	123318,35	–	61417,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					439679,42				
	Материалы		Тенге					65515,20				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						171215,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50188,30				
	Транспортные расходы		Тенге					24581,93				
		Накладные расходы	Тенге					127602,30				
		Сметная прибыль	Тенге					45382,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					612664,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177,67
		Сметная заработная плата	Тенге						171215,61			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					200439,17				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200439,17				
		Сметная прибыль	Тенге					16035,13				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					216474,30				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					829138,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177,67
		Сметная заработная плата	Тенге						171215,61			
Локальная смета №2-5												
РАЗДЕЛ 6. Надземный переход №3 в осях 41-67												
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопа та" с ковшом вмести мостью 0,5(0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		995,4722	199,92	189,82	199016,79	188965,51	–	39328,96	257413,41
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,77	10051,28	44572,27		19067,66	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м бе з креплений с откосами. Доработка вручную, зачистк а дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тр аншеях, разработанных механизированным способом, п рименен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грун та		30,7878	1872,02	–	57635,50	–	–	41497,56	107063,71
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	57635,50	–		7930,64	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м/в отвал	м3 грунта		1026,26	48,54	48,54	49816,20	49816,20	–	12729,15	67548,98
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,23	–	17679,38		5003,63	
4	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУ ШКИ С КАРЬЕРА	м3		200,79	342,60	330,28	68791,27	66316,78	24,65	14218,07	89650,08
		НР - 72%; СП - 8%				12,20	86,15	2449,84	17297,48		6640,75	
5	С341-020102-2015 4102-0102-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну		391,5405	361,00	–	141346,12	–		–	152653,81
		СП - 8%				–	–	–	–		11307,69	
6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек напросадочных грунтах методом послойной укатки	м3		200,79	445,56	444,01	89463,83	89153,57	23,29	19877,74	118088,90
		НР - 72%; СП - 8%				1,43	136,07	286,97	27321,00		8747,33	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м/из отвала	м3 грунта		799,71	48,54	48,54	38819,12	38819,12	–	9919,16	52637,34
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,23	–	13776,60		3899,06	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		775,7187	34,02	34,02	26390,93	26390,93	–	6743,47	35785,15
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,07	–	9365,93		2650,75	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунт а		23,9913	814,54	–	19541,78	–	–	14070,08	36300,81
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	–	19541,78	–		2688,95	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		799,71	151,99	72,61	121545,92	58064,94	–	64659,91	201102,30
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	63480,98	26324,45		14896,47	
11	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрогогрунт а		611,57	1472,20	1472,20	900353,35	900353,35	–	393743,44	1397624,54
		НР - 72%; СП - 8%				–	894,20	–	546865,89		103527,74	
		Фундамент Фм-1										
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовкииз бетона В3,5	м3		2,783	16450,33	1089,24	45781,26	3031,35	39451,22	3577,58	53307,55
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	3298,69	632,72		3948,71	
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15 на ССЦ	м3		11,638	25705,36	1905,18	299158,98	22172,53	199586,06	74761,32	403833,92
		НР - 91%; СП - 8%				6650,66	408,57	77400,38	4754,92		29913,62	
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диа метром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,15552	237762,00	–	274738,75	–	274738,75	–	296717,85
		СП - 8%				–	–	–	–		21979,10	
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерныена поддерживающие конструкции. Установка при бетон ировании	т		0,31464	274635,83	2110,26	86411,42	663,97	73749,85	11108,49	105321,50
		НР - 91%; СП - 8%				38131,20	665,93	11997,60	209,53		7801,59	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу , бетону	м2 поверхности		111,78	854,37	21,09	95501,48	2357,89	63877,35	27478,32	132818,19
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	29266,24	280,34		9838,38	
		СВАИ										
17	Е11-050101-0203 1105-0101-0203 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскава торе. Грунты группы 1	м3 железобетона		7	19682,94	15394,76	137780,60	107763,32	1142,98	51881,10	204834,63

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				4124,90	3361,55	28874,30	23530,85		15172,94	
18	С121-041204-9904 2104-1204-9904 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длин ой до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм С Т РК 939-92	м		56	12033,00	--	673848,00	--	673848,00	--	727755,84
		СП - 8%				--	--	--	--		53907,84	
		Фундамент Фм-2,2а										
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I II (А400) диаметром от 14 до 32 /14/мм СТ РК 2591- 2014	т		0,4888	202102,00	--	98787,46	--	98787,46	--	106690,45
		СП - 8%				--	--	--	--		7903,00	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм/8мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,1036	221225,00	--	22918,91	--	22918,91	--	24752,42
		СП - 8%				--	--	--	--		1833,51	
27	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/	т		0,39744	237762,00	--	94496,13	--	94496,13	--	102055,82
		СП - 8%				--	--	--	--		7559,69	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм/25/ СТ РК 2591-2014	т		0,148	202102,00	--	29911,10	--	29911,10	--	32303,98
		СП - 8%				--	--	--	--		2392,89	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм/25/ СТ РК 2591-2014	т		0,0984	202102,00	--	19886,84	--	19886,84	--	21477,78
		СП - 8%				--	--	--	--		1590,95	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм/8/ СТ РК 2591-2014	т		0,02928	221225,00	--	6477,47	--	6477,47	--	6995,67
		СП - 8%				--	--	--	--		518,20	
		Металлическая стойка СТ 37-59										
35	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные э лементы зданий и сооружений с преобладанием гнутос варных профилей и труб, средняя масса сборочной ед иницы до 0,1 т	т		2,62973	514897,00	--	1354040,09	--	1354040,09	--	1462363,29
		СП - 8%				--	--	--	--		108323,21	
36	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03266	216827,00	--	7081,57	--	7081,57	--	7648,10
		СП - 8%				--	--	--	--		566,53	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием т олстолистовой стали, масса до 0,5 т	т		0,029256	463501,00	--	13560,19	--	13560,19	--	14645,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1084,81	
38	С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,01196	565420,00	--	6762,42	--	6762,42	--	7303,42
		СП - 8%				--	--	--	--		540,99	
		Рама Рм-1 /4шт/										
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм/25мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,61972	202102,00	--	125246,65	--	125246,65	--	135266,38
		СП - 8%				--	--	--	--		10019,73	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет ром от 6 до 12 мм/8мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,173616	221225,00	--	38408,20	--	38408,20	--	41480,86
		СП - 8%				--	--	--	--		3072,66	
50	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир иной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01608	223137,00	--	3588,04	--	3588,04	--	3875,09
		СП - 8%				--	--	--	--		287,04	
		Рама Рм-2 /4шт/										
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А4 00) диаметром от 14 до 32 мм/25мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,1428	202102,00	--	28860,17	--	28860,17	--	31168,98
		СП - 8%				--	--	--	--		2308,81	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм/8мм/ СТ РК 2591-2014	т		0,0264	221225,00	--	5840,34	--	5840,34	--	6307,57
		СП - 8%				--	--	--	--		467,23	
56	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст али, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,14344	223137,00	--	32006,77	--	32006,77	--	34567,31
		СП - 8%				--	--	--	--		2560,54	
		Ферма Ф-1										
59	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		11,1915	514897,00	--	5762469,78	--	5762469,78	--	6223467,36
		СП - 8%				--	--	--	--		460997,58	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преоблада нием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,44888	463501,00	–	208056,33	–	208056,33	–	224700,84
		СП - 8%				--	--	--	--		16644,51	
		Опорные стойки-1,2,3										
65	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружен ий с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т		1,5388	463501,00	–	713235,34	–	713235,34	–	770294,17
		СП - 8%				--	–	--	--		57058,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					11897575,07	1553869,47	9898075,92	785594,35	13697822,97
								304283,56	732611,37	--	1014653,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3846213,35				
	Материалы		Тенге					377855,40				
	Всего заработная плата		Тенге						1036894,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					795010,81				
	Местные материалы		Тенге					673848,00				
	Транспортные расходы		Тенге					141346,12				
		Накладные расходы	Тенге					785594,35				
		Сметная прибыль	Тенге					370544,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5002352,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1058,21
		Сметная заработная плата	Тенге						1036894,93			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8051361,72				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8051361,72				
		Сметная прибыль	Тенге					644108,94				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8695470,65				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					13697822,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1058,21
		Сметная заработная плата	Тенге						1036894,93			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									59061060,54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3662095,51				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4769444,36			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2088045,36			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							37620079,94		
		- Перевозка грузов	Тенге					362583,52				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4075107,14		
		- Накладные расходы	Тенге								4498717,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								4073033,62	
		ИТОГО										**59 061 061**
		В том числе оборудование										**4 075 107**
		Итого без оборудования										**54 985 954**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**1 594 593**
		Итого:										**56 580 546**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**514 883**
		Итого										**61 170 536**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 141 909**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость										**62 312 445**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0348515										**64 484 127**
		Поправочний коэфициент к=0,9										**58 035 714,29**
		НДС 12%										**6 964 285,71**
		ИТОГО:										**65 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Б.Т.Куралбаев

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

С.А.Абишов

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

М.Муталиев

прораб **С. Калжан**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Цой В.Г.