ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ ХАТТАМАСЫ
Тіркеу № 34 «06» 12 20 22 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» 12 2022г.

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области», РК.Кызылординская область , Шиелинский район, село Шиели, улица К.Жайлыбаев №58. БИН 140640020390 . Руководитель : Әмір Нұрлан Әмірұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «_____»_____ **2022г.**
ТОО «Компания ГазСтрой» РК. Кызылординская область, город Кызылорда, проспект Абая 33/12 . БИН 090940015620. Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«_____»_____ **2022г.**
ТОО " Орда Капитал Строй " РК, Кызылординская область, город Кызылорда , улица Республика №37. БИН 170840036776. Директор : Саменов Айдос Уристемович
Имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) технический надзор : Жуманов Абсаттар Апбасович. №KZ42VJE00056477, №KZ69VJE00056476, №KZ96VJE00056475 от 11.08.2020г. В соответствии с догором от 30.09.2022г № 183.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)
«____»_____ **2022г.**
ТОО «МММ» Group №20013737 от 18.09.2020г. РК. Кызылординская область, Шиелинский район, село Шиели, улица С.Сейфуллин №17 «А». БИН 151140005096.
Директор : Жармаханов Жандос Мухамедиярович.
Имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) авторский надзор : Шәзінда Рустем Мутәліпұлы. В соответствии с догором от 13.06.2022г № 013

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный, (технически несложный)
уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«____»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

) правоустанавливающего документа на земельный участок **от " 24 " 09 2021 года**
№ 38-К;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**
№ ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Коммунальное государственное учреждение «Управление по контролю Кызылординской области» KZ11REA00298946 от 04.10.2022г. , час: 17:04.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3)
4) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «МММ» Group №20013737 от 18.09.2020г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области», №35 от 08.06.2022г.**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.10.2022г ;**
(месяц, год)
окончание работ **04.11.2022г ;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;
фактически, месяц: 1 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Счетчик газа бытовой G-4	шт		1		1
Котел АОГВ Лемакс 20 кВт	шт		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Счетчик газа бытовой G-4	шт	1		1
2	Котел АОГВ Лемакс 20 кВт	шт	1		1
3	Кран муфтовый Ду25 мм 11Б12бк	шт	1		1
4	Кран муфтовый Ду20 мм 11Б12бк	шт	1		1
5	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,06		6,06
6	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	4,545		4,545
7	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,808		0,808
8	Переход концентрический приварной 25х3,0-20х3,0 мм	шт	1		1
9	Система автоматического контроля загазованности с датчикамСЗ-1 (метан) СЗ-2 угарный газ СИКЗ-2	комп	1		1
10	Крюк Ду-20 мм	м	5		5
11	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	32,32		32,32
12	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт	7		7
13	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2		2
14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	5,05		5,05
15	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт	1		1
16	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	5		5
17	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил	км	0,005		0,005

	ряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-марки КГ 1х25-0,66				
	олонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05		0,05
19	Таблички и знаки эмалированные	100шт	0,01		0,01
20	Седловой отвод ПЭ 90х32	шт	1		1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Котел АОГВ Лемакс 20 кВт .Счетчик газа бытовой G-4-1шт, Кран муфтовый Ду25 мм 11Б12бк – 1шт, Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм, Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм, Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25, Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм, Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1301,856 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **508,461 тысяч тенге;** оборудования,инструмента и инвентаря **470,492 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1096,428 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **508,461 тысяч тенге**; стоимость оборудования,инструмента и инвентаря **470,492 тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **95** %и фактически применено **95 %** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не-имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Әмір Нұрлан Әмірұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор
аттестованный эксперт _____ ТОО " Орда Капитал Строй "
Саменов Айдос Уристемович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация _____ ТОО " Орда Капитал Строй "

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____

Имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) технический надзор : Жуманов Абсаттар Апбасович. №KZ42VJE00056477, №KZ69VJE00056476, №KZ96VJE00056475 от 11.08.2020г. В соответствии с догором от 30.09.2022г № 183.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1)**разработчик проекта** _____ ТОО «MMM» Group

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)**организация** _____ ТОО «MMM» Group
Жармаханов Жандос Мухамедиярович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____

Имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) авторский надзор : Шәзінда Рустем Мутәліпұлы. В соответствии с догором от 13.06.2022г № 013

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**_____ Имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) авторский надзор :Шәзінда Рустем Мутәліпұлы. В соответствии с догором от 13.06.2022г № 013

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ ТОО «Компания ГазСтрой»
Директор Конысбаев Галымжан Амангелдиулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Счетчик газа бытовой G-4	шт	1		1
2	Котел АОГВ Лемакс 20 кВт	шт	1		1
3	Кран муфтовый Ду25 мм 11Б12бк	шт	1		1
4	Кран муфтовый Ду20 мм 11Б12бк	шт	1		1
5	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,06		6,06
6	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	4,545		4,545
7	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,808		0,808
8	Переход концентрический приварной 25х3,0-20х3,0 мм	шт	1		1
9	Система автоматического контроля загазованности с датчикамС3-1 (метан) С3-2 угарный газ СИКЗ-2	комп	1		1
10	Крюк Ду-20 мм	м	5		5
11	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	32,32		32,32
12	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт	7		7
13	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2		2
14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	5,05		5,05
15	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100	шт	1		1

	11, DN 32x25, PN 16				
	нта сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	5		5
17	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1x25-0,66	км	0,005		0,005
18	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05		0,05
19	Таблички и знаки эмалированные	100шт	0,01		0,01
20	Седловой отвод ПЭ 90x32	шт	1		1

Заказчик _____ Әмір Нұрлан Әмірұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Шәзінда Рустем Мутәліпұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта,
место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"____" _____ **2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «Компания ГазСтрой» РК. Кызылординская область, город Кызылорда, проспект Абая 33/12 . БИН 090940015620.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Конысбаев Галымжан Амангелдиулы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области», РК.Кызылординская область , Шиелинский район, село Шиели, улица К.Жайлыбаев №58. БИН 140640020390 .Руководитель : Әмір Нұрлан Әмірұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а)_____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «MMM» Group №20013737 от 18.09.2020г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области», №35 от 08.06.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Счетчик газа бытовой G-4	шт		1		1
Котел АОГВ Лемакс 20 кВт	шт		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Счетчик газа бытовой G-4	шт	1		1
2	Котел АОГВ Лемакс 20 кВт	шт	1		1
3	Кран муфтовый Ду25 мм 11Б12бк	шт	1		1
4	Кран муфтовый Ду20 мм 11Б12бк	шт	1		1
5	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,06		6,06
6	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	4,545		4,545
7	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,808		0,808
8	Переход концентрический приварной 25х3,0-20х3,0 мм	шт	1		1
9	Система автоматического контроля загазованности с датчикамСЗ-1 (метан) СЗ-2 угарный газ СИКЗ-2	комп	1		1
10	Крюк Ду-20 мм	м	5		5
11	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	32,32		32,32
12	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт	7		7
13	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2		2
14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ	м	5,05		5,05

	SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм				
15	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт	1		1
16	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	5		5
17	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х25-0,66	км	0,005		0,005
18	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05		0,05
19	Таблички и знаки эмалированные	100шт	0,01		0,01
20	Седловой отвод ПЭ 90х32	шт	1		1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Котел АОГВ Лемакс 20 кВт .Счетчик газа бытовой G-4-1шт, Кран муфтовый Ду25 мм 11Б12бк – 1шт, Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм, Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм, Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25, Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм, Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____10.2022г____;
месяц, год

окончание работ _____11.2022г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1_____;

фактически, месяц:_____1_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___95____% и фактически применено ___95____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____

Директор Конысбаев Галымжан Амангелдиулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«___»_____ 2022г.

Технический надзор
ТОО " Орда Капитал Строй " РК, Кызылординская область, город Кызылорда , улица Республика №37. БИН 170840036776. Директор : Саменов Айдос Уристемович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице **ТОО " Орда Капитал Строй " - имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) технический надзор : Жуманов Абсаттар Апбасович №KZ42VJE00056477, №KZ69VJE00056476, №KZ96VJE00056475 от 11.08.2020г. В соответствии с догором от 30.09.2022г № 183.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора _____
(№ договора и дата)
по объекту : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области», РК.Кызылординская область , Шиелинский район, село Шиели, улица К.Жайлыбаев №58. БИН 140640020390 . Руководитель : Әмір Нұрлан Әмірұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком
ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2020г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями
_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.2022г
(месяц, год)
окончание работ 11.2022г
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1301,856 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **508,461 тысяч тенге;** оборудования,инструмента и инвентаря **470,492 тысяч тенге;**
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1096,428 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **508,461 тысяч тенге**; стоимость оборудования,инструмента и инвентаря **470,492 тысяч тенге;**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «МММ» Group №20013737 от 18.09.2020г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области», №35 от 08.06.2022г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _95___% и фактически применено __95___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация _ТОО _" Орда Капитал Строй " Директор : Саменов Айдос Уристемович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт по техническому надзору _ТОО _" Орда Капитал Строй "

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) технический надзор : Жуманов Абсаттар Апбасович №KZ42VJE00056477, №KZ69VJE00056476, №KZ96VJE00056475 от 11.08.2020г. В соответствии с догором от 30.09.2022г № 183.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____» _____ 2022г.

Авторский надзор **ТОО «МММ» Group №20013737 от 18.09.2020г. РК. Кызылординская область, Шиелинский район, село Шиели, улица С.Сейфуллин №17 «А». БИН 151140005096. Директор : Жармаханов Жандос Мухамедиярович.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
Имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) авторский надзор : Шәзінда Рустем Мутәліпұлы. В соответствии с догором от 13.06.2022г № 013
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **договора** _____
(№ договора и дата)

по объекту **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области», РК. Кызылординская область , Шиелинский район, село Шиели, улица К.Жайлыбаев №58. БИН 140640020390 . Руководитель : Әмір Нұрлан Әмірұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком
ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2020г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями
_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10 , 2022г ;
месяц, год
окончание работ 11 , 2022г ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)___**ТОО «МММ» Group №20013737 от 18.09.2020г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)___**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области», №35 от 08.06.2022г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Организация **ТОО «МММ» Group Директор : Жармаханов Жандос Мухамедиярович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

*М.П.*_____*подпись, дата*

эксперт(ы) по авторскому надзору

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) авторский надзор : Шәзінда Рустем Мутәліпұлы. В соответствии с догором от 13.06.2022г № 013

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)