Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/04 от 25.05.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО	**351 917 356,16**	**310 687 000,00**	**31 250 000,00**							**3 750 000,00**	**35 000 000,00**
Удержание аванса 30%											
Итого затраты подрядчика	**351 917 356,16**	**310 687 000,00**	**31 250 000,00**							**3 750 000,00**	**35 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____**Б.Т.Куралбаев**

Технадзор:
директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**М.И.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____**М.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/04 от 25.05.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

АКТ №7
выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3										
		РАЗДЕЛ 1. Надземный переход №1 в осях 1-36										
		СВАИ										
19	Е11-050101-1002 1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2.Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		7	3901,79	2070,32	27312,50	14492,24	544,36	18670,81	49661,97
		НР - 99%; СП - 8%				1753,70	940,50	12275,90	6583,50		3678,66	
		Фундамент Фм-2,2а										
20	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основаниящебеночные толщиной 5 см/2см/.Укладка и полупропи тка с применением битума	м2 основания		22,6	903,94	89,16	20429,05	2015,07	17264,50	1920,21	24137,21
		НР - 108%; СП - 8%				50,86	27,81	1149,48	628,49		1787,94	
21	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Покрытия или основания щебеночные.Укладка и полупропитка с пр именением битума.На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0701,1127-0602-0702	м2 покрытия или основания		22,6	-461,39	-12,53	-10427,46	-283,14	-10124,38	-139,83	-11412,67
		НР - 108%; СП - 8%				-0,88	-4,85	-19,93	-109,54		-845,38	
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3		2,26	16450,33	1089,24	37177,74	2461,68	32037,28	2905,26	43289,64
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	2678,78	513,81		3206,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения об ъемом до 3 м3 под колонны из бетона В15 на ССЦ	м3	15,24	25705,36	1905,18	391749,68	29035,00	261358,62	97900,20	528821,87
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	101356,06	6226,58		39171,99	
24	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,5924	18972,38	977,26	11239,24	578,93	170,61	9709,76	22624,92
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	10489,70	180,37		1675,92	
28	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Ус тановка при бетонировании/АВ-1/	т	0,27568	41018,80	4999,63	11308,06	1378,30	116,44	9352,26	22313,15
		НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	9813,33	463,88		1652,83	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	43,26	854,37	21,09	36960,05	912,53	24721,19	10634,39	51401,99
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11326,33	108,50		3807,55	
		Металлическая стойка СТ 1-32									
33	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кол онны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж/СТ 1-32/	т конструкций	2,73182	24323,89	11215,90	66448,48	30639,82	5847,29	26373,26	100247,49
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	29961,37	8260,75		7425,74	
34	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,73182	2958,20	507,39	8081,26	1386,10	779,57	4084,12	13138,61
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	5915,59	3,43		973,23	
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхност и металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за о дин раз	м2	79,22278	87,56	2,33	6937,05	184,79	3424,27	2310,02	9986,84
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	3327,99	19,87		739,77	
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунто ванных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	79,22278	173,98	3,30	13783,10	261,59	9633,63	2710,05	17812,60
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	3887,87	39,74		1319,45	
		База опорных стоек									
41	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм/50мм/.Устройство	м2	8	862,51	5,58	6900,08	44,67	3051,89	3476,20	11206,39
		НР - 91%; СП - 8%			475,44	2,06	3803,52	16,48		830,10	
42	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Подливка под оборудование.Устройство.д обавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм из менения толщины	м2	8	930,55	7,72	7444,38	61,73	4122,49	2987,87	11266,83
		НР - 91%; СП - 8%			407,52	2,90	3260,16	23,21		834,58	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т		0,73152	491939,00	1275,00	359863,22	932,69	310053,29	44832,43	437071,29
		НР - 91%; СП - 8%				66816,00	531,99	48877,24	389,16		32375,65	
		Рама Рм-1 /4шт/										
44	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пер иметром до 2 м.Устройство	м3		4,84	35277,73	6123,29	170744,21	29636,73	86190,90	55601,93	244453,83
		НР - 91%; СП - 8%				11346,40	1277,78	54916,58	6184,45		18107,69	
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройстю на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		1,36	43660,59	6237,49	59378,41	8482,98	29940,55	20567,32	86341,38
		НР - 91%; СП - 8%				15408,00	1210,71	20954,88	1646,57		6395,66	
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные про странственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,793336	18837,35	1338,47	14944,35	1061,86	228,48	12683,75	29838,35
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	13654,01	284,17		2210,25	
49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладныевесом до 4 кг.Установка	т		0,01608	229371,00	1275,00	3688,29	20,50	–	3345,47	7596,45
		НР - 91%; СП - 8%				228096,00	531,99	3667,78	8,55		562,70	
		Рама Рм-2 /4шт/										
51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,72	43660,59	6237,49	31435,63	4490,99	15850,88	10888,58	45710,14
		НР - 91%; СП - 8%				15408,00	1210,71	11093,76	871,71		3385,94	
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в постр оечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1692	18837,35	1338,47	3187,28	226,47	48,73	2705,15	6363,82
		НР - 91%; СП - 8%				17210,88	358,20	2912,08	60,61		471,39	
55	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,14344	229371,00	1275,00	32900,98	182,89	–	29842,90	67763,39
		НР - 91%; СП - 8%				228096,00	531,99	32718,09	76,31		5019,51	
		Ферма Ф-1										
57	Е11-090302-0110 1109-0302-0110 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м,массой до15 т.Монтаж на высоте 25 м(ФМ-1)	т конструкций		11,64366	35232,08	19339,94	410230,37	225187,69	56663,41	134986,72	588834,46
		НР - 69%; СП - 8%				11025,68	5775,99	128379,27	67253,66		43617,37	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т		11,64366	12987,19	1909,49	151218,42	22233,45	21214,16	74392,08	243659,34
		НР - 69%; СП - 8%				9255,75	3,76	107770,81	43,80		18048,84	
61	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2		337,66614	87,56	2,33	29567,35	787,61	14595,06	9845,86	42566,27
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	14184,68	84,69		3153,06	
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		337,66614	173,98	3,30	58746,80	1114,97	41060,79	11550,88	75921,49
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	16571,03	169,37		5623,81	
		Опорные стойки-1,2,3										
63	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций		1,5388	24323,89	11215,90	37429,60	17259,03	3293,71	14855,73	56468,15
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	16876,87	4653,18		4182,83	
64	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,5388	2958,20	507,39	4552,07	780,77	439,12	2300,53	7400,81
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	3332,18	1,93		548,21	
66	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т		0,66664	448163,00	1275,00	298763,38	849,97	282554,03	14299,77	338108,20
		НР - 91%; СП - 8%				23040,00	531,99	15359,39	354,65		25045,05	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2		63,95776	87,56	2,33	5600,39	149,18	2764,47	1864,92	8062,53
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	2686,74	16,04		597,22	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м 2		44,6252	173,98	3,30	7763,85	147,35	5426,50	1526,54	10033,61
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	2189,99	22,38		743,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2315357,80	396714,44	1223271,84	638985,14	3190690,37
								695371,52	105080,30	–	236347,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1637397,60				
	Материалы		Тенге					1135034,59				
	Всего заработная плата		Тенге						427998,98			
		Накладные расходы	Тенге					381992,68				
		Сметная прибыль	Тенге					161551,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2180941,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									379,82
		Сметная заработная плата	Тенге						427998,98			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					677960,20				
	Материалы		Тенге					88237,26				
	Всего заработная плата		Тенге						372452,84			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					256992,46				
		Сметная прибыль	Тенге					74796,21				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1009748,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270,23
		Сметная заработная плата	Тенге						372452,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3190690,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									650,05
		Сметная заработная плата	Тенге						800451,82			
		Локальная смета №2-4										
		РАЗДЕЛ 2. Надземный переход №2 в осях 37-40										
		Металлическая стойка СТ 33-36										
17	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой д о 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж/СТ 3 3-36/	т конструкций		0,397548	24323,89	11215,90	9669,91	4458,86	850,93	3837,97	14588,51
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	4360,13	1202,15		1080,63	
18	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,397548	2958,20	507,39	1176,02	201,71	113,45	594,34	1912,00
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	860,87	0,50		141,63	
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,528892	87,56	2,33	1009,51	26,89	498,32	336,17	1453,33
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	484,31	2,89		107,65	
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхност ей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		11,528892	173,98	3,30	2005,78	38,07	1401,93	394,38	2592,18
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	565,78	5,78		192,01	
		База опрных стоек										
25	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм/50мм/.Устройство	м2		1	862,51	5,58	862,51	5,58	381,49	434,52	1400,80
		НР - 91%; СП - 8%				475,44	2,06	475,44	2,06		103,76	
26	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Подливка под оборудование.Устройство.д обавлять к норме 11-060301-020I на каждые 10 мм из менения толщины	м2		1	930,55	7,72	930,55	7,72	515,31	373,48	1408,35
		НР - 91%; СП - 8%				407,52	2,90	407,52	2,90		104,32	
27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т		0,09144	491939,00	1275,00	44982,90	116,59	38756,66	5604,05	54633,91
		НР - 91%; СП - 8%				66816,00	531,99	6109,65	48,65		4046,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					60637,20	4855,42	42518,08	11574,92	77989,08
								13263,70	1264,92	–	5776,97	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					49791,26				
	Материалы		Тенге					41553,71				
	Всего заработная плата		Тенге						8104,98			
		Накладные расходы	Тенге					7142,61				
		Сметная прибыль	Тенге					4554,71				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61488,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6,96
		Сметная заработная плата	Тенге						8104,98			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10845,94				
	Материалы		Тенге					964,37				
	Всего заработная плата		Тенге						6423,64			
		Накладные расходы	Тенге					4432,31				
		Сметная прибыль	Тенге					1222,26				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16500,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5,06
		Сметная заработная плата	Тенге						6423,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					77989,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12,01
		Сметная заработная плата	Тенге						14528,62			
		Локальная смета №2-5										
		РАЗДЕЛ 3. Надземный переход №3 в осях 41-67										
		СВАИ										
19	Е11-050101-1002 1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		7	3901,79	2070,32	27312,50	14492,24	544,36	18670,81	49661,97
		НР - 99%; СП - 8%				1753,70	940,50	12275,90	6583,50		3678,66	
		Фундамент Фм-2,2а										
20	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основаниящебеночные толщиной 5 см/2см/. Укладка и полупропи тка с применением битума	м2 основания		22,6	903,94	89,16	20429,05	2015,07	17264,50	1920,21	24137,21
		НР - 108%; СП - 8%				50,86	27,81	1149,48	628,49		1787,94	
21	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с пр именением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания		22,6	-461,39	-12,53	-10427,46	-283,14	-10124,38	-139,83	-11412,67
		НР - 108%; СП - 8%				-0,88	-4,85	-19,93	-109,54		-845,38	
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3		2,26	16450,33	1089,24	37177,74	2461,68	32037,28	2905,26	43289,64
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	2678,78	513,81		3206,64	
23	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения об ъемом до 3 м3 под колонны из бетона В15 на ССЦ	м3		15,24	25705,36	1905,18	391749,68	29035,00	261358,62	97900,20	528821,87
		НР - 91%; СП - 8%				6650,66	408,57	101356,06	6226,58		39171,99	
24	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т		0,5924	18972,38	977,26	11239,24	578,93	170,61	9709,76	22624,92
		НР - 91%; СП - 8%				17707,12	304,47	10489,70	180,37		1675,92	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Ус тановка при бетонировании/АВ-1/	т		0,27568	41018,80	4999,63	11308,06	1378,30	116,44	9352,26	22313,15
		НР - 91%; СП - 8%				35596,80	1682,68	9813,33	463,88		1652,83	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		43,26	854,37	21,09	36960,05	912,53	24721,19	10634,39	51401,99
		НР - 93%; СП - 8%				261,82	2,51	11326,33	108,50		3807,55	
		Металлическая стойкаСТ 37-59										
33	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечени я массой до 1 т. Монтаж/СТ 37-59/	т конструкций		2,703606	24323,89	11215,90	65762,21	30323,37	5786,90	26100,88	99212,14
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	29651,93	8175,43		7349,05	
34	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,703606	2958,20	507,39	7997,80	1371,78	771,52	4041,94	13002,92
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	5854,50	3,39		963,18	
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		90,004574	87,56	2,33	7881,15	209,94	3890,30	2624,40	11346,00
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	3780,91	22,57		840,44	
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		78,404574	173,98	3,30	13640,74	258,89	9534,13	2682,06	17628,63
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	3847,72	39,33		1305,82	
		База опрных стоек										
41	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм/50мм/. Устройство	м2		5,75	862,51	5,58	4959,44	32,11	2193,55	2498,52	8054,59
		НР - 91%; СП - 8%				475,44	2,06	2733,78	11,84		596,64	
42	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. д обавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм из менения толщины	м2		5,75	930,55	7,72	5350,65	44,37	2963,04	2147,53	8098,04
		НР - 91%; СП - 8%				407,52	2,90	2343,24	16,68		599,85	
43	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг. Установка	т		0,52578	491939,00	1275,00	258651,69	670,37	222850,80	32223,31	314144,99
		НР - 91%; СП - 8%				66816,00	531,99	35130,52	279,71		23270,00	
		Рама Рм-1 /4шт/										
44	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, пер иметром до 2 м. Устройство	м3		4,84	35277,73	6123,29	170744,21	29636,73	86190,90	55601,93	244453,83
		НР - 91%; СП - 8%				11346,40	1277,78	54916,58	6184,45		18107,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм . Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,36	43660,59	6237,49	59378,41	8482,98	29940,55	20567,32	86341,38
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	20954,88	1646,57		6395,66	
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные про странственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,793336	18837,35	1338,47	14944,35	1061,86	228,48	12683,75	29838,35
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	13654,01	284,17		2210,25	
49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладныевесом до 4 кг. Установка	т	0,01608	229371,00	1275,00	3688,29	20,50	--	3345,47	7596,45
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3667,78	8,55		562,70	
		Рама Рм-2 /4шт/									
51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм . Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,72	43660,59	6237,49	31435,63	4490,99	15850,88	10888,58	45710,14
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	11093,76	871,71		3385,94	
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постр оечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1692	18837,35	1338,47	3187,28	226,47	48,73	2705,15	6363,82
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	2912,08	60,61		471,39	
55	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,14344	229371,00	1275,00	32900,98	182,89	--	29842,90	67763,39
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	32718,09	76,31		5019,51	
		Ферма Ф-1									
57	Е11-090302-0110 1109-0302-0110 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой до15 т. Монтаж на высоте 25 м(ФМ-1)	т конструкций	11,64366	35232,08	19339,94	410230,37	225187,69	56663,41	134986,72	588834,46
		НР - 69%; СП - 8%			11025,68	5775,99	128379,27	67253,66		43617,37	
58	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуго вая сварка при монтаже	т	11,64366	12987,19	1909,49	151218,42	22233,45	21214,16	74392,08	243659,34
		НР - 69%; СП - 8%			9255,75	3,76	107770,81	43,80		18048,84	
61	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	337,66614	87,56	2,33	29567,35	787,61	14595,06	9845,86	42566,27
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	14184,68	84,69		3153,06	
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окра ска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	337,66614	173,98	3,30	58746,80	1114,97	41060,79	11550,88	75921,49
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	16571,03	169,37		5623,81	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опорные стойки-1,2,3										
63	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечени я массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		1,5388	24323,89	11215,90	37429,60	17259,03	3293,71	14855,73	56468,15
		НР - 69%; СП - 8%				10967,55	3023,90	16876,87	4653,18		4182,83	
64	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,5388	2958,20	507,39	4552,07	780,77	439,12	2300,53	7400,81
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	3332,18	1,93		548,21	
66	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,66664	448163,00	1275,00	298763,38	849,97	282554,03	14299,77	338108,20
		НР - 91%; СП - 8%				23040,00	531,99	15359,39	354,65		25045,05	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грун товкой ГФ-021 заодин раз	м2		63,95776	87,56	2,33	5600,39	149,18	2764,47	1864,92	8062,53
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	2686,74	16,04		597,22	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м 2		44,6252	173,98	3,30	7763,85	147,35	5426,50	1526,54	10033,61
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	2189,99	22,38		743,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2210143,89	396113,88	1134349,65	624529,83	3061447,62
								679680,37	104876,63	--	226773,90	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1532953,43				
	Материалы		Тенге					1046180,83				
	Всего заработная плата		Тенге						412560,04			
		Накладные расходы	Тенге					367851,93				
		Сметная прибыль	Тенге					152064,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2052869,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									366,34
		Сметная заработная плата	Тенге						412560,04			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					677190,46				
	Материалы		Тенге					88168,82				
	Всего заработная плата		Тенге						371996,95			
		Накладные расходы	Тенге					256677,90				
		Сметная прибыль	Тенге					74709,47				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1008577,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									269,88
		Сметная заработная плата	Тенге						371996,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3061447,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									636,21
		Сметная заработная плата	Тенге						784556,99			
			Локальная смета №2-1									
			РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)									
		Земляные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полос ти и испытание на прочность и герметичность воздух ом от передвижных компрессорных установок давление м до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		5,71608	1579509,16	1355462,64	9028600,72	7747932,89	59444,49	2318736,53	12255124,23
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	1221223,34	1326838,78		907786,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9028600,72	7747932,89	59444,49	2318736,53	12255124,23
								1221223,34	1326838,78	–	907786,98	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9028600,72				
	Материалы		Тенге					59444,49				
	Всего заработная плата		Тенге						2548062,13			
		Накладные расходы	Тенге					2318736,53				
		Сметная прибыль	Тенге					907786,98				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					12255124,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1829,43
		Сметная заработная плата	Тенге						2548062,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12255124,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1829,43
		Сметная заработная плата	Тенге						2548062,13			
					Локальная смета №2-2							
					РАЗДЕЛ 5. ГАЗОПРОВОД Среднего ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)							
15	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметично сть воздухом от передвижных компрессорных установо к давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		4,915	908355,08	771501,20	4464565,23	3791928,40	39982,95	1170183,44	6085528,57
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	632653,89	653261,99		450779,89	
		Подземный ПЭ шаровой кран под ковер Д63-11шт/Пр.лист.8353.09СБ/										
32	С121-130816-2305 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг		39,82	1143,00	–	45514,26	–	45514,26	–	49155,40
		СП - 8%				--	--	--	--		3641,14	
39	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий п од ковер	м3		0,154	21218,84	979,21	3267,70	150,80	2491,94	616,50	4194,94
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	624,96	52,51		310,74	
40	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковра	т		0,07337	340999,00	–	25019,10	–	25019,10	–	27020,62
		СП - 8%				--	--	--	--		2001,53	
41	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000473	499537,00	--	236,28	–	236,28	–	255,18
		СП - 8%				--	--	--	--		18,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В12,5 на сспц	м3	0,11	18137,41	1089,24	1995,11	119,82	1744,92	141,41	2307,44
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	130,38	25,01		170,92	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 на сспц	м3	1,375	17248,99	1089,24	23717,36	1497,70	20589,87	1767,58	27523,73
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1629,79	312,61		2038,79	
		Опозновательные столбики(ОС)-107шт/5.905-25.05 Ас 1.00/									
85	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,898875	1352,12	–	25553,55	–	–	18398,55	47468,27
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	–	25553,55	–		3516,17	
86	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,120875	814,54	–	10687,42	–	–	7694,95	19852,96
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	–	10687,42	–		1470,59	
87	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	м3	5,778	23285,62	1724,21	134544,29	9962,50	97852,25	26249,75	173657,57
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	26729,55	2116,33		12863,52	
88	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	107	1749,23	832,96	187167,50	89126,72	27506,38	115501,06	326882,05
		НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	70534,40	36411,03		24213,49	
90	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	107	827,56	–	88548,83	–	11101,16	83643,48	185967,69
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	–	77447,67	–		13775,38	
91	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Табличка-указатель	100 шт.	1,07	109821,00	–	117508,47	–	117508,47	–	126909,15
		СП - 8%			–	–	–	–		9400,68	
		Ковер под сигнальный провод-73шт/Лист ГСН 47/									
92	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий п од ковер	м3	1,022	21218,84	979,21	21685,65	1000,75	16537,42	4091,32	27839,13
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	4147,48	348,48		2062,16	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ковер.Установка	т фасонных частей		0,48691	985136,99	497995,54	479673,05	242479,01	9113,42	293636,00	835173,78
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	228080,62	68521,40		61864,72	
94	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковра	т		0,48691	340999,00	–	166035,82	–	166035,82	–	179318,69
		СП - 8%				--	–	–	--		13282,87	
95	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		0,003139	137,88	0,79	0,43	0,00	–	0,30	0,79
		НР - 69%; СП - 8%				137,09	0,38	0,43	0,00		0,06	
96	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,003139	499537,00	–	1568,05	–	1568,05	–	1693,49
		СП - 8%				--	--	–	--		125,44	
97	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий п од ковер	м3		1,022	21218,84	979,21	21685,65	1000,75	16537,42	4091,32	27839,13
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	4147,48	348,48		2062,16	
		Контрольная трубка на газопроводе										
98	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.		227	5943,54	2067,21	1349183,81	469256,67	124843,42	912972,37	2443128,67
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	755083,72	167110,59		180972,49	
99	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		295,1	553,00	–	163190,30	–	163190,30	–	176245,52
		СП - 8%				--	--	–	--		13055,22	
		Ковер для контрольной трубки-227шт/Лист ГСН 47/										
100	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	м3		3,178	22250,06	979,21	70710,69	3111,92	54701,80	12722,33	90107,66
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	12896,96	1083,63		6674,64	
101	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковра	т		1,51409	340999,00	–	516303,18	–	516303,18	–	557607,43
		СП - 8%				--	--	–	--		41304,25	
102	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,009761	499537,00	–	4875,98	–	4875,98	–	5266,06
		СП - 8%				--	--	–	--		390,08	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
320	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		1,290928	908355,08	771501,20	1172621,00	995952,50	10501,55	307349,46	1598368,10
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	166166,96	171579,69		118397,64	
321	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,035	1579509,16	1355462,64	55282,82	47441,19	363,98	14197,80	75039,07
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	7477,65	8124,34		5558,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9151141,56	5653028,73	1474119,92	2973257,64	13094351,13
								2023992,91	1109296,08	--	969951,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8280592,73				
	Материалы		Тенге					433868,48				
	Всего заработная плата		Тенге						3133288,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					169703,04				
		Накладные расходы	Тенге					2973257,34				
		Сметная прибыль	Тенге					900308,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12154158,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2363,68
		Сметная заработная плата	Тенге						3133288,56			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					0,43				
	Всего заработная плата		Тенге						0,43			
		Накладные расходы	Тенге					0,30				
		Сметная прибыль	Тенге					0,06				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					0,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,00
		Сметная заработная плата	Тенге						0,43			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					870548,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					870548,40				
		Сметная прибыль	Тенге					69643,87				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					940192,27				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13094351,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2363,68
		Сметная заработная плата	Тенге						3133289,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									31679602,64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4633531,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14198645,35			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2647356,71			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3933704,00		
		- Накладные расходы	Тенге								6567084,05	
		- Сметная прибыль	Тенге								2346637,22	
		ИТОГО										**31 679 603**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**31 679 603**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**918 708**
		Итого:									**32 598 311**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**296 645**
		Итого									**32 894 956**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**657 899**
		Итого сметная стоимость									**33 552 855**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0348515									**34 722 222**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**31 250 000,00**
		НДС 12%									**3 750 000,00**
		ИТОГО:									**35 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____Б.Т.Куралбаев

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____С.А.Абишов

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____М.Муталиев

прораб_____С. Калжан

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

_____Цой В.Г.