Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/04 от 25.05.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/05 от 16.08.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО	**371 071 724,16**	**329 841 368,00**	**17 102 114,29**							**2 052 253,71**	**19 154 368,00**
Удержание аванса 30%											
Итого затраты подрядчика	**371 071 724,16**	**329 841 368,00**	**17 102 114,29**							**2 052 253,71**	**19 154 368,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
_____ **Т.Абдакимов**

Технадзор:
директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **М.И.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ **М.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/01 от 02.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/02 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/04 от 25.05.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Дополнительное соглашение №132/05 от 16.08.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

АКТ №8
выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ 0,3-0,6 МПа)												
1	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода		0,64	1382304,12	690811,81	884674,64	442119,56	39515,08	552274,11	1551904,65
		НР - 99%; СП - 8%				629750,00	241894,75	403040,00	154812,64		114955,90	
2	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,001	677710,96	206908,02	677,71	206,91	8,80	544,37	1319,85
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	462,00	87,87		97,77	
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей		0,0938	1326135,99	497995,54	124391,56	46711,98	33741,35	56567,04	195435,28
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	43938,23	13200,20		14476,69	
9	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан		6	7747,73	2592,66	46486,38	15555,96	3411,84	31796,94	84545,99
		НР - 99%; СП - 8%				4586,43	766,59	27518,58	4599,54		6262,67	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан		1	1502,63	78,90	1502,63	78,90	168,62	1279,80	3005,03
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	1255,11	37,62		222,59	
13	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец		12	2477,05	212,42	29724,58	2549,04	1469,86	25597,60	59747,95
		НР - 99%; СП - 8%				2142,14	12,54	25705,68	150,48		4425,77	
15	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец		2	536,12	35,64	1072,24	71,28	42,24	949,13	2183,08
		НР - 99%; СП - 8%				479,36	–	958,72	–		161,71	
		Крепление горизонтального газопровода д219х4,0настойке из труб д108х4,0Н=3,5м/Пр.лист.НГ-01-90/-4шт										
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для кр епления трубопроводов	т		0,18128	97331,54	7324,64	17644,26	1327,81	946,23	10655,19	30563,41
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	15370,22	72,09		2263,96	
20	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка из бетона кл.В15 W2 F150 на сспц	м3		0,44	23957,80	1724,21	10541,43	758,65	7747,30	1998,94	13543,60
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	2035,48	161,16		1003,23	
21	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,7573504	2458,40	–	1861,87	–	–	1340,55	3458,61
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	–	1861,87	–		256,19	
22	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1с разравниванием	м3 грунта		0,7573504	741,63	–	561,67	–	–	404,41	1043,37
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	–	561,67	–		77,29	
		Крепление горизонтального газопровода д219х4,0 на стойке из труб д108х4,0 Н=1м/Пр.лист.НГ-01-90/-10шт										
23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для кр епления трубопроводов	т		0,1912	97331,54	7324,64	18609,79	1400,47	998,01	11238,27	32235,90
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	16211,31	76,03		2387,84	
26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка из бетона кл.В15 W2 F150 на сспц	м3		1,1	23957,80	1724,21	26353,58	1896,63	19368,24	4997,36	33859,01
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	5088,70	402,90		2508,07	
27	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,184484	2458,40	–	5370,34	–	–	3866,64	9975,94

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	5370,34	--		738,96	
28	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, газухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1с разравниванием	м3 грунта		2,184484	741,63	--	1620,08	--	--	1166,46	3009,46
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	1620,08	--		222,92	
		Установка ГРПШ-10-1шт/Лист АС 38/										
29	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ-10.Устройство	установка		1	15827,23	982,24	15827,23	982,24	1483,39	13389,28	31553,83
		НР - 98%; СП - 8%				13361,60	300,93	13361,60	300,93		2337,32	
32	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		1,5	521,43	--	782,14	--	18,90	747,97	1652,52
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	763,24	--		122,41	
33	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных крановдиам.25 мм	шт		3	1502,63	78,90	4507,90	236,70	505,87	3839,41	9015,09
		НР - 99%; СП - 8%				1255,11	37,62	3765,33	112,86		667,78	
37	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сваркаопорных частей каркасов /колонн,подкрановых балок / при монтаже одноэтажных производственных зданий	т		0,20064	2958,20	507,39	593,53	101,80	57,26	299,96	964,97
		НР - 69%; СП - 8%				2165,44	1,25	434,47	0,25		71,48	
		Фундаменты под подставки из бетона										
40	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без крепле ний без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		0,882	2458,40	--	2168,31	--	--	1561,18	4027,85
		НР - 72%; СП - 8%				2458,40	--	2168,31	--		298,36	
41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3		0,672	814,54	--	547,37	--	--	394,11	1016,79
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	547,37	--		75,32	
42	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В12,5 W6 F150 на сспц.	м3		0,21	23285,62	1724,21	4889,98	362,08	3556,42	954,04	6311,54
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	971,48	76,92		467,52	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2		0,2	175,13	4,67	35,03	0,93	17,29	11,66	50,42
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	16,80	0,10		3,74	
44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2		1,4	87,56	2,33	122,59	3,27	60,51	40,82	176,48
		НР - 69%; СП - 8%				42,01	0,25	58,81	0,35		13,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	1,6	173,98	3,30	278,37	5,28	194,56	54,73	359,75
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	78,52	0,80		26,65	
		ГРПШ-13-2ВУ1-1шт									
46	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,в грунтах 2 группы,глубина ям до 2 м	яма	4	635,54	520,52	2542,15	2082,08	–	1068,86	3899,89
		НР - 72%; СП - 8%			115,02	256,11	460,07	1024,45		288,88	
47	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетонакл.В7,5 на сспц	м3	0,216	21674,02	1724,21	4681,59	372,43	3309,92	981,30	6115,92
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	999,24	79,12		453,03	
48	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ-13-2ВУ1.Устройство	установка	1	15827,23	982,24	15827,23	982,24	1483,39	13389,28	31553,83
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	13361,60	300,93		2337,32	
50	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07215	2958,20	507,39	213,43	36,61	20,59	107,87	347,00
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	156,24	0,09		25,70	
		Молниезащита,заземление ГРПШ-13-2ВУ1/Листы М3/									
52	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	635,54	520,52	1271,08	1041,04	–	534,43	1949,94
		НР - 72%; СП - 8%			115,02	256,11	230,04	512,23		144,44	
53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетонакл.В12,5 W6 F150	м3	0,32	23285,62	1724,21	7451,40	551,75	5419,30	1453,78	9617,59
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1480,35	117,21		712,41	
54	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Ус тановка	т	0,052212	156056,34	105490,36	8148,01	5507,86	187,45	2965,65	12002,76
		НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	2452,70	1254,37		889,09	
58	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж об орудования	шт.	6	3025,81	172,86	18154,87	1037,17	12018,89	3855,30	23770,98
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5098,80	255,78		1760,81	
59	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	14	530,48	25,46	7426,71	356,42	4690,86	1780,72	9944,03

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				169,96	6,70	2379,44	93,79		736,59	
		Ограждение для ГРПШ-13-2ВУ1/Лист АС 29/										
60	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых п анелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград		20	2838,56	1046,17	56771,24	20923,31	773,93	50308,36	115645,97
		НР - 118%; СП - 8%				1753,70	378,01	35074,00	7560,20		8566,37	
61	С121-020101-2414 2102-0101-2414 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150,W6,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,4	13642,00	–	5456,80	–	5456,80	–	5893,34
		СП - 8%				–	–	–	–		436,54	
67	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.		1	818,29	31,91	818,29	31,91	41,59	883,88	1838,35
		НР - 118%; СП - 8%				744,79	4,26	744,79	4,26		136,17	
68	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		4,8	8857,90	1657,05	42517,92	7953,84	20234,64	16581,60	63827,48
		НР - 94%; СП - 8%				2985,30	689,70	14329,44	3310,56		4727,96	
69	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,60285	Контроль методом радиографирования кач ества сварных соединений трубопроводов 1-4 категор ии диаметром 219х4 мм	стык		6	18843,36	17369,21	113060,13	104215,24	–	27225,89	151508,91
		НР - 91%; СП - 8%				1474,15	3512,28	8844,89	21073,67		11222,88	
70	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		32,409216	318,00	–	10306,13	–	10306,13	–	11130,62
		СП - 8%				–	–	–	–		824,49	
71	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14571	Контроль методом радиографирования кач ества сварных соединений трубопроводов 1-4 категор ии диаметром 57х3 мм	стык		1	4554,48	4198,17	4554,48	4198,17	–	1096,76	6103,33
		НР - 91%; СП - 8%				356,30	848,92	356,30	848,92		452,10	
72	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографи ческая РТ-5	дм2		1,3055616	318,00	–	415,17	–	415,17	–	448,38
		СП - 8%				–	–	–	–		33,21	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огр унтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0 21 за 2 раза	м2		449,94	175,13	4,67	78796,96	2098,97	38895,83	26239,22	113439,07
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	37802,16	225,69		8402,89	
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окр аска металлических огрунтованных поверхностей эмал ью ПФ-115 за 2 раза	м2		449,94	173,98	3,30	78280,08	1485,70	54713,49	15391,54	101165,36
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	22080,90	225,69		7493,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1657538,88	667244,24	271279,77	889834,41	2751163,15
								719014,87	210979,69	–	203789,86	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге					25581,58				
	Материалы		Тенге					16709,75				
	Всего заработная плата		Тенге						7827,81			
		Накладные расходы	Тенге					5636,02				
		Сметная прибыль	Тенге					2497,41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					33715,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6,39
		Сметная заработная плата	Тенге						7827,81			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1562459,68				
	Материалы		Тенге					233384,15				
	Всего заработная плата		Тенге						861757,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10721,30				
	Местные материалы		Тенге					5456,80				
		Накладные расходы	Тенге					834370,57				
		Сметная прибыль	Тенге					191746,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2588576,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									636,88
		Сметная заработная плата	Тенге						861757,76			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					37061,02				
	Материалы		Тенге					2022,08				
	Всего заработная плата		Тенге						32320,71			
		Накладные расходы	Тенге					22301,29				
		Сметная прибыль	Тенге					4748,98				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					64111,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,88
		Сметная заработная плата	Тенге						32320,71			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					32436,61				
	Материалы		Тенге					2985,69				
	Всего заработная плата		Тенге						28088,30			
		Накладные расходы	Тенге					27526,53				
		Сметная прибыль	Тенге					4797,05				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					64760,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23,32
		Сметная заработная плата	Тенге						28088,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2751163,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									694,47
		Сметная заработная плата	Тенге						929994,57			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ 0.6-1.2 МПа)										
75	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводны е стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода		0,05	742954,56	245927,88	37147,73	12296,39	651,33	29040,71	71483,51
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	24200,00	5134,05		5295,08	
77	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонны е части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Уст ановка	т фасонных частей		0,0191	1326135,99	497995,54	25329,20	9511,71	6870,57	11518,45	39795,46
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	8946,91	2687,89		2947,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2831,09	131,50	5662,18	263,00	636,80	4838,90	11341,17
		НР - 99%; СП - 8%			2381,19	62,70	4762,38	125,40		840,09	
82	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1031,32	71,28	4125,30	285,12	244,98	3559,25	8299,31
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	3595,20	--		614,76	
		Крепление горизонтального газопровода д219х4,0 на с тойке из труб д108х4,0 Н=1м/Пр.лист.НГ-01-90/-12шт									
84	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для кр епления трубопроводов	т	0,22944	97331,54	7324,64	22331,75	1680,57	1197,61	13485,92	38683,08
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	19453,58	91,24		2865,41	
87	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка из бет она кл.В15 W2 F150 на сспц	м3	1,32	23957,80	1724,21	31624,29	2275,96	23241,89	5996,83	40630,81
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	6106,44	483,48		3009,69	
88	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6213808	2458,40	--	6444,40	--	--	4639,97	11971,12
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	6444,40	--		886,75	
89	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	2,6213808	741,63	--	1944,09	--	--	1399,75	3611,35
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1944,09	--		267,51	
		ГРПШ-15-2ВУ1-1шт									
90	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,в грунтах 2 группы,глубина ям до 2 м	яма	4	635,54	520,52	2542,15	2082,08	--	1068,86	3899,89
		НР - 72%; СП - 8%			115,02	256,11	460,07	1024,45		288,88	
91	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетонакл.В12,5 W6 F150 на сспц.	м3	0,48	23285,62	1724,21	11177,10	827,62	8128,95	2180,66	14426,38
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	2220,52	175,81		1068,62	
92	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ-15-2ВУ1.Устройство	установка	1	15827,23	982,24	15827,23	982,24	1483,39	13389,28	31553,83
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	13361,60	300,93		2337,32	
94	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,08658	2958,20	507,39	256,12	43,93	24,71	129,44	416,40
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	187,48	0,11		30,84	
		Молниезащита,заземление ГРПШ-15-2ВУ1 /Листы М3/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	635,54	520,52	1271,08	1041,04	--	534,43	1949,94
		НР - 72%; СП - 8%			115,02	256,11	230,04	512,23		144,44	
97	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетонакл.В12,5 W6 F150	м3	0,32	23285,62	1724,21	7451,40	551,75	5419,30	1453,78	9617,59
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1480,35	117,21		712,41	
98	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Ус тановка	т	0,052212	156056,34	105490,36	8148,01	5507,86	187,45	2965,65	12002,76
		НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	2452,70	1254,37		889,09	
102	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж об орудования	шт.	6	3025,81	172,86	18154,87	1037,17	12018,89	3855,30	23770,98
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5098,80	255,78		1760,81	
103	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	14	530,48	25,46	7426,71	356,42	4690,86	1780,72	9944,03
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	2379,44	93,79		736,59	
		Ограждение для ГРПШ-15-2ВУ1/Лист АС 28/									
104	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых п анелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	24	2838,56	1046,17	68125,49	25107,97	928,72	60370,03	138775,16
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	42088,80	9072,24		10279,64	
105	С121-020101-2414 2102-0101-2414 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150,W6,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	13642,00	--	6821,00	--	6821,00	--	7366,68
		СП - 8%			--	--	--	--		545,68	
111	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.	1	818,29	31,91	818,29	31,91	41,59	883,88	1838,35
		НР - 118%; СП - 8%			744,79	4,26	744,79	4,26		136,17	
112	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	7,2	8857,90	1657,05	63776,88	11930,76	30351,96	24872,40	95741,22
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	21494,16	4965,84		7091,94	
113	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-02 1 за 2 раза труб	м2	21,08	175,13	4,67	3691,69	98,34	1822,30	1229,33	5314,70
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	1771,06	10,57		393,68	
114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмаль ю ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	21,08	173,98	3,30	3667,48	69,61	2563,36	721,10	4739,67
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1034,51	10,57		351,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,28571	Контроль методом радиографирования кач ества сварных соединений трубопроводов 1-4 категор ии диаметром 108х4 мм	стык	1	8930,47	8231,83	8930,47	8231,83	--	2150,54	11967,49
		НР - 91%; СП - 8%			698,65	1664,58	698,65	1664,58		886,48	
116	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,5599616	318,00	--	814,07	--	814,07	--	879,19
		СП - 8%			--	--	--	--		65,13	
117	Е11-240202-0108 1124-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм.Врезка штуце ром в действующие стальные газопроводы низкого дав ления под газом со снижением давления	врезка	1	45076,81	5548,45	45076,81	5548,45	14399,76	24877,31	75550,46
		НР - 99%; СП - 8%			25128,60	--	25128,60	--		5596,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				408585,79	89761,72	122539,51	216942,49	675570,55
	Стоимость монтажных работ		Тенге				196284,56	27984,80	--	50042,26	
	Материалы		Тенге				25581,58				
	Всего заработная плата		Тенге				16709,75				
		Накладные расходы	Тенге					7827,81			
		Сметная прибыль	Тенге				5636,02				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2497,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33715,01				
		Сметная заработная плата	Тенге								6,39
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7827,81			
	Материалы		Тенге				344589,11				
	Всего заработная плата		Тенге				95488,98				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					183046,63			
	Местные материалы		Тенге				814,07				
		Накладные расходы	Тенге				6821,00				
		Сметная прибыль	Тенге				184301,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42311,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				571202,22				
		Сметная заработная плата	Тенге								148,10
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					183046,63			
	Материалы		Тенге				22587,87				
	Всего заработная плата		Тенге				1222,32				
		Накладные расходы	Тенге					19732,40			
		Сметная прибыль	Тенге				13615,36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2896,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39099,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								17,06
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					19732,40			
	Материалы		Тенге				15827,23				
	Всего заработная плата		Тенге				1483,39				
		Накладные расходы	Тенге					13662,53			
		Сметная прибыль	Тенге				13389,28				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2337,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31553,83				
											11,41

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						13662,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					675570,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182,96
		Сметная заработная плата	Тенге						224269,37			
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)										
		Земляные работы										
132	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка пол ости и испытание на прочность и герметичность возд ухом от передвижных компрессорных установок давлен ием до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,115	908355,08	771501,20	104460,83	88722,64	935,51	27379,67	142387,75
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	14802,68	15284,87		10547,24	
133	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полос ти и испытание на прочность и герметичность воздух ом от передвижных компрессорных установок давление м до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		2,05392	1579509,16	1355462,64	3244185,45	2784011,83	21359,78	833175,77	4403550,12
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	438813,85	476763,92		326188,90	
		Выход полиэтиленового газопровода Д225 из земли с использованием отводов с ЗН-8шт /Пр.лист.8353.05СБ/										
144	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическ им испытанием/патрубок/	км трубопровода		0,004	677710,96	206908,02	2710,84	827,63	35,21	2177,49	5279,40
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	1848,00	351,48		391,07	
145	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м		4,016	1002,00	--	4024,03	--	4024,03	--	4345,95
		СП - 8%				--	--	--	--		321,92	
146	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.Уклад ка/футляр/	км трубопровода		0,008	1731136,51	809214,13	13849,09	6473,71	610,38	8702,34	24355,55
		НР - 99%; СП - 8%				845625,00	253155,81	6765,00	2025,25		1804,11	
147	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОС Т 10705-80	м		8,032	12616,00	--	101331,71	--	101331,71	--	109438,25
		СП - 8%				--	--	--	--		8106,54	
148	Е11-220601-1009 1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр овода		0,008	5113273,85	1045016,78	40906,19	8360,13	31621,81	3252,39	47691,27
		НР - 99%; СП - 8%				115531,20	295124,72	924,25	2361,00		3532,69	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций		0,04936	53796,00	2643,86	2655,37	130,50	111,98	1680,33	4682,55
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	2412,88	22,37		346,86	
150	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,04936	547142,00	--	27006,93	--	27006,93	--	29167,48
		СП - 8%				--	--	--	--		2160,55	
153	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установокдавлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0052	908355,08	771501,20	4723,45	4011,81	42,30	1238,04	6438,40
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	669,34	691,14		476,92	
160	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		8	4885,00	1323,65	39079,97	10589,23	--	28401,36	72879,84
		НР - 99%; СП - 8%				3561,34	24,69	28490,74	197,50		5398,51	
161	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d314/226 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,008	161179,00	--	1289,43	--	1289,43	--	1392,59
		СП - 8%				--	--	--	--		103,15	
162	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Герметик	кг		32,5473808	388,00	--	12628,38	--	12628,38	--	13638,65
		СП - 8%				--	--	--	--		1010,27	
163	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	м3		0,4	18860,59	1089,24	7544,23	435,70	6634,42	514,20	8703,11
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	474,12	90,94		644,68	
		Выход полиэтиленового газопровода Д63 из земли с использованием отводов с ЗН-3шт /Пр.лист.8353.05СБ/										
164	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическ им испытанием/патрубок/	км трубопровода		0,0015	677710,96	206908,02	1016,57	310,36	13,20	816,56	1979,77
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	693,00	131,81		146,65	
165	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м		1,506	1002,00	--	1509,01	--	1509,01	--	1629,73

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		120,72	
166	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Уклад ка/футляр/	км трубопровода		0,003	771065,74	230722,78	2313,20	692,17	136,03	1697,51	4331,56
		НР - 99%; СП - 8%				495000,00	76552,20	1485,00	229,66		320,86	
167	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80	м		3,012	3900,00	–	11746,80	–	11746,80	–	12686,54
		СП - 8%				–	–	–	–		939,74	
168	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной изоляции из полимерных липких лент	км трубопр овода		0,003	1905274,39	192318,48	5715,82	576,96	4919,91	362,81	6564,93
		НР - 99%; СП - 8%				72985,00	49173,72	218,96	147,52		486,29	
169	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций		0,02571	53796,00	2643,86	1383,10	67,97	58,33	875,23	2438,99
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	1256,79	11,65		180,67	
170	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,02571	547142,00	–	14067,02	–	14067,02	–	15192,38
		СП - 8%				–	–	–	–		1125,36	
173	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установокдавлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,00195	908355,08	771501,20	1771,29	1504,43	15,86	464,26	2414,40
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	251,00	259,18		178,84	
180	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		3	2341,70	634,51	7025,09	1903,54	–	5105,48	13101,02
		НР - 99%; СП - 8%				1707,18	11,83	5121,55	35,50		970,45	
181	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,003	87190,00	–	261,57	–	261,57	–	282,50
		СП - 8%				–	–	–	–		20,93	
182	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Герметик	кг		2,4864279	388,00	–	964,73	–	964,73	–	1041,91
		СП - 8%				–	–	–	–		77,18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	м3		0,15	18860,59	1089,24	2829,09	163,39	2487,91	192,83	3263,67
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	177,79	34,10		241,75	
		Опозновательные столбики(ОС)-69шт/5.905-25.05 Ас 1.00/										
184	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,187125	1352,12	–	16478,46	–	–	11864,49	30610,38
		НР - 72%; СП - 8%				1352,12	–	16478,46	–		2267,44	
185	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,461125	814,54	–	6891,89	–	–	4962,16	12802,38
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	–	6891,89	–		948,32	
186	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	м3		3,726	23285,62	1724,21	86762,21	6424,41	63100,98	16927,41	111984,79
		НР - 91%; СП - 8%				4626,09	366,27	17236,81	1364,74		8295,17	
187	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.		69	1749,23	832,96	120696,80	57474,24	17737,76	74481,99	210793,10
		НР - 108%; СП - 8%				659,20	340,29	45484,80	23480,01		15614,30	
188	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/1 С18Б/	м3		2,76	33929,00	–	93644,04	–	93644,04	–	101135,56
		СП - 8%				–	–	–	–		7491,52	
189	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		69	827,56	–	57101,58	–	7158,69	53938,32	119923,09
		НР - 108%; СП - 8%				723,81	–	49942,89	–		8883,19	
190	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Табличка-указатель	100 шт.		0,69	109821,00	–	75776,49	–	75776,49	–	81838,61
		СП - 8%				–	–	–	–		6062,12	
		Ковер под сигнальный провод-47шт/Лист ГСН 39/										
191	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий п од ковер	м3		0,658	21218,84	979,21	13962,00	644,32	10647,38	2634,14	17923,83
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	2670,30	224,36		1327,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ковер.Установка	т фасонных частей	0,31349	985136,99	497995,54	308830,59	156116,62	5867,55	189053,32	537714,63
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	146846,43	44116,52		39830,71	
193	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковра	т	0,31349	340999,00	–	106899,78	–	106899,78	–	115451,76
		СП - 8%			–	–	–	–		8551,98	
194	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	0,002021	137,88	0,79	0,28	0,00	–	0,19	0,51
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	0,28	0,00		0,04	
195	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002021	499537,00	–	1009,56	–	1009,56	–	1090,33
		СП - 8%			–	–	–	–		80,77	
		Контрольная трубка на газопроводе									
196	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	188	5943,54	2067,21	1117385,71	388635,48	103394,55	756118,08	2023384,10
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	625355,68	138399,96		149880,30	
197	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	244,4	553,00	–	135153,20	–	135153,20	–	145965,46
		СП - 8%			–	–	–	–		10812,26	
		Ковер для контрольной трубки-188шт/Лист ГСН 39/									
198	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	м3	2,632	22250,06	979,21	58562,15	2577,28	45303,70	10536,56	74626,61
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	10681,18	897,45		5527,90	
199	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковра	т	1,25396	340999,00	–	427599,11	–	427599,11	–	461807,03
		СП - 8%			–	–	–	–		34207,93	
200	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008084	499537,00	–	4038,26	–	4038,26	–	4361,32
		СП - 8%			–	–	–	–		323,06	
		Прокладка газопровода под кабелем в футляре-2шт/Лист ГСН 42/									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
205	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км т рубопровода		0,008	333078,96	5728,62	2664,63	45,83	85,12	2535,51	5616,16
		НР - 99%; СП - 8%				316710,00	3430,44	2533,68	27,44		416,01	
206	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных рези новых колец ГОСТ 31416-2009	м		8	1011,00	–	8088,00	–	8088,00	–	8735,04
		СП - 8%				–	–	–	–		647,04	
207	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка	м		8	395,11	10,23	3160,88	81,84	–	2124,54	5708,25
		НР - 69%; СП - 8%				384,88	–	3079,04	–		422,83	
208	С121-050307-0109 2105-0307-0109 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,те рмически обработанная,без покрытия,диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг		1,65	359,00	–	592,35	–	592,35	–	639,74
		СП - 8%				–	–	–	–		47,39	
209	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 225 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложен ной в футляре		8	1554,59	10,80	12436,72	86,38	3251,32	9034,85	23189,30
		НР - 99%; СП - 8%				1137,38	3,39	9099,02	27,09		1717,73	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 мм в ПЭ футляре 355х32,3 - 5шт/Пр.лист.8353.16 СБ/										
223	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 м м.Укладка	км трубопровода		0,0075	277960,43	71535,11	2084,70	536,51	0,27	1679,65	4065,50
		НР - 99%; СП - 8%				206389,00	19826,44	1547,92	148,70		301,15	
224	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		7,575	222,00	–	1681,65	–	1681,65	–	1816,18
		СП - 8%				–	–	–	–		134,53	
225	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка пол ости и испытание на прочность и герметичность возд ухом от передвижных компрессорных установок давлен нем до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0075	908355,08	771501,20	6812,66	5786,26	61,01	1785,63	9286,16
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	965,39	996,84		687,86	
232	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий п од ковер/лист 41 АС/	м3		0,07	21218,84	979,21	1485,32	68,54	1132,70	280,23	1906,79
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	284,07	23,87		141,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера/лист 41 АС/	т	0,03335	340999,00	–	11372,32	–	11372,32	–	12282,10
		СП - 8%			–	–	–	–		909,79	
234	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000215	499537,00	–	107,40	–	107,40	–	115,99
		СП - 8%			–	–	–	–		8,59	
235	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм/колпак/	шт	5	277,00	–	1385,00	–	1385,00	–	1495,80
		СП - 8%			–	–	–	–		110,80	
236	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	5	5904,24	2067,21	29521,21	10336,05	2553,36	20109,52	53601,19
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	16631,80	3680,85		3970,46	
237	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	5	553,00	–	2765,00	–	2765,00	–	2986,20
		СП - 8%			–	–	–	–		221,20	
245	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,047	1579509,16	1355462,64	74236,93	63706,74	488,78	19065,62	100766,76
		НР - 91%; СП - 8%			213647,00	232123,90	10041,41	10909,82		7464,20	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 мм в ПЭ футляре 110х10 - 1шт/Пр.лист.8353.16СБ/									
246	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 м м.Укладка	км трубопровода	0,0015	277960,43	71535,11	416,94	107,30	0,05	335,93	813,10
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	309,58	29,74		60,23	
247	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	222,00	–	336,33	–	336,33	–	363,24
		СП - 8%			–	–	–	–		26,91	
248	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка пол ости и испытание на прочность и герметичность возд ухом от передвижных компрессорных установок давлен ием до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0015	908355,08	771501,20	1362,53	1157,25	12,20	357,13	1857,23

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	193,08	199,37		137,57	
255	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий п од ковер/лист 41 АС/	м3		0,014	21218,84	979,21	297,06	13,71	226,54	56,05	381,36
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	56,81	4,77		28,25	
256	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера/лист 41 АС/	т		0,00667	340999,00	–	2274,46	–	2274,46	–	2456,42
		СП - 8%				–	–	–	–		181,96	
257	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000043	499537,00	–	21,48	–	21,48	–	23,20
		СП - 8%				–	–	–	–		1,72	
258	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм/колпак/	шт		1	277,00	–	277,00	–	277,00	–	299,16
		СП - 8%				–	–	–	–		22,16	
259	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.		1	5904,24	2067,21	5904,24	2067,21	510,67	4021,90	10720,24
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	3326,36	736,17		794,09	
260	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м		1	553,00	–	553,00	–	553,00	–	597,24
		СП - 8%				–	–	–	–		44,24	
268	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полос ти и испытание на прочность и герметичность воздух ом от передвижных компрессорных установок давление м до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,009	908355,08	771501,20	8175,20	6943,51	73,21	2142,76	11143,39
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	1158,47	1196,21		825,44	
273	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,057	1579509,16	1355462,64	90032,02	77261,37	592,77	23122,14	122206,49
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	12177,88	13231,06		9052,33	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
274	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019)1от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,047	1579509,16	1355462,64	74236,93	63706,74	488,78	19065,62	100766,76
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	10041,41	10909,82		7464,20	
275	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полос ти и испытание на прочность и герметичность воздух ом от передвижных компрессорных установок давление м до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,009	908355,08	771501,20	8175,20	6943,51	73,21	2142,76	11143,39
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	1158,47	1196,21		825,44	
276	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство глиняного замка	м3 изолирующего слоя		163,6	9550,57	1586,88	1562473,25	259613,57	307428,94	1036410,88	2806794,86
		НР - 93%; СП - 8%				6084,54	727,32	995430,74	118989,55		207910,73	
277	Е11-010105-0702 1101-0105-0702 РСНБ РК 2015	Канавы продольные водоотводныеи нагорные.Разработка.Группа грунтов 2	м3 грунта		163,6	1172,55	92,08	191829,91	15065,02	--	130068,12	347649,88
		НР - 72%; СП - 8%				1080,47	23,75	176764,89	3885,28		25751,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8392551,65	4034181,69	1687576,25	3310891,78	12639718,90
								2670793,71	873313,73	--	936275,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7525730,68				
	Материалы		Тенге					639001,88				
	Всего заработная плата		Тенге						3537324,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					95138,66				
	Местные материалы		Тенге					93644,04				
		Накладные расходы	Тенге					3306211,50				
		Сметная прибыль	Тенге					866555,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11698497,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3102,85
		Сметная заработная плата	Тенге						3537324,43			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					48273,57				
	Материалы		Тенге					170,31				
	Всего заработная плата		Тенге						6783,01			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					41073,95				
		Накладные расходы	Тенге					4680,28				
		Сметная прибыль	Тенге					4236,31				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					57190,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6,24
		Сметная заработная плата	Тенге						6783,01			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					818547,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					818547,40				
		Сметная прибыль	Тенге					65483,79				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					884031,19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12639718,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3109,09
		Сметная заработная плата	Тенге						3544107,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2									
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД Среднего ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)									
		Электрохимзащита/Листы ЭХЗ/									
322	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0, 7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	2458,40	--	4425,12	--	--	3186,09	8220,10
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	4425,12	--		608,90	
323	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	814,54	--	1140,35	--	--	821,05	2118,31
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1140,35	--		156,91	
324	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном акти ваторе	протектор	8	27160,80	11577,81	217286,44	92622,49	29015,95	113515,22	357265,79
		НР - 91%; СП - 8%			11956,00	3636,75	95648,00	29094,00		26464,13	
325	С124-040207-3999 2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт	8	11890,00	--	95120,00	--	95120,00	--	102729,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7609,60	
326	Прайс лист	БПИ	шт	2	13553,57	--	27107,14	--		--	27107,14
					--	--	--	--	27107,14	--	
327	С123-080101-0301 2308-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стойка Скип-2Б-12-4-2,0	шт.	2	21049,00	--	42098,00	--	42098,00	--	45465,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3367,84	
328	Прайс лист	БДРМ-10-2	шт	2	43371,43	--	86742,86	--		--	86742,86
					--	--	--	--	86742,86	--	
329	С123-051206-1001 2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	2	567,00	--	1134,00	--	1134,00	--	1224,72
		СП - 8%			--	--	--	--		90,72	
330	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	2	2603,94	--	5207,87	--	1915,07	2996,45	8860,67
		НР - 91%; СП - 8%			1646,40	--	3292,80	--		656,35	
331	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Табличка-указатель	100 шт.	0,02	109821,00	--	2196,42	--	2196,42	--	2372,13
		СП - 8%			--	--	--	--		175,71	
332	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий под ковер	м3	0,16	21017,90	979,21	3362,86	156,67	2556,88	640,52	4323,65
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	649,31	54,56		320,27	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
333	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковра	т		0,01334	340999,00	–	4548,93	–	4548,93	–	4912,84
		СП - 8%				–	–	–	–		363,91	
334	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болтыстроительные с гайками и шайбами	т		0,000086	499537,00	–	42,96	–	42,96	–	46,40
		СП - 8%				–	–	–	–		3,44	
335	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,22	3298,67	154,91	725,71	34,08	475,53	223,50	1025,14
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	216,10	9,66		75,94	
336	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля		53	512,11	436,87	27142,07	23154,35	–	8669,40	38676,38
		НР - 72%; СП - 8%				75,24	151,95	3987,72	8053,11		2864,92	
337	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		1,86	3298,67	154,91	6135,53	288,13	4020,39	1889,55	8667,09
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	1827,00	81,64		642,01	
338	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коро бах	м кабеля		106	317,77	147,15	33683,49	15598,38	4792,71	12878,66	50287,12
		НР - 72%; СП - 8%				125,40	43,35	13292,40	4594,62		3724,97	
339	С123-060133-0104 2306-0133-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 1х6,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,042	428121,00	–	17981,08	–	17981,08	–	19419,57
		СП - 8%				–	–	–	–		1438,49	
340	С123-060133-0204 2306-0133-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,064	567942,00	–	36348,29	–	36348,29	–	39256,15
		СП - 8%				–	–	–	–		2907,86	
341	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км труб опровода		0,106	279239,43	72199,11	29599,38	7653,11	69,04	23739,05	57605,50
		НР - 99%; СП - 8%				206389,00	19826,44	21877,23	2101,60		4267,07	
342	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		107,06	26,00	–	2783,56	–	2783,56	–	3006,24
		СП - 8%				–	–	–	–		222,68	
343	Е11-250209-0201 1125-0209-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стальной футляр. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лент ой и укладка в траншею	км трубопровода		0,42	766583,94	292777,56	321965,25	122966,58	184793,86	52375,42	404287,93

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				33821,00	103215,68	14204,82	43350,59		29947,25	
344	С122-040101-9908 2204-0101-9908 РСНБ РК 2015	Грунтовка для полимерной импортной ленты СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		0,0081	389759,00	--	3157,05	--	3157,05	--	3409,61
		СП - 8%				--	--	--	--		252,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					969934,35	262473,78	433049,72	220934,90	1277030,79
	Стоимость оборудования		Тенге					160560,86	87339,77	113850,00	86161,54	
	Заготов.складские расходы		Тенге					112500,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1350,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					113850,00				
	Материалы		Тенге					157252,93				
	Всего заработная плата		Тенге					4792,71				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						29927,85			
		Накладные расходы	Тенге					96427,37				
		Сметная прибыль	Тенге					21548,06				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					14304,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					193105,06				
		Сметная заработная плата	Тенге									23,08
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					690364,94	29927,85			
	Материалы		Тенге					222846,72				
	Всего заработная плата		Тенге						217972,77			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100516,43				
		Накладные расходы	Тенге					199386,84				
		Сметная прибыль	Тенге					71180,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					960931,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190,95
		Сметная заработная плата	Тенге						217972,77			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					8466,49				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8466,49				
		Сметная прибыль	Тенге					677,32				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					9143,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1277030,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									214,03
		Сметная заработная плата	Тенге						247900,63			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17337222,40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3746654,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5053661,43			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1199618,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2514445,24		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							113850,00		
		- Накладные расходы	Тенге								4638603,57	
		- Сметная прибыль	Тенге								1276269,14	
		ИТОГО										
		В том числе оборудование										**17 337 222**
		Итого без оборудования										
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**17 337 222**
		Итого:										**502 779**
												17 840 002

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**162 344**
		Итого										**18 002 345**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**360 047**
		Итого сметная стоимость										**18 362 392**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0348515										**19 002 349**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**17 102 114,29**
		НДС 12%										**2 052 253,71**
		ИТОГО:										**19 154 368,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Т.Аблакимов

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

С.А.Абишов

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

М.Муталиев

прораб **М. Альшеров**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Цой В.Г.