Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО	**41 230 356,16**	**41 230 356,16**	**36 812 818,00**							**4 417 538,16**	**41 230 356,16**
Удержание аванса 30%	**12 369 106,85**	**12 369 106,85**	**11 043 845,40**							**1 325 261,45**	**12 369 106,85**
Итого затраты подрядчика	**28 861 249,31**	**28 861 249,31**	**25 768 972,60**							**3 092 276,71**	**28 861 249,31**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____ **Б.Т.Куралбаев**

Технадзор:
директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **М.И.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №132 от 03.06.2020г.
Наименование объекта:"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Майлыошак сельского округа Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"

АКТ №1
выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)										
		Земляные работы										
118	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		2881,27323	199,92	189,82	576029,91	546937,69	–	113832,88	745051,81
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,77	29092,22	129009,01		55189,02	
119	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		88,5177831	1872,02	–	165707,41	–	–	119309,34	307818,09
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	165707,41	–		22801,34	
120	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		9,7831325	1560,02	–	15261,88	–	–	10988,56	28350,47
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	–	15261,88	–		2100,03	
121	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		522,335422	814,54	–	425461,01	–	–	306331,92	790336,36
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	–	425461,01	–		58543,43	
122	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2260,74217	34,02	34,02	76913,30	76913,30	–	19653,07	104291,68
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,07	–	27295,93		7725,31	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		2260,74217	16,80	16,80	37979,52	37979,52	–	9704,62	51498,87
		НР - 72%; СП - 8%				–	5,96	–	13478,64		3814,73	
124	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2260,74217	151,99	72,61	343604,55	164146,84	–	182790,50	568506,65
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	179457,71	74417,98		42111,60	
125	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основанияпод трубопроводы	м3		167,515181	3298,67	154,91	552577,30	25949,78	362084,06	170176,75	780574,37
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	164543,46	7352,24		57820,32	
126	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта		167,515181	219,23	211,44	36724,86	35419,74	–	7592,92	47863,19
		НР - 72%, СП - 8%				7,79	55,16	1305,11	9240,61		3545,42	
127	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт/	т		293,151566	176,00	–	51594,68	–		–	55722,25
		СП - 8%				–	–	–	–		4127,57	
128	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода		2,204	558643,77	210657,16	1231250,87	464288,38	1716,06	890353,58	2291332,80
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	765246,43	134100,62		169728,36	
130	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 22 5х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2226,04	9908,00	–	22055604,32	–	22055604,32	–	23820052,67
		СП - 8%				–	–	–	–		1764448,35	
201	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		2,204	26975,92	18615,82	59454,92	41029,26	–	19788,06	85582,41
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	18425,66	9057,75		6339,44	
202	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		2204	17,86	–	39357,14	–	39357,14	–	42505,71
		СП - 8%				–	–	–	–		3148,57	
203	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м д о 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м к абеля		2204	342,29	155,44	754400,17	342593,95	107786,46	291340,54	1129400,00
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	304019,76	100619,87		83659,26	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
204	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		2,204	90661,00	–	199816,84	–	199816,84	–	215802,19
		СП - 8%				–	–	–	–		15985,35	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 мм в стальном футляре 426х8 - 1шт методом ГНБ/ Лист ГСН 41/										
210	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухидиаметром 426 мм.Прокладка бестраншейная способо м горизонтального бурения	м кожуха		57	33184,16	21381,37	1891497,13	1218738,00	100870,73	777454,83	2882468,11
		НР - 91%; СП - 8%				10033,13	4955,40	571888,41	282457,55		213516,16	
211	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОС Т 10705-80	м		57,57	26209,00	–	1508852,13	–	1508852,13	–	1629560,30
		СП - 8%				–	–	–	–		120708,17	
212	Е11-250110-0101 1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 225 мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха		57	7746,96	6182,37	441576,61	352395,03	20983,36	135241,77	622963,85
		НР - 91%; СП - 8%				1196,46	1410,86	68198,22	80419,11		46145,47	
213	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,057	1579509,70	1355462,64	90032,05	77261,37	592,80	23122,14	122206,52
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	12177,88	13231,06		9052,34	
214	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм/колпак/	шт		1	277,00	–	277,00	–	277,00	–	299,16
		СП - 8%				–	–	–	–		22,16	
215	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.		1	5943,54	2067,21	5943,54	2067,21	549,97	4021,90	10762,68
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	3326,36	736,17		797,24	
216	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м		2	553,00	–	1106,00	–	1106,00	–	1194,48
		СП - 8%				–	–	–	–		88,48	
217	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство подушки из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	м3		0,014	22249,07	978,22	311,49	13,70	240,98	56,05	396,94

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				4058,20	340,98	56,81	4,77		29,40	
218	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковра	т		0,00667	340999,00	–	2274,46	–	2274,46	–	2456,42
		СП - 8%				–	–	–	–		181,96	
219	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000043	499537,00	–	21,48	–	21,48	–	23,20
		СП - 8%				–	–	–	–		1,72	
220	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,5125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/426х8мм/	футляр		1	6358,25	1722,85	6358,25	1722,85	–	4620,86	11857,43
		НР - 99%; СП - 8%				4635,40	32,13	4635,40	32,13		878,33	
221	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-30	м		4	28,57	–	114,29	–	114,29	–	123,43
		СП - 8%				–	–	–	–		9,14	
222	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		16,5992175	388,00	–	6440,50	–	6440,50	–	6955,74
		СП - 8%				–	–	–	–		515,24	
271	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 225 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык		183	3106,10	90,90	568327,49	16634,70	21724,79	323280,48	962936,60
		НР - 61%; СП - 8%				2896,00	–	529968,00	–		71328,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31144871,08	3404091,29	24430413,38	3409660,74	37318894,37
								3258771,74	881453,45	–	2764362,55	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1581999,42				
	Материалы		Тенге					129511,25				
	Всего заработная плата		Тенге						962091,05			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					199816,84				
		Накладные расходы	Тенге					634409,07				
		Сметная прибыль	Тенге					177312,68				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2393721,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									716,46
		Сметная заработная плата	Тенге						962091,05			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5994757,75				
	Материалы		Тенге					487037,97				
	Всего заработная плата		Тенге						3178134,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45933,41				
	Транспортные расходы		Тенге					51594,68				
		Накладные расходы	Тенге					2775251,67				
		Сметная прибыль	Тенге					701600,75				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9471610,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2869,30
		Сметная заработная плата	Тенге						3178134,14			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					23568113,91				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23568113,91				
		Сметная прибыль	Тенге					1885449,11				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					25453563,03				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					37318894,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3585,76
		Сметная заработная плата	Тенге						4140225,19			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									37318894,28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3258771,74				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3404091,29			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						881453,45			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24430413,38		
		- Перевозка грузов	Тенге					51594,68				
		- Накладные расходы	Тенге								3409660,74	
		- Сметная прибыль	Тенге								2764362,55	
		ИТОГО										**37318894**
		В том числе оборудование										**0**
		Итого без оборудования										**37 318 894**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**1 082 248**
		Итого:										**38 401 142**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**349 450**
		Итого										**38 750 593**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**775 012**
		Итого сметная стоимость										**39 525 604**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,0348515										**40 903 131**
		Поправочний коэфициент к=0,9										**36 812 818,00**
		НДС 12%										**4 417 538,16**
		ИТОГО:										**41 230 356,16**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____**С.А.Абишов**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
_____**Б.Т.Куралбаев**

Подрядчик:
директор ТОО "Комби-Строй-1"
_____**М.Муталиев**

прораб
_____**М.Альшеров**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____**Цой В.Г.**