Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «___» _____ 2012г.
№ _____

**Акт приемки выполненных работ №5**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.Сейтова в г.Шалкар Актюбинской области »

**АКТ**

приёмки выполненных работ за ноябрь-декабрь 2020 года на СМР работы

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | экспл. машин | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль тенге | |
| | | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ЭС.СО-1) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | | 12098,47 | 1014,02 | 12098 | 1014 | 8490 | 2086 | 15319 |
| | | *НР – 72% СП-8%* | | | | 2594,00 | 303,10 | 2594 | 303 | | 1135 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) | чел-ч | 2 | 2 | 1297,00 | | 2594,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,2 | | | | | | | |
| 1.3 | 764 С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | | 5200,00 | | 520,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1 | 0,1 | | 1783,00 | | 178,30 | | | |
| 1.4 | 2016 С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш-ч | 0,77 | 0,77 | | 1766,00 | | 136,00 | | | |
| 1.5 | 2010 С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | | 3585,00 | | 359,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | | 0,1 | 0,1 | | 1248,00 | | 124,80 | | | |
| 1.6 | 123995 С | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до ,01 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,015 | 0,015 | 558026,00 | | | | 8370,00 | | |
| 1.7 | 144746 С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00017 | 0,00017 | 499540,00 | | | | 85,00 | | |
| 1.8 | 147338 С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00015 | 0,00015 | 234282,00 | | | | 35,00 | | |
| 2 | С123-070201-0303 2307-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Биты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/2во-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | | 7352,00 | -- | 7352 | -- | 7352 | -- | 7940 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 588 | |
| 3 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | | 1236,57 | 87,85 | 1237 | 88 | 21 | 834 | 2237 |
| | | *НР – 72% СП – 8%* | | | | 1128,39 | 30,31 | 1128 | 30 | | 166 | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) | чел-ч | 0,87 | 0,87 | 1296,65 | | 1128,00 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | | | | | | | |
| 3.3 | 764 С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | | 5200,00 | | 52,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | | 1783,00 | | 17,83 | | | |
| 3.4 | 2010 С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | | 3585,00 | | 35,85 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | | 1248,00 | | 12,48 | | | |
| 3.5 | 145881 С | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.-87 | т | 0,00003 | 0,00001 | 677772,00 | | | | 20,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЗ | | | | | | | | | | | | |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ЭС.СО-1) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3,46<br>Квтр=1,10,Кмн=1,10 | Грунт 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1<br>*НР - 72%; СП-85%* | м3 грунта | 117,37 | | 174,53 | 165,77 | 20484 | 19456 | -- | 4022 | 26484 |
| | | | | | | 8,76 | 38,83 | 1028 | 4558 | | 1960 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,01 | 1,18 | 874,03 | | 1028,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 2,56 | | | | | | | |
| 1.3 | 2263 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,02178 | 2,556319 | | 7611,00 | | 19456,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02178 | 2,556319 | | 1783,00 | | 4557,92 | | | |
| 2 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.175 прим.<br>Квтр=1,1<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Квтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%; СП-85%* | м3 грунта | 3,63 | | 1571,62 | -- | 5705 | -- | -- | 4108 | 10598 |
| | | | | | | 1571,62 | -- | 5705 | -- | | 785 | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 1,56 | 5,65 | 1009,00 | | 5705,00 | | | | |
| 3 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ+ЗАД.СЛОЙ<br>*НР - 72%; СП-85%* | м3 грунта | 19,8317965 | | 738,09 | -- | 14638 | -- | -- | 10339 | 27191 |
| | | | | | | 738,09 | -- | 14638 | -- | | 2014 | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,885 | 17,55 | 834,02 | | 14638,00 | | | | |
| 4 | Е11-010104-0404<br>1101-0104-0404<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП-85%* | м3 грунта | 91 | | 14,97 | 14,97 | 1362 | 1362 | -- | 371 | 1872 |
| | | | | | | -- | 5,67 | -- | 516 | | 139 | |
| 4.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,2894 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 | | | | | | | | | | | | |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3,46<br>Кзтр=1,10,Кзм=1,10 | Грунт 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1<br>*НР - 72%; СП-8%* | м3 грунта | 117,37 | | 174,53 | 165,77 | 20484 | 19456 | -- | 4022 | 26466 |
| | | | | | | 8,76 | 38,83 | 1028 | 4558 | | 1960 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,01 | 1,18 | 874,03 | | 1028,80 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 2,56 | | | | | | | |
| 1.3 | 2263 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,02178 | 2,556319 | | 7611,00 | | 19456,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02178 | 2,556319 | | 1783,00 | | 4557,92 | | | |
| 2 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.175 прим.<br>Кзтр=1,1<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%; СП-8%* | м3 грунта | 3,63 | | 1571,62 | -- | 5705 | -- | -- | 4108 | 10598 |
| | | | | | | 1571,62 | -- | 5705 | -- | | 785 | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 1,56 | 5,65 | 1009,00 | | 5705,00 | | | | |
| 3 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ+ЗАД.СЛОЙ<br>*НР - 72%; СП-8%* | м3 грунта | 19,0317965 | | 738,09 | -- | 14638 | -- | -- | 10539 | 27191 |
| | | | | | | 738,09 | -- | 14638 | -- | | 3014 | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,885 | 17,55 | 834,02 | | 14638,00 | | | | |
| 4 | Е11-010104-0404<br>1101-0104-0404<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП-8%* | м3 грунта | 91 | | 14,97 | 14,97 | 1362 | 1362 | -- | 371 | 1872 |
| | | | | | | -- | 5,67 | -- | 516 | | 139 | |
| 4.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,2894 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РАЗДЕЛ 1. Ж/Б ЛОТКИ | | | | | | | | |
| | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3,46<br>Кзтр=1,10,Кзм=1,10 | Грунт 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1<br>*НР - 72%. СП-8%* | м3 грунта | 5,632125 | | 174,53 | 165,77 | 1018 | 967 | -- | 200 | 1315 |
| | | | | | | 8,76 | 38,83 | 51 | 226 | | 97 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,01 | 0,0584 | 872,63 | | 51 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 0,127 | | | | | | | |
| 1.3 | 2263 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,02178 | 0,127024 | | 7611,00 | | 967,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02178 | 0,127024 | | 1783,00 | | 226,48 | | | |
| 2 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.175 прим.<br>Кзтр=1,1<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%. СП-8%* | м3 грунта | 0,190375 | | 1571,62 | -- | 283 | -- | -- | 204 | 527 |
| | | | | | | 1571,62 | -- | 283 | -- | | 29 | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 1,56 | 0,291 | 1007,29 | | 283,00 | | | | |
| 3 | Е11-010104-0404<br>1101-0104-0404<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%. СП-8%* | м3 грунта | 3,3413382 | | 14,97 | 14,97 | 50 | 50 | -- | 14 | 69 |
| | | | | | | -- | 5,67 | -- | 19 | | 5 | |
| 3.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,2894 | | | | | | | |
| 3.2 | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00318 | 0,010625 | | 4707,00 | | 50,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00318 | 0,010625 | | 1783,00 | | 18,94 | | | |
| 4 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ+ЗАЩ.СЛОЙ<br>*НР - 72%. СП-8%* | м3 грунта | 0,3712598 | | 738,09 | -- | 274 | -- | -- | 197 | 509 |

| РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД) (ГСН,СО-1) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-220301-0201 4122-0301-0201 РСКП РК 2015 Изм. и доп. вып. 1<br>*НР – 72% СП-85%* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,053 | | 676937,70<br>459984,00 | 208150,12<br>87462,32 | 35878<br>24379 | 11032<br>4636 | 467 | 28725<br>5168 | 69770 |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5) | чел-ч | 336 | 17,81 | 1368,99 | | 24379,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 67,82 | 3,59 | | | | | | | |
| 1.3 | 126 С | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 9,64 | 0,51092 | | 5378,00 | | 2748,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 9,64 | 0,51092 | | 1492,00 | | 762,29 | | | |
| 1.4 | 270 С | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,88 | 0,04664 | | 6143,00 | | 287,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,88 | 0,04664 | | 1783,00 | | 83,16 | | | |
| 1.5 | 660 С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 52,2 | 2,7666 | | 2724,00 | | 7536,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 52,2 | 2,7666 | | 1248,00 | | 3452,72 | | | |
| 1.6 | 1147 С | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 0,43778 | | 28,00 | | 12,00 | | | |
| 1.7 | 2346 С | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,2 | 0,0636 | | 182,00 | | 12,00 | | | |
| 1.8 | 2349 С | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 4,91 | 0,26023 | | 1580,00 | | 411,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,91 | 0,26023 | | 1249,00 | | 324,77 | | | |
| 1.9 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,01007 | | 2632,00 | | 27,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,01007 | | 1249,00 | | 12,57 | | | |
| 1.10 | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 мм до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,18 | 0,00954 | 25443,00 | | | | 243,00 | | |
| 1.11 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02 | 0,00106 | 211192,08 | | | | 224,09 | | |
| 2 | С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСКП РК 2015<br>*СП-85%* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 53,212 | | 986,00<br>-- | --<br>-- | 52467<br>-- | --<br>-- | 52467 | --<br>4197 | 56664 |
| 3 | Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСКП РК 2015<br>*НР – 99% СП – 85%* | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | | 1497,35<br>1249,76 | 78,96<br>37,44 | 2995<br>2500 | 158<br>75 | 337 | 2549<br>443 | 5987 |

| РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В РАЙОН ОЗЕЛЕНЕНИЯ<br>*НР - 72% СП-8%* | м3 грунта | 50 | | 25,89<br>-- | 25,89<br>9,81 | 1294<br>-- | 1294<br>490 | -- | 353<br>132 | 1779 |
| 1.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 0,275 | | | | | | | |
| 1.2 | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 0,0055 | 0,275 | | 4707,00 | | 1294,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,275 | | 1783,00 | | 490,33 | | | |
| 2 | Е-11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>*НР - 72% СП-8%* | м3 грунта | 50 | | 22,41<br>-- | 22,41<br>8,49 | 1120<br>-- | 1120<br>424 | -- | 306<br>114 | 1540 |
| 2.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0048 | 0,238 | | | | | | | |
| 2.2 | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 0,00476 | 0,238 | | 4707,00 | | 1120,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00476 | 0,238 | | 1783,00 | | 424,35 | | | |
| 3 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/КОРЫТО ПОД ПОКРЫТИЕ<br>*НР - 72% СП-8%* | м3 грунта | 65 | | 25,89<br>-- | 25,89<br>9,81 | 1683<br>-- | 1683<br>637 | -- | 459<br>171 | 2313 |
| 3.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 0,3575 | | | | | | | |
| 3.2 | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 0,0055 | 0,3575 | | 4707,00 | | 1683,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,3575 | | 1783,00 | | 637,42 | | | |
| 4 | Е-11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ИЗБЫТОК ГРУНТА<br>*НР - 72% СП-8%* | м3 грунта | 65 | | 219,89<br>7,76 | 212,06<br>54,92 | 14293<br>504 | 13784<br>3570 | 5 | 2933<br>1378 | 18604 |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,0106 | 0,689 | 731,49 | | 504,00 | | | | |
| 4.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0388 | 2 | | | | | | | |
| 4.3 | 258 С | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 0,0077 | 0,5005 | | 4707,00 | | 2356,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,5005 | | 1783,00 | | 892,39 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1 | УВ6-010605-0502<br>8601-0605-0502<br>УСН<br>РК 8.02-03-2018 | Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4 с металлическими стойками<br>*НР 91% СП-8%* | шт | 1 | | 73619,00<br>13260,00 | 675,00<br>175,00 | 73619<br>13260 | 675<br>175 | 59684 | 12226<br>6868 | 92712 |
| 20,1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 13,16 | 13,16 | 1007,85 | | 13260,00 | | | | |
| 20,2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1338 | 0,1338 | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | | 3185214 | 19336 | 2615859 | 504836 | 3985253 |
| | | | | | | | | 550019 | 4745 | -- | 295204 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 3185214 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 2615859 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 554764 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 504835 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 295204 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 3985253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | | 527 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 554764 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 3985253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | | 527 |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | 554764 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 5580892 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | | |
| | | -Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 680094 | | | | |
| | | -Затраты на на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 89392 | | | |
| | | -в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 24870 | | | |
| | | -Матриалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 3725388 | | |
| | | -Перевозка грузов | Тенге | | | | | 12597 | | | | |
| | | -Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 660024 | |
| | | -Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 413398 | |
| **Стоимость выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 11384798 |
| **Стоимость выполненных работ по договору** | | | | | | | | | | | | 9148499,11 |

**Подрядчик:**
**Директор ПТ «ЕРКЕН и К»**
_____ **Нұртаза А.**

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры» строительства, жилищно-коммунального хозяйства, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
_____ **Князбаев Қ.А.**

**Технический надзор**
_____ **Ильманов Т.**

**Авторский надзор**
_____ **Абуов С.**

Форма № КС-3
№ _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 2-х этажного восьмиквартирногоарендно-коммунального жилого дома по ул.Сейтова в г.Шалкар Актюбинской области »

***СПРАВКА***

***о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь-декабрь 2020 год***

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказ-чика | | подряд-чика | | номер | дата | наимено-ван. | код | наимен ование | код |

Договор № 112 от 09.07.2020 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **9148499,11** | **9148499,11** | | | | | | | **1097819,89** | **10246319** |
| | | | | | | | | | | |

**Подрядчик:**
**Директор ПТ «ЕРКЕН и К»**
_____ **Нуртаза А.**

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры» строительства, жилищно-коммунального хозяйства, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
_____ **Князбаев К.А.**

**Технический надзор**
_____ **Илиманов Т.**

**Авторский надзор**
_____ **Абуов С.**