Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года
№ 234. Форма

Декларация о соответствии

«25» январь 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», ЗКО, г.Уральск, ул.Б. Момыш-ұлы, дом 47/3.
наименование организации, юридический адрес
в лице Губайдуллина Азамата Ахметовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в п. Подстепное, Теректинского района, ЗКО»
наименование, местонахождение объекта
заказчиком которого является Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.
Аубакиров Ержан Камбарович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не предусмотрены;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СРБ-А», рабочий проект № П-00-19-09
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района, ЗКО», №82 от 11.11.2019 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
160	мест	160	-	160	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее- $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Физкультурно-оздоровительный комплекс находится в п. Подстепное, Теректинского района, ЗКО, расположен на участке площадью – 9600 м2; Здание ФОК предусмотрено 2-х этажное из металлоконструкции, обшитые сендвич-панелями и металлосайдингом, на генплане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 25,2х42 м. В здании имеется зал для занятия игровыми видами спорта, зал для занятия элементами борьбы, тренажерный зал, кабинет медика, зрительские места для инвалидов, трибуна на 160 зрителей и другие помещения.
Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение комплекса осуществляется от существующей сети водопровода Ø110 мм, расположенной по территории ФОКа.
Отопительные приборы в здании – чугунные радиаторы МС90-500 с параметрами теплоносителя в системе отопления – 75-90^0 С;
Горячее водоснабжение – от автономной котельной расположенной на территории.
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.
Электроснабжение – установленная мощность здания -62,705 кВт, расчетная мощность -41,2 кВт; Расчетный ток 62,6А, категория надежности электроснабжения - III.
Технологическое оборудование – спортивный комплекс оснащен расчетным количеством спортивного оборудования для тренажерного, игрового зала, зала для борьбы. А так же оборудована рабочие кабинеты персонала. Расчетная численность штата- 11 человек, режим работы комплекса – двухсменный;
6. На объекте установлено предусмотренное проектом технологическое оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 09 апрель 2020 года
месяц, год
окончание работ: 25 январь 2021 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: 9,5 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ЗапКазРЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» Теректинское районное ГХ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в п. Подстепное, Теректинского района, ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Губайдуллин А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.