форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ
за АВГУСТ 2021 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	217 857 142,86	244 000 000,00	217 857 142,86	244 000 000,00	83 928 571,43	94 000 000,00
	в т. ч. оборудование						
	Всего к оплате:					83 928 571,43	94 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "САРТОБЕ"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

Акт №2
выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1500,55936	199,92	189,83	299995	284844	–	59284	388021
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	15151	67188		28742	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		46,4090525	1872,02	–	86879	–	–	62553	161386
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	86879	–		11955	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		14,6050165	1560,02	–	22784	–	–	16405	42324
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	–	22784	–		3135	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		257,833828	741,63	–	191217	–	–	137676	355205
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	–	191217	–		26312	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1289,25207	34,02	34,02	43862	43862	–	11208	59475
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,07	–	15566		4406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1289,25207	151,99	72,61	195950	93609	–	104241	324207
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	102341	42439		24015	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		128,8091	3298,67	154,91	424899	19954	278421	130856	600215
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	126524	5653		44460	
		Подземный газопровод										
8	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		1,299	598482,77	213562,16	777429	277417	48989	524759	1406363
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	451023	79037		104175	
9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1299	-80,75	-1,25	-104899	-1617	–	-101216	-222604
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	–	-103282	–		-16489	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 закрытым способом,ГНБ = 292м.(11шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
34	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметро м 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		97	8594,89	7431,94	833705	720898	18233	220298	1138323
		НР - 99%; СП - 8%				974,99	1319,07	94574	127950		84320	
35	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразн ого топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОС Т Р 50838-2011	м		297,84	31153,00	–	9278610	–	9278610	–	10020898
		СП - 8%				–	–	–	–		742289	
36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		4	5890,64	2067,21	23563	8269	1989	16088	42822
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	13305	2945		3172	
37	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4	553,00	–	2212	–	2212	–	2389
		СП - 8%				–	–	–	–		177	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	–	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
39	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.400мм/32	шт		4	62839,29	–	251357	–	251357	–	271466
		СП - 8%				–	–	–	–		20109	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		8	1370,93	894,00	10967	7152	–	5660	17958
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	3815	1902		1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	8	1229,46	–	9836	–	9836	–	10623
		СП - 8%			–	–	–	–		787	
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	–	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
43	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	4	6739,29	–	26957	–	26957	–	29114
		СП - 8%			–	–	–	–		2157	
47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	4	1395,71	378,19	5583	1513	–	4057	10411
		НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	4070	28		771	
48	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-25	м	7,2	308,00	–	2218	–	2218	–	2395
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
49	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	25,2592176	388,00	–	9801	–	9801	–	10585
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
50	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,08	3298,67	154,91	264	12	173	81	373
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	79	4		28	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с прим.перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст 250/219-4шт (Пр.ли ст.8353.05СБ)									
59	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 м м. Укладка	км трубопровода	0,00097	561548,77	213562,16	545	207	1	392	1011
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	337	59		75	
60	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 1 1 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,9797	12176,00	–	11929	–	11929	–	12883
		СП - 8%			–	–	–	–		954	
61	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,97	-80,75	-1,25	-78	-1	–	-76	-166
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	–	-77	–		-12	
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	–	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
63	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ250/СТ219	шт	4	245892,86	–	983571	–	983571	–	1062257
		СП - 8%			–	–	–	–		78686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	–	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
65	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 250	шт.	4	34789,29	–	139157	–	139157	–	150290
		СП - 8%			–	–	–	–		11133	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1370,93	894,00	1371	894	–	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
67	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	шт.	4	53276,79	–	213107	–	213107	–	230156
		СП - 8%			–	–	–	–		17049	
		Установка ковера для провода-спутника - 34шт./АС-8/									
78	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 5 0 мм	км	0,0055	278624,43	72199,11	1532	397	–	1232	2985
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	1135	109		221	
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	5,5	-80,75	-1,25	-444	-7	–	-429	-943
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	–	-437	–		-70	
80	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м	5,5	144,00	–	792	–	792	–	855
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
		Прокладка сигнальной ленты									
94	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,396	26975,92	18615,82	37658	25988	–	12534	54207
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	11671	5737		4015	
96	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1396	342,29	155,44	477832	216997	68271	184533	715355
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	192564	63732		52989	
		Испытание и контроль									
105	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка пол ости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,02	1579509,16	1355462,64	3190609	2738035	21007	819416	4330827
		НР - 91%; СП - 8%			213647,00	232123,90	431567	468890		320802	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/ 250х22,7/	стык		112	3106,10	90,90	347883	10181	13350	197855	589397
		НР - 61%; СП - 8%				2896,00	--	324352	--		43659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17812361	4457543	11379981	2415191	21845756
								1974838	883853	--	1618204	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					863374				
	Материалы		Тенге					81622				
	Всего заработная плата		Тенге						598056			
		Накладные расходы	Тенге					394922				
		Сметная прибыль	Тенге					100664				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1358959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									446
		Сметная заработная плата	Тенге						598056			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6136881				
	Материалы		Тенге					368812				
	Всего заработная плата		Тенге						2364432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12018				
		Накладные расходы	Тенге					2121988				
		Сметная прибыль	Тенге					660710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8919579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1998
		Сметная заработная плата	Тенге						2364432			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10812107				
	Всего заработная плата		Тенге						-103796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10917528				
		Накладные расходы	Тенге					-101720				
		Сметная прибыль	Тенге					856831				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11567217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-65
		Сметная заработная плата	Тенге						-103796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21845755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2379
		Сметная заработная плата	Тенге						2858692			
		Локальная смета №2-2										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3	м3 грунта		10588,9882	199,92	189,83	2116972	2010055	--	418348	2738145
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	106917	474122		202826	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		327,494481	1872,02	--	613078	--	--	441416	1138853
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	613078	--		84359	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		123,741586	1560,02	–	193039	–	–	138988	358590
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	–	193039	–		26562	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		1819,41378	741,63	–	1349332	–	–	971519	2506519
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	–	1349332	–		185668	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		9097,0689	34,02	34,02	309494	309494	–	79083	419662
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,07	–	109837		31086	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		9097,0689	151,99	72,61	1382641	660515	–	735536	2287631
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	722125	299453		169454	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		878,20523	3298,67	154,91	2896909	136043	1898240	892159	4092193
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	862626	38544		303125	
		Трубопровод										
17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		10,3665	295235,09	81638,15	3060555	846302	518	2421221	5920318
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	2213735	231943		438542	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		10366,5	-80,75	-1,25	-837133	-12906	–	-807742	-1776466
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	–	-824227	–		-131590	
		ПЭ фитинги										
20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		159	2020,26	1316,39	321222	209306	–	165918	526111
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	111916	55678		38971	
28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3		402,27	3298,67	154,91	1326956	62316	869506	408661	1874467
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	395134	17656		138849	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		39	1370,93	894,00	53466	34866	–	27593	87544
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	18600	9271		6485	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10 открытым способом = 2775м.(303 шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110x10,0 мм	км		1,388	334903,60	103361,72	464846	143466	139	357439	888068
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	321241	39808		65783	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1388	-80,75	-1,25	-112086	-1728	–	-108151	-237856
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-110358	--		-17619	
139	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1388	1220,36	7,34	1693859	10188	214645	1457265	3403214
		НР - 99%; СП - 8%				1058,38	2,13	1469026	2959		252090	
140	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		152	5890,64	2067,21	895377	314216	75554	611330	1627243
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	505607	111898		120536	
142	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		152	1370,93	894,00	208381	135888	–	107541	341196
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	72493	36135		25274	
144	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		152	1370,93	894,00	208381	135888	–	107541	341196
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	72493	36135		25274	
146	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		152	1370,93	894,00	208381	135888	–	107541	341196
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	72493	36135		25274	
152	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр		152	1395,71	378,19	212148	57484	–	154179	395633
		НР - 99%; СП - 8%				1017,53	7,05	154664	1072		29306	
155	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,304	3298,67	154,91	1003	47	657	309	1417
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	299	13		105	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х5-1шт (Пр.лист.83 53.18СБ)										
185	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,00098	908355,08	771501,20	890	756	8	233	1213
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	126	130		90	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-363шт (Пр.лис т.8353.18СБ)										
204	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		0,20748	295235,09	81638,15	61255	16938	10	48459	118492
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	44307	4642		8777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	207,48	-80,75	-1,25	-16755	-258	–	-16167	-35555
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	–	-16496	–		-2634	
207	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,41382	908355,08	771501,20	375896	319263	3367	98524	512373
		НР - 91%; СП - 8%			128719,00	132911,90	53266	55002		37954	
208	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	182	1370,93	894,00	249509	162708	–	128767	408538
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	86801	43266		30262	
210	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	364	1370,93	894,00	499018	325416	–	257533	817076
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	173602	86533		60524	
212	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	182	1370,93	894,00	249509	162708	–	128767	408538
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	86801	43266		30262	
220	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	163,8	3298,67	154,91	540322	25374	354054	166403	763263
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	160894	7189		56538	
		Установка ковера для провода-спутника - 337шт									
225	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 5 0 мм	км	0,0845	278624,43	72199,11	23544	6101	3	18924	45865
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	17440	1675		3397	
226	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	84,5	-80,75	-1,25	-6824	-105	–	-6584	-14480
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	–	-6718	–		-1073	
227	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м	84,5	144,00	–	12168	–	12168	–	13141
		СП - 8%			–	–	–	–		973	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескоп-им штоком под ковер -22шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)									
273	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	м3	0,869	13213,88	7229,86	11483	6283	347	8277	21340
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	4853	2161		1581	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
279	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка Кран	шт.		11	1370,93	894,00	15080	9834	–	7783	24692
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	5246	2615		1829	
282	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.		22	1370,93	894,00	30160	19668	–	15565	49384
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	10492	5230		3658	
285	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		34,1	3298,67	154,91	112485	5282	73708	34642	158897
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	33495	1497		11770	
		Прокладка сигнальной ленты										
286	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		11,755	26975,92	18615,82	317102	218829	–	105539	456452
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	98273	48309		33811	
288	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		11755	342,29	155,44	4023582	1827220	574877	1553860	6023637
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	1621485	536655		446195	
		Испытание и контроль сварных стыков										
297	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		23,492	908355,08	771501,20	21339078	18124106	191105	5593072	29086722
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	3023867	3122366		2154572	
298	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия од ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/63 х5,8/	стык		63	637,17	20,20	40142	1273	2379	22259	67392
		НР - 61%; СП - 8%				579,20	--	36490	–		4992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44444464	26418723	4271285	16853550	66201854
								13754455	5461196	–	4903838	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4380825				
	Материалы		Тенге					577257				
	Всего заработная плата		Тенге						2341211			
		Накладные расходы	Тенге					1681658				
		Сметная прибыль	Тенге					484999				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6547482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1894
		Сметная заработная плата	Тенге						2341211			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41024269				
	Материалы		Тенге					3681861				
	Всего заработная плата		Тенге						17832240			
		Накладные расходы	Тенге					16110536				
		Сметная прибыль	Тенге					4570784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61705588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15341
		Сметная заработная плата	Тенге					17832240			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-960630				
	Всего заработная плата		Тенге					-957800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12168				
		Накладные расходы	Тенге				-938644				
		Сметная прибыль	Тенге				-151942				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				-2051216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-604
		Сметная заработная плата	Тенге					-957800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66201855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16632
		Сметная заработная плата	Тенге					19215651			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								88047610
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15729293				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30876266			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6345049			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15651266		
		- Накладные расходы	Тенге							19268741	
		- Сметная прибыль	Тенге							6522042	
	ИТОГО						**88 047 610**				
	В том числе оборудование										
	Итого без оборудования						**88 047 610**				
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**2 553 381**				
	Итого:						**90 600 990**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее						**824 469**				
	Итого						**91 425 459**				
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**1 828 509**				
	Итого сметная стоимость						**93 253 968**				
	Поправочнй коэфициент к=0,89999999821						**83 928 571,43**				
	НДС 12%						**10 071 428,57**				
	ИТОГО:						**94 000 000,00**				

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "САРТОБЕ"

Батиркулов С.М.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Муталиев М.К.