форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №2 от 22.02.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ
за август 2022 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	370 779 437,50	415 272 970,00	152 922 294,64	171 272 970,00	12 616 172,20	14 130 112,86
	в т. ч. оборудование						
2	Выплачен аванс	45 876 688,39	51 381 891,00	45 876 688,39	51 381 891,00		
3	Удержание аванса	45 876 688,39	51 381 891,00	45 876 688,39	51 381 891,00	3 784 851,66	4 239 033,86
	Всего к оплате:						9 891 079,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "САРТОБЕ"

_____ Мухаммедиев О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №2 от 22.02.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

Акт №5
выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2										
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
		Установка ГРПШ /253+113=366шт/										
338	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		356	16431,26	982,24	5849530	349677	743123	4766583	11465403
		НР - 98%; СП - 8%				13361,60	300,93	4756730	107131		849289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5849530	349677	743123	4766583	11465403
								4756730	107131	--	849289	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5849530				
	Материалы		Тенге					743123				
	Всего заработная плата		Тенге						4863861			
		Накладные расходы	Тенге					4766583				
		Сметная прибыль	Тенге					849289				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11465403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4062
		Сметная заработная плата	Тенге						4863861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11465403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4062
		Сметная заработная плата	Тенге						4863861			
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод высокого давления										
		Ковер для контрольного пункта-34шт./АС-7/										
76	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т		0,22678	340999,00	--	77332	--	77332	--	83518
		СП - 8%				--	--	--	--		6187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					77332	--	77332	--	83518
								--	--	--	6187	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					77332				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					77332				
		Сметная прибыль	Тенге					6187				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					83518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					83518				
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод высокого давления										
		Газопровод										
121	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		61,746	8088,00	–	499402	–	499402	–	539354
		СП - 8%				–	–	–	–		39952	
123	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОС Т 10705-80	м		3,012	4737,00	–	14268	–	14268	–	15409
		СП - 8%				–	–	–	–		1141	
125	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		7	10406,00	–	72842	–	72842	–	78669
		СП - 8%				–	–	–	–		5827	
127	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р N 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.		4	157193,00	–	628772	–	628772	–	679074
		СП - 8%				–	–	–	–		50302	
129	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		8	1148,00	–	9184	–	9184	–	9919
		СП - 8%				–	–	–	–		735	
131	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	3881,00	–	3881	–	3881	–	4191
		СП - 8%				–	–	–	–		310	
132	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	13155,00	–	13155	–	13155	–	14207
		СП - 8%				–	–	–	–		1052	
133	2302-0103-3539 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17 379-2001	шт.		1	27828,00	–	27828	–	27828	–	30054
		СП - 8%				–	–	–	–		2226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение ГРПШ									
141	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	26,4	1344,00	–	35482	–	35482	–	38320
		СП - 8%			–	–	–	–		2839	
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052445	221225,00	–	11602	–	11602	–	12530
		СП - 8%			–	–	–	–		928	
143	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием то лстолистовой стали, средняя масса сборочной единиц ы до 0,5 т	т	0,00968	463501,00	–	4487	–	4487	–	4846
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,30537	251727,00	–	76870	–	76870	–	83019
		СП - 8%			–	–	–	–		6150	
145	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, гол щиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000074	241782,00	–	18	–	18	–	19
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
146	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкн овенного качества, ширина большей полки от 63 до 1 25 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	251726,00	–	70	–	70	–	76
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
147	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	36	777,00	–	27972	–	27972	–	30210
		СП - 8%			–	–	–	–		2238	
148	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012МС-8	т	0,0336	609040,00	–	20464	–	20464	–	22101
		СП - 8%			–	–	–	–		1637	
149	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	18,7	5096,00	–	95295	–	95295	–	102919
		СП - 8%			–	–	–	–		7624	
		Крепление ГРПШ-15-2ВУ1-1шт./АС-2/									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,07215	251727,00	–	18162	–	18162	–	19615
		СП - 8%				–	–	–	–		1453	
		Молниезащита, заземление ГРПШ-15-2ВУ1										
158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,003996	221225,00	–	884	–	884	–	955
		СП - 8%				–	–	–	–		71	
159	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00401	216827,00	–	869	–	869	–	939
		СП - 8%				–	–	–	–		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1561507	–	1561507	–	1686426
								–	–	–	124921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					136448				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					136448				
		Сметная прибыль	Тенге					10916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					147364				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24950				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24950				
		Сметная прибыль	Тенге					1996				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26946				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1400108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1400108				
		Сметная прибыль	Тенге					112009				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1512117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1686427				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13235347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4756730				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						349677			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						107131			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2381962		
		- Накладные расходы	Тенге								4766583	
		- Сметная прибыль	Тенге								980397	

	ИТОГО									**13 235 347**
	В том числе оборудование									
	Итого без оборудования									**13 235 347**
	Временные здания и сооружения 2,9%:									**383 825**
	Итого:									**13 619 173**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									**123 934**
	Итого									**13 743 107**
	Непредвиденные работы и затраты -2%									**274 862**
	Итого сметная стоимость									**14 017 969**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Поправочнй коэфициент к=0,89999999821										**12 616 172,20**
	НДС 12%										**1 513 940,66**
	ИТОГО:										**14 130 112,86**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "САРТОБЕ"

_____Садуакасулы Н.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____Муталиев М.К.