форма-3

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района**
**Инженер: ТОО "САРТОБЕ"**
**Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
**Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.**
**Дополнительное соглашение №3 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"**

## СПРАВКА №7
## стоимости выполненных работ
## за июль 2023 года

| № п/п | Наименование объекта комплексов работ | Стоимость выполенных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный | | с начала года по отчетный месяц | | в том числе за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | **Общестроительные работы** | **408 058 015,50** | **457 024 977,36** | **37 278 578,00** | **41 752 007,36** | **5 238 399,43** | **5 867 007,36** |
| | в т. ч. оборудование | 17 832 162,50 | 19 972 022,00 | | | | |
| | **Всего к оплате:** | | | | | **5 238 399,43** | **5 867 007,36** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**
**_____ Жарасов Н.М.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "САРТОБЕ"**
**_____ Мырзахметов М.П.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
**_____ Гилажева Ж.Б.**

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района**
**Инженер: ТОО "САРТОБЕ"**
**Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
**Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.**
**Дополнительное соглашение №3 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"**

## Акт №7
## выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Локальная смета №2-1 | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления | | | | | | | | | | |
| | | Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3мм открытым способом =160м .(19шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/ | | | | | | | | | | |
| 27 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий) | м3 | | 19 | 21017,90 | 979,21 | 399340 | 18605 | 303629 | 76062 | 513434 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4058,20 | 340,98 | 77106 | 6479 | | 38032 | |
| 28 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Стоимость ковера | т | | 0,12673 | 340999,00 | – | 43215 | – | 43215 | – | 46672 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3457 | |
| 29 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | | 0,000817 | 499537,00 | – | 408 | – | 408 | – | 441 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 33 | |
| | | Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 закрытым способом,ГНБ = 29 2м.(11шт.)/Пр.лист 8353 16 СБ/ | | | | | | | | | | |
| 44 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий) | м3 | | 11 | 21017,90 | 979,21 | 231197 | 10771 | 175786 | 44036 | 297251 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4058,20 | 340,98 | 44640 | 3751 | | 22019 | |
| 45 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Стоимость ковера | т | | 0,07337 | 340999,00 | – | 25019 | – | 25019 | – | 27021 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2002 | |
| 46 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | | 0,000473 | 499537,00 | – | 236 | – | 236 | – | 255 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 19 | |
| | | Выход полиэтиленового газопровода из земли с прим.перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст 250/219-4шт (Пр.ли ст.8353.05СБ) | | | | | | | | | | |
| 51 | 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматичес ким испытанием | км трубопровода | | 0,002 | 1382304,12 | 690811,81 | 2765 | 1382 | 123 | 1726 | 4850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 629750,00 | 241894,75 | 1260 | 484 | | 359 | |
| 52 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,008 | 6829,00 | -- | 13713 | -- | 13713 | -- | 14810 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1097 | |
| 53 | 1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение вес ьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,002 | 317665,08 | 53733,18 | 635 | 107 | 328 | 233 | 938 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 99863,40 | 17928,18 | 200 | 36 | | 69 | |
| 54 | 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гид равлическим испытанием/ФУТЛЯР/ | км трубопровода | 0,004 | 1440894,60 | 679549,09 | 5764 | 2718 | 274 | 3592 | 10104 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 693000,00 | 214123,41 | 2772 | 856 | | 748 | |
| 55 | 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОС Т 10705-80 | м | 4,016 | 12616,00 | -- | 50666 | -- | 50666 | -- | 54719 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4053 | |
| 56 | 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4 | -80,75 | -1,25 | -323 | -5 | -- | -312 | -685 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -79,51 | -- | -318 | -- | | -51 | |
| 57 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/ | т конструкций | 0,03176 | 53796,00 | 2643,86 | 1709 | 84 | 72 | 1081 | 3013 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 1553 | 14 | | 223 | |
| 58 | 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | 0,03176 | 547142,00 | -- | 17377 | -- | 17377 | -- | 18767 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1390 | |
| 68 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 4 | 3272,17 | 886,64 | 13089 | 3547 | -- | 9512 | 24409 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2385,53 | 16,54 | 9542 | 66 | | 1808 | |
| 69 | 2302-1101-1306 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронит d210/114 | 1000 шт | 0,004 | 115333,00 | -- | 461 | -- | 461 | -- | 498 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 70 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим. | Герметик | кг | 8,692324 | 388,00 | -- | 3373 | -- | 3373 | -- | 3642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 270 | |
| 71 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 0,2 | 19891,81 | 1089,24 | 3978 | 218 | 3523 | 257 | 4574 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 237 | 45 | | 339 | |
| | | Ковер для контрольного пункта-34шт./АС-7/ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий) | м3 | 0,476 | 22250,06 | 979,21 | 10591 | 466 | 8193 | 1906 | 13496 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 1932 | 162 | | 1000 | |
| 75 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стального ковера | т фасонных частей | 0,22678 | 985136,99 | 497995,54 | 223409 | 112935 | 4245 | 136762 | 388985 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 468424,60 | 140727,04 | 106229 | 31914 | | 28814 | |
| 77 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001462 | 499537,00 | -- | 730 | -- | 730 | -- | 789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| | | Установка ковера для провода-спутника - 34шт./АС-8/ | | | | | | | | | |
| 81 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 2,04 | 6040,52 | 956,00 | 12323 | 1950 | 4499 | 6243 | 20051 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2879,37 | 376,20 | 5874 | 767 | | 1485 | |
| 82 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15, сульфатостойкий W4 F150 под ковер | м3 | 0,034 | 22250,06 | 979,21 | 757 | 33 | 586 | 136 | 964 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 138 | 12 | | 71 | |
| 83 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка | т | 0,14178 | 229371,00 | 1275,00 | 32520 | 181 | -- | 29498 | 66979 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 32339 | 75 | | 4961 | |
| 84 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 1463 7-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,01394 | 233974,00 | -- | 3262 | -- | 3262 | -- | 3523 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 261 | |
| 85 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,12784 | 251727,00 | -- | 32181 | -- | 32181 | -- | 34755 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2574 | |
| 86 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка | 1т | 0,08364 | 653219,00 | 1275,00 | 54635 | 107 | 35450 | 17401 | 77800 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 19078 | 44 | | 5763 | |
| 87 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Стоимость крышки | т | 0,017068 | 340999,00 | -- | 5820 | -- | 5820 | -- | 6286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 466 | |
| 88 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | т | 0,018734 | 287262,00 | -- | 5382 | -- | 5382 | -- | 5812 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | |
| 89 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Шайба,шплинт | т | 0,0055352 | 456780,00 | -- | 2528 | -- | 2528 | -- | 2731 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 202 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 136 | 137,88 | 0,79 | 18751 | 107 | -- | 12900 | 34183 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 137,09 | 0,38 | 18644 | 51 | | 2532 | |
| 91 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005576 | 499537,00 | -- | 2785 | -- | 2785 | -- | 3008 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | |
| 92 | 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 | Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях | м2 | 0,68 | 552,65 | 219,75 | 376 | 149 | 14 | 191 | 612 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 313,50 | 76,43 | 213 | 52 | | 45 | |
| 93 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,01428 | 59851,00 | -- | 855 | -- | 855 | -- | 923 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| | | Опознавательный знак подземного газопровода-58шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ) | | | | | | | | | |
| 98 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,589625 | 1352,12 | -- | 2149 | -- | -- | 1548 | 3993 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1352,12 | -- | 2149 | -- | | 296 | |
| 99 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 1,589625 | 741,63 | -- | 1179 | -- | -- | 849 | 2190 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 1179 | -- | | 162 | |
| 100 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий | м3 | 1,182664 | 24316,84 | 1724,21 | 28759 | 2039 | 21249 | 5373 | 36862 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 5471 | 433 | | 2731 | |
| 101 | 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 9 | 1749,23 | 832,96 | 15743 | 7497 | 2313 | 9715 | 27495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 659,20 | 340,29 | 5933 | 3063 | | 2037 | |
| 102 | 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м 3 | 0,45 | 67006,00 | -- | 30153 | -- | 30153 | -- | 32565 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2412 | |
| 103 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 9 | 827,56 | -- | 7448 | -- | 934 | 7035 | 15642 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 723,81 | -- | 6514 | -- | | 1159 | |
| 104 | 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим. | Таблички эмалированные для углового указателя | 100 шт. | 0,09 | 109821,00 | -- | 9884 | -- | 9884 | -- | 10675 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 791 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1314841 | 162892 | 809266 | 365744 | 1815032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 342685 | 48306 | -- | 134446 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 376 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 13 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 265 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 191 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 45 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 612 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 265 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1138057 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 561131 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 370781 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 61624 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 30153 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 351883 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 119195 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1609135 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 307 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 370781 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 37837 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 72 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 20262 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 17377 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 13981 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4145 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 55963 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 20262 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 138571 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | -318 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 138894 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -312 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 11061 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 149320 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | -318 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1815031 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 325 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 390991 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления | | | | | | | | | | |
| | | Газопровод | | | | | | | | | | |
| 120 | 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 0,0615 | 1382304,12 | 690811,81 | 85012 | 42485 | 3797 | 53070 | 149128 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 629750,00 | 241894,75 | 38730 | 14877 | | 11047 | |
| 122 | 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 0,003 | 1032053,82 | 378960,86 | 3096 | 1137 | 136 | 2236 | 5759 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 607750,00 | 145085,40 | 1823 | 435 | | 427 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,105 | 985136,99 | 497995,54 | 103439 | 52290 | 1964 | 63321 | 180102 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 468424,60 | 140727,04 | 49185 | 14776 | | 13341 | |
| 126 | 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 7747,73 | 2592,66 | 30991 | 10371 | 2274 | 21198 | 56364 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4586,43 | 766,59 | 18346 | 3066 | | 4175 | |
| 128 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 8 | 536,12 | 35,64 | 4289 | 285 | 169 | 3797 | 8732 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 479,36 | -- | 3835 | -- | | 647 | |
| 130 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0192 | 985136,99 | 497995,54 | 18915 | 9562 | 359 | 11579 | 32933 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 468424,60 | 140727,04 | 8994 | 2702 | | 2439 | |
| | | Установка ГРПШ /1 шт/ | | | | | | | | | |
| 134 | 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 1 | 26031,41 | 982,24 | 26031 | 982 | 11687 | 13389 | 42574 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 13361,60 | 300,93 | 13362 | 301 | | 3154 | |
| 135 | Прайс-лист | ГРПШ-15-2ВУ1 | шт | 1 | 901312,50 | -- | 901313 | -- | | -- | 901313 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 901313 | -- | |
| 136 | Прайс-лист | СТГ-150-1000 | шт | 1 | 1799914,29 | -- | 1799914 | -- | | -- | 1799914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1799914 | -- | |
| | | Ограждение ГРПШ | | | | | | | | | |
| 137 | 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, вы сотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цокол я. Установка | м оград | 24 | 2832,52 | 1046,17 | 67981 | 25108 | 784 | 60370 | 138619 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1753,70 | 378,01 | 42089 | 9072 | | 10268 | |
| 138 | 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей | шт. | 1 | 818,29 | 31,91 | 818 | 32 | 41 | 884 | 1838 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 744,79 | 4,26 | 745 | 4 | | 136 | |
| 139 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | м3 | 0,66 | 24028,18 | 1724,21 | 15859 | 1138 | 11668 | 2998 | 20366 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 3053 | 242 | | 1509 | |
| 140 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего с лоя | 0,4 | 6040,52 | 956,00 | 2416 | 382 | 882 | 1224 | 3932 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2879,37 | 376,20 | 1152 | 150 | | 291 | |
| | | Крепление ГРПШ-15-2ВУ1-1 шт./АС-2/ | | | | | | | | | |
| 150 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,42 | 2458,40 | -- | 1033 | -- | -- | 743 | 1918 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2458,40 | -- | 1033 | -- | | 142 | |
| 151 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 0,42 | 741,63 | -- | 311 | -- | -- | 224 | 579 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 311 | -- | | 43 | |
| 152 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий | м3 | 0,216 | 24316,84 | 1724,21 | 5252 | 372 | 3881 | 981 | 6732 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 999 | 79 | | 499 | |
| 153 | 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 | Монтаж подставки под ГРПШ | т конструкций | 0,07215 | 43121,18 | 8971,98 | 3111 | 647 | 949 | 1145 | 4597 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21002,20 | 1996,12 | 1515 | 144 | | 340 | |
| | | Молниезащита, заземление ГРПШ-15-2ВУ1 | | | | | | | | | |
| 155 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 1 | 635,54 | 520,52 | 636 | 521 | -- | 267 | 975 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 115,02 | 256,11 | 115 | 256 | | 72 | |
| 156 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 | м3 | 0,32 | 24316,84 | 1724,21 | 7781 | 552 | 5749 | 1454 | 9974 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 1480 | 117 | | 739 | |
| 157 | 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой д о 0,2 т. Установка | т | 0,018244 | 156056,34 | 105490,36 | 2847 | 1925 | 65 | 1036 | 4194 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 46975,80 | 24024,48 | 857 | 438 | | 311 | |
| 159 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,010238 | 216827,00 | -- | 2220 | -- | 2220 | -- | 2397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| 160 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х6 мм. Монт аж оборудования | шт. | 2 | 4508,86 | 201,00 | 9018 | 402 | 6431 | 1657 | 11528 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1092,60 | 57,86 | 2185 | 116 | | 854 | |
| 161 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 12,6 | 539,41 | 25,46 | 6797 | 321 | 4335 | 1603 | 9071 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 169,96 | 6,70 | 2141 | 84 | | 672 | |
| | | Крепление газопровода Д219х6 на опорах Д219х2 Н=1,0м -3шт.(Пр.лист НГ-01-90) | | | | | | | | | |
| 162 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ) | т конструкций | 0,07608 | 24323,89 | 11215,90 | 1851 | 853 | 164 | 734 | 2792 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10967,55 | 3023,90 | 834 | 230 | | 207 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производств енных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,07608 | 2958,20 | 507,39 | 225 | 39 | 21 | 114 | 366 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2165,44 | 1,25 | 165 | -- | | 27 | |
| 164 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,07608 | 514897,00 | -- | 39173 | -- | 39173 | -- | 42307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3134 | |
| 165 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж | т конструкций | 0,01593 | 127585,96 | 1894,86 | 2032 | 30 | 201 | 1248 | 3543 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 113086,80 | 453,18 | 1801 | 7 | | 262 | |
| 166 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 15,93 | 537,00 | -- | 8554 | -- | 8554 | -- | 9239 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 684 | |
| 167 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F100 W6) | м3 | 0,24 | 23888,44 | 1724,21 | 5733 | 414 | 4209 | 1090 | 7369 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 1110 | 88 | | 546 | |
| 168 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,8521149 | 2458,40 | -- | 2095 | -- | -- | 1508 | 3891 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2458,40 | -- | 2095 | -- | | 288 | |
| 169 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием | м3 грунта | 0,8521149 | 741,63 | -- | 632 | -- | -- | 455 | 1174 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 632 | -- | | 87 | |
| | | Крепление газопровода Д219х6 на опорах Д219х2 Н=2,2м -9шт.(Пр.лист НГ-01-90) | | | | | | | | | |
| 170 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ) | т конструкций | 0,28467 | 24323,89 | 11215,90 | 6924 | 3193 | 609 | 2748 | 10446 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10967,55 | 3023,90 | 3122 | 861 | | 774 | |
| 171 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,28467 | 2958,20 | 507,39 | 842 | 144 | 82 | 426 | 1369 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2165,44 | 1,25 | 616 | -- | | 101 | |
| 172 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,28467 | 514897,00 | -- | 146576 | -- | 146576 | -- | 158302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11726 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монт аж | т конструкций | 0,04779 | 127585,96 | 1894,85 | 6097 | 91 | 602 | 3744 | 10629 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 113086,80 | 453,18 | 5404 | 22 | | 787 | |
| 174 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 47,79 | 537,00 | -- | 25663 | -- | 25663 | -- | 27716 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2053 | |
| 175 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F100 W6) | м3 | 0,72 | 23888,44 | 1724,21 | 17200 | 1241 | 12628 | 3271 | 22108 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 3331 | 264 | | 1638 | |
| 176 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,5563447 | 2458,40 | -- | 6285 | -- | -- | 4525 | 11674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2458,40 | -- | 6285 | -- | | 865 | |
| 177 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием | м3 грунта | 2,5563447 | 741,63 | -- | 1896 | -- | -- | 1365 | 3522 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 1896 | -- | | 261 | |
| | | Крепление задвижки на опорах-2шт | | | | | | | | | |
| 178 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,308 | 24316,84 | 1724,21 | 7490 | 531 | 5534 | 1399 | 9600 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 1425 | 113 | | 711 | |
| 179 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций | т конструкций | 0,1088728 | 99829,23 | 7324,64 | 10869 | 797 | 841 | 6399 | 18649 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84787,20 | 397,65 | 9231 | 43 | | 1381 | |
| 180 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблада нием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0966752 | 514897,00 | -- | 49778 | -- | 49778 | -- | 53760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3982 | |
| 181 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь армагурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00236 | 221225,00 | -- | 522 | -- | 522 | -- | 564 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 182 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружени й с преобладанием толстолистовой стали, средняя ма сса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0105524 | 463501,00 | -- | 4891 | -- | 4891 | -- | 5282 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 391 | |
| 183 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003468 | 499537,00 | -- | 173 | -- | 173 | -- | 187 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | кг | 0,62 | 446,00 | -- | 277 | -- | 277 | -- | 299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 185 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2 | 87,56 | 2,33 | 175 | 5 | 86 | 58 | 252 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 84 | 1 | | 19 | |
| 186 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2 | 173,98 | 3,30 | 348 | 7 | 243 | 68 | 450 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 98 | 1 | | 33 | |
| | | Испытание и контроль | | | | | | | | | |
| 187 | 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,627 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 219х6 мм | стык | 2 | 19598,21 | 18065,01 | 39196 | 36130 | -- | 9439 | 52526 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1533,20 | 3652,98 | 3066 | 7306 | | 3891 | |
| 188 | 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 11,23584 | 318,00 | -- | 3573 | -- | 3573 | -- | 3859 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 286 | |
| 189 | 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,454 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 159х5 мм | стык | 1 | 14190,73 | 13080,57 | 14191 | 13081 | -- | 3417 | 19017 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1110,17 | 2645,06 | 1110 | 2645 | | 1409 | |
| 190 | 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 4,06784 | 318,00 | -- | 1294 | -- | 1294 | -- | 1397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| | | Защита от коррозии | | | | | | | | | |
| 191 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода | м2 | 44,35 | 175,13 | 4,67 | 7767 | 207 | 3834 | 2586 | 11182 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84,02 | 0,50 | 3726 | 22 | | 828 | |
| 192 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода | м2 | 44,35 | 173,98 | 3,30 | 7716 | 146 | 5394 | 1517 | 9972 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 2176 | 22 | | 739 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3519117 | 205419 | 372313 | 289287 | 3896982 |
| | | | | | | | 240159 | 58486 | 2701227 | 88575 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 2669196 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 32030 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 2701227 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15814 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10765 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4527 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3259 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1526 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 20599 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4527 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 469457 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 63699 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 256458 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8058 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 256083 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58043 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 783583 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 193 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 256458 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 272370 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3467 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 23997 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 240418 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16558 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23114 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 312042 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23997 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 60249 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11688 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13663 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 34218 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13389 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5891 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 79529 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13663 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3896981 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 228 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 298645 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5646298** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 582844 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 368311 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 106792 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1181579 | | |
| | | **- Оборудование, инвентарь** | **Тенге** | | | | | | **2701227** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 655031 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 223021 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО** | | | | | | | | | | **5 646 298** |
| | **В том числе оборудование** | | | | | | | | | | **2 701 227** |
| | **Итого без оборудования** | | | | | | | | | | **2 945 071** |
| | **Временные здания и сооружения 2,9%:** | | | | | | | | | | **85 407** |
| | **Итого:** | | | | | | | | | | **3 030 478** |
| | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее** | | | | | | | | | | **27 577** |
| | **Итого** | | | | | | | | | | **5 759 283** |
| | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | | | | | | **61 161** |
| | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | | | | **5 820 444** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Поправочнй коэфициент к=0,89999999821** | | | | | | | | | | **5 238 399,43** |
| | **НДС 12%** | | | | | | | | | | **628 607,93** |
| | **ИТОГО:** | | | | | | | | | | **5 867 007,36** |

**Технадзор:**
**инженер-эксперт ТОО "САРТОБЕ"**

_____**Садуакасулы Н.**

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**

_____**Жарасов Н.М.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

_____**Гилажева Ж.Б.**

**Прораб**

_____**Маратұлы А.**