форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо Казахстанской области"

Технический надзор: ТОО «Ascona»

Подрядчик: ТОО "DIM&AIS"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Северо Казахстанская область,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, стр.58 «А»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 240	17.07.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрта в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начала строительство по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Северо Казахстанская область,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, стр.58 «А»	266 792 401,63	61 324 470,43	68 683 406,88	68 683 406,88					7 358 936,45	68 683 406,88
Аванс 30%										**20 605 022,06**
Сумма к оплате										**48 078 384,82**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо Казахстанской области"

Руководитель_____ **Оразалин К.Ж.**

Технический надзор:
ТОО «Ascona»

Директор_____ **Казиякбар Н.М.**

Подрядчик:
ТОО "DIM&AIS"

Директор_____ **Мукамолдаева Г.Т.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо Казахстанской области"

Технический надзор: ТОО «Ascona»
Подрядчик: ТОО "DIM&AIS"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Северо Казахстанская область,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, стр.58 «А»

Договор: №240 от 17 июль 2024 год

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	**6111-0402-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) золой. Разборка**	**м³**	**13,4**	**12 930**	**3 822**	**173262**	**51215**	**--**	**--**	**173262**
					9 108	**819**	**122047**	**10975**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**173262**	**51215**	**--**	**--**	**173262**
							122047	**10975**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**173262**				
	Всего заработная плата		Тенге					**133022**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**173262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133022**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**173262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133022**			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка									
2	**6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600 на клее из сухих смесей - крыльцо**	**м²**	**8,37**	**10 285**	**401**	**86085**	**3357**	**44879**	**--**	**86085**
					4 522	**129**	**37849**	**1080**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**86085**	**3357**	**44879**	**--**	**86085**
							37849	**1080**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86085**				
	Материалы		Тенге				**13869**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38929**			
	Местные материалы		Тенге				**31011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86085**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					38929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					38929			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Тип 3									
3	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	105,13	5 616	122	590410	12826	461310	--	590410
					1 106	36	116274	3785		--	
		Плинтуса									
4	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	109,9	567	7	62313	770	21320	--	62313
					366	2	40223	220		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				652723	13596	482630	--	652723
							156497	4005	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				652723				
	Материалы		Тенге				40665				
	Всего заработная плата		Тенге					160502			
	Местные материалы		Тенге				441967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				652723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					160502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				652723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					160502			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
5	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	375,29	1 347	3	505516	1126	41282	--	505516
					1 234	1	463108	375		--	
6	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	$м^2$	375,29	722	1	270959	375	16137	--	270959
					678	--	254447	--		--	
7	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	$м^2$	528,51	5 530	23	2922660	12156	6342	--	2922660
					5 495	7	2904162	3700		--	
8	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	2 378,24	1 704	12	4052521	28539	611208	--	4052521
					1 435	3	3412774	7135		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	2 378,24	1 147	3	2727841	7134	261607	--	2727841
					1 034	1	2459100	2378		--	
10	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	2 378,24	587	1	1396027	2378	102265	--	1396027
					543	--	1291384	--		--	
				Откосы							
11	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	191	11 055	132	2111505	25212	237986	--	2111505
					9 677	49	1848307	9359		--	
12	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	105,3	2 000	12	210600	1264	38013	--	210600
					1 627	3	171323	316		--	
13	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, откосы оконные	$м^2$	105,3	2 234	14	235240	1474	23271	--	235240
					1 999	4	210495	421		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14432869	79658	1338111	--	14432869
							13015100	23684	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14432869				
	Материалы		Тенге				254095				
	Всего заработная плата		Тенге					13038784			
	Местные материалы		Тенге				1084015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14432869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2581
		Сметная заработная плата	Тенге					13038784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14432869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2581
		Сметная заработная плата	Тенге					13038784			
		РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки									
		Перегородки									
14	6105-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича /АС6, прим. п.9/. При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.	$м^2$	11,27	14 835	682	167190	7686	57150	--	167190
					9 082	146	102354	1645		--	
15	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой /АС6, прим. п. 10/	$м^2$	12	8 930	83	107160	996	39060	--	107160
					5 592	25	67104	300		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	0,38316	13 002	--	4982	--	4982	--	4982
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				279332	8682	101192	--	279332
							169458	1945	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				279332				
	Материалы		Тенге				72150				
	Всего заработная плата		Тенге					171403			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4982				
	Местные материалы		Тенге				24060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					171403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				279332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					171403			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Двери									
17	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	9,03	12 101	144	109272	1300	12263	--	109272
					10 599	45	95709	406		--	
18	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,83	58 830	--	284149	--	284149	--	284149
					--	--	--	--		--	
19	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	8,19	12 101	144	99107	1180	11121	--	99107
					10 599	45	86806	369		--	
20	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до $3м^2$	$м^2$	56,7	8 731	1 905	495048	108013	99453	--	495048
					5 072	412	287582	23360		--	
21	6108-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	3,15	7 330	1 465	23090	4615	3683	--	23090
					4 696	324	14792	1021		--	
22	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	158,7	858	4	136165	635	77763	--	136165
					364	1	57767	159		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1146831	115743	488432	--	1146831
							542656	25315	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1146831				
	Материалы		Тенге				204282				
	Всего заработная плата		Тенге					567971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				284149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1146831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					567971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1146831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					567971			
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы									
		Сантехнические перегородки									
23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления сантехнических кабинок внутризданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0316	432 379	11 953	13663	378	339	--	13663
					409 687	956	12946	30		--	
24	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0048	402 008	--	1930	--	1930	--	1930
					--	--	--	--		--	
25	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Опора стоечная 200 мм	т	0,0268	409 769	--	10982	--	10982	--	10982
					--	--	--	--		--	
26	1134-0108-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сантехнические кабинки. Облицовкаплитами МДФ с декоративной отделкой толщиной 16 мм	$м^2$ поверхности	22,4	5 019	117	112426	2621	1680	--	112426
					4 827	34	108125	762		--	
27	232-105-0201 СпрСЦ 05.2024	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием толщиной 16 мм	$м^2$	23,52	2 796	--	65762	--	65762	--	65762
					--	--	--	--		--	
28	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	601	--	7212	--	7212	--	7212
					--	--	--	--		--	
29	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Ручка-задвижка ЗВ4	шт.	2	3 878	--	7756	--	7756	--	7756
					--	--	--	--		--	
		Крыльцо с пандусом									
30	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2635	1 522 373	4 104	401145	1081	314993	--	401145
					322 851	1 279	85071	337		--	
31	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	20	4 243	43	84860	860	58720	--	84860
					1 264	6	25280	120		--	
32	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	91	37 050	7	3371550	637	2730182	--	3371550
					7 041	--	640731	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Установка поручней для МНГ							
33	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	5,6	37 050	7	207480	39	168011	--	207480
					7 041	--	39430	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4284766	5616	3367567	--	4284766
							911583	1249	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4271103				
	Материалы		Тенге				393650				
	Всего заработная плата		Тенге					899856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93642				
	Местные материалы		Тенге				2879936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4271103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					899856			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13663				
	Материалы		Тенге				339				
	Всего заработная плата		Тенге					12976			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					12976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4284766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					912832			
		РАЗДЕЛ 8.Водопровод Т3									
34	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	83 025	1 117	166050	2234	14388	--	166050
					74 714	299	149428	598		--	
35	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	202 344	--	404688	--		--	404688
					--	--	--	--	404688	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				570738	2234	14388	--	570738
							149428	598	404688	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				404688				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				404688				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166050				
	Материалы		Тенге				14388				
	Всего заработная плата		Тенге					150026			
	Сдача и испытание		Тенге				4417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					150026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				570738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					150026			
		РАЗДЕЛ 9.Санитарно-техническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7	47 183	175	330281	1225	266042	--	330281
					9 002	58	63014	406		--	
37	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	7	36 171	--	253197	--	253197	--	253197
					--	--	--	--		--	
38	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	7	1 516	--	10612	--	--	--	10612
					1 516	--	10612	--		--	
39	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	7	524	--	3668	--	3668	--	3668
					--	--	--	--		--	
40	6115-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	42 193	1 748	337544	13984	2504	--	337544
					40 132	586	321056	4688		--	
41	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до500 мм, В 300 мм	комплект	8	13 128	--	105024	--	105024	--	105024
					--	--	--	--		--	
42	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек,раковин, бидэ СБУ	шт.	8	2 051	--	16408	--	16408	--	16408
					--	--	--	--		--	
43	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	9 414	--	75312	--	75312	--	75312
					--	--	--	--		--	
44	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12 716	1 074	12716	1074	218	--	12716
					11 424	358	11424	358		--	
45	244-102-0201 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	35 069	--	35069	--	35069	--	35069
					--	--	--	--		--	
46	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	--	2001	--	2001	--	2001
					--	--	--	--		--	
47	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибкомшланге, излив с аэратором	шт.	1	9 944	--	9944	--	9944	--	9944
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	8	5 794	55	46352	440	3896	--	46352
					5 252	18	42016	144		--	
49	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	8	7 059	--	56472	--	56472	--	56472
					--	--	--	--		--	
50	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек,раковин, бидэ СБУ	шт.	8	2 051	--	16408	--	16408	--	16408
					--	--	--	--		--	
51	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	6 870	--	54960	--	54960	--	54960
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1365968	16723	901123	--	1365968
							448122	5596	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1365968				
	Материалы		Тенге				19463				
	Всего заработная плата		Тенге					453718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				628463				
	Местные материалы		Тенге				253197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1365968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					453718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1365968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					453718			
		РАЗДЕЛ 10. Отопление									
52	6119-0603-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка тепловой завесы	шт.	1	8 198	1 842	8198	1842	97	--	8198
					6 259	570	6259	570		--	
53	245-901-1101 СпрСЦ 05.2024	Воздушно-тепловая электрическая завеса КЭВ-6П2212Е серия 400 из нержавеющей стали, мощностью 6 кВт, с пультом управления	шт.	1	362 073	--	362073	--	362073	--	362073
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				370271	1842	362170	--	370271
							6259	570	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				370271				
	Материалы		Тенге				97				
	Всего заработная плата		Тенге					6829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					6829			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				370271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					6829			
		РАЗДЕЛ 11. Вентиляция									
				П1							
54	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	248 863	7 871	248863	7871	10203	--	248863
					230 789	1 930	230789	1930		--	
55	514-401-0105 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расходвоздуха 1500 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1 585 146	--	1585146	--		--	1585146
					--	--	--	--	1585146	--	
56	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	3	6 525	132	19575	396	1347	--	19575
					5 944	30	17832	90		--	
57	246-304-0767 РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 900 мм	шт.	3	32 412	--	97236	--	97236	--	97236
					--	--	--	--		--	
58	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	32 246	549	32246	549	2467	--	32246
					29 230	133	29230	133		--	
59	246-306-0726 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм х 900 мм	шт.	1	151 432	--	151432	--	151432	--	151432
					--	--	--	--		--	
60	6118-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	7,56	12 264	98	92716	741	61947	--	92716
					3 972	27	30028	204		--	
61	6118-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	90,88	5 239	93	476120	8452	20993	--	476120
					4 915	24	446675	2181		--	
62	246-102-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	90,88	7 991	--	726222	--	726222	--	726222
					--	--	--	--		--	
63	6118-0101-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	28,41	14 873	112	422542	3182	233814	--	422542
					6 531	33	185546	938		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	6118-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	13,73	14 028	120	192604	1647	87323	--	192604
					7 548	36	103634	494		--	
65	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,6	14 757	151	97396	997	41982	--	97396
					8 245	45	54417	297		--	
66	6118-0202-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	8	7 597	132	60776	1056	12168	--	60776
					5 944	30	47552	240		--	
67	6118-0202-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	7	7 930	132	55510	924	12978	--	55510
					5 944	30	41608	210		--	
68	6118-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 2, размер 100х400 мм	шт.	4	8 341	132	33364	528	9060	--	33364
					5 944	30	23776	120		--	
69	6118-0202-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	5	9 863	132	49315	660	18935	--	49315
					5 944	30	29720	150		--	
70	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6 498	97	25992	388	1828	--	25992
					5 944	30	23776	120		--	
71	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	50	775	--	38750	--	38750	--	38750
					--	--	--	--		--	
				В1							
72	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	3	23 147	599	69441	1797	285	--	69441
					22 453	163	67359	489		--	
73	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин,Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	3	33 899	--	101697	--	101697	--	101697
					--	--	--	--		--	
74	6118-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	5,95	14 757	151	87804	899	37847	--	87804
					8 245	45	49058	268		--	
75	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	3	6 160	117	18480	351	1275	--	18480
					5 618	30	16854	90		--	
76	246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	3	14 190	--	42570	--	42570	--	42570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
77	6118-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 014	115	5014	115	2827	--	5014
					2 072	30	2072	30		--	
78	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
79	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	
80	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
81	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	10	775	--	7750	--	7750	--	7750
					--	--	--	--		--	
				В2							
82	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
83	246-401-0801 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 $м^3$/час, 50Па,N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	46 844	--	46844	--	46844	--	46844
					--	--	--	--		--	
84	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,85	14 757	151	101085	1034	43573	--	101085
					8 245	45	56478	308		--	
85	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150x150 мм	шт.	2	6 498	97	12996	194	914	--	12996
					5 944	30	11888	60		--	
86	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
87	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	
88	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 762	120	21762	120	18822	--	21762
					2 820	30	2820	30		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
90	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	7	775	--	5425	--	5425	--	5425
					--	--	--	--		--	
				В3							
91	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
92	246-401-0801 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 $м^3$/час, 50Па,N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	46 844	--	46844	--	46844	--	46844
					--	--	--	--		--	
93	6118-0204-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм	шт.	1	63 075	533	63075	533	49017	--	63075
					13 525	133	13525	133		--	
94	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,37	14 757	151	79245	811	34158	--	79245
					8 245	45	44276	242		--	
95	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
96	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	
97	6118-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 014	115	5014	115	2827	--	5014
					2 072	30	2072	30		--	
98	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
99	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	7	775	--	5425	--	5425	--	5425
					--	--	--	--		--	
				В4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
101	246-401-0801 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 м^3/час, 50Па,N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	46 844	--	46844	--	46844	--	46844
					--	--	--	--		--	
102	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм периметр до 600 мм	м^2	5,52	14 757	151	81459	833	35114	--	81459
					8 245	45	45512	248		--	
103	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150x150 мм	шт.	3	6 498	97	19494	291	1371	--	19494
					5 944	30	17832	90		--	
104	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
105	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	
106	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 762	120	21762	120	18822	--	21762
					2 820	30	2820	30		--	
107	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
108	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	7	775	--	5425	--	5425	--	5425
					--	--	--	--		--	
				В5							
109	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
110	246-401-0801 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 м^3/час, 50Па,N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	46 844	--	46844	--	46844	--	46844
					--	--	--	--		--	
111	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм периметр до 600 мм	м^2	5,52	14 757	151	81459	833	35114	--	81459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8 245	45	45512	248		--	
112	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6 498	97	12996	194	914	--	12996
					5 944	30	11888	60		--	
113	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
114	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	
115	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 762	120	21762	120	18822	--	21762
					2 820	30	2820	30		--	
116	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
117	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	7	775	--	5425	--	5425	--	5425
					--	--	--	--		--	
				В6							
118	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	3	23 147	599	69441	1797	285	--	69441
					22 453	163	67359	489		--	
119	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин,Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	3	33 899	--	101697	--	101697	--	101697
					--	--	--	--		--	
120	6118-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовойстали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	6,84	14 757	151	100938	1033	43509	--	100938
					8 245	45	56396	308		--	
121	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	3	6 160	117	18480	351	1275	--	18480
					5 618	30	16854	90		--	
122	246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	3	14 190	--	42570	--	42570	--	42570
					--	--	--	--		--	
123	6118-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 014	115	5014	115	2827	--	5014
					2 072	30	2072	30		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
125	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	
126	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
127	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	10	775	--	7750	--	7750	--	7750
					--	--	--	--		--	
				В7							
128	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	3	23 147	599	69441	1797	285	--	69441
					22 453	163	67359	489		--	
129	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин,Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	3	33 899	--	101697	--	101697	--	101697
					--	--	--	--		--	
130	6118-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	7,35	14 757	151	108464	1110	46753	--	108464
					8 245	45	60601	331		--	
131	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	3	6 160	117	18480	351	1275	--	18480
					5 618	30	16854	90		--	
132	246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	3	14 190	--	42570	--	42570	--	42570
					--	--	--	--		--	
133	6118-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 014	115	5014	115	2827	--	5014
					2 072	30	2072	30		--	
134	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
135	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
137	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	10	775	--	7750	--	7750	--	7750
					--	--	--	--		--	
				В8							
138	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
139	246-401-0803 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 $м^3$/час, 100Па,N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	--	57056	--	57056	--	57056
					--	--	--	--		--	
140	6118-0101-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	11,8	14 873	112	175501	1321	97114	--	175501
					6 531	33	77066	389		--	
141	6118-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150x490 мм	шт.	5	6 876	132	34380	660	4000	--	34380
					5 944	30	29720	150		--	
142	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,152	124 689	4 739	18953	721	5382	--	18953
					84 538	1 537	12850	234		--	
143	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	10	775	--	7750	--	7750	--	7750
					--	--	--	--		--	
				В9							
144	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
145	246-401-0805 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-250, V=750 $м^3$/час, 250Па,N=0,22Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	66 181	--	66181	--	66181	--	66181
					--	--	--	--		--	
146	6118-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	6,01	15 169	153	91166	919	40695	--	91166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8 245	46	49552	276		--	
147	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	7	775	--	5425	--	5425	--	5425
					--	--	--	--		--	
				B10							
148	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
149	246-401-0801 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 м^3/час, 50Па,N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	46 844	--	46844	--	46844	--	46844
					--	--	--	--		--	
150	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	6,02	14 757	151	88837	909	38293	--	88837
					8 245	45	49635	271		--	
151	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150x150 мм	шт.	3	6 498	97	19494	291	1371	--	19494
					5 944	30	17832	90		--	
152	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
153	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	
154	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 762	120	21762	120	18822	--	21762
					2 820	30	2820	30		--	
155	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
156	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	7	775	--	5425	--	5425	--	5425
					--	--	--	--		--	
				B8							
157	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	246-401-0803 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 м^3/час, 100Па,N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	--	57056	--	57056	--	57056
					--	--	--	--		--	
159	6118-0101-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	9,04	14 873	112	134452	1012	74400	--	134452
					6 531	33	59040	298		--	
160	6118-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150x490 мм	шт.	5	6 876	132	34380	660	4000	--	34380
					5 944	30	29720	150		--	
161	6118-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	25 261	133	25261	133	20696	--	25261
					4 432	30	4432	30		--	
162	6118-0208-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	1	17 800	56	17800	56	544	--	17800
					17 200	15	17200	15		--	
163	246-308-0106 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	118 468	--	118468	--	118468	--	118468
					--	--	--	--		--	
164	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3	0,152	124 689	4 739	18953	721	5382	--	18953
					84 538	1 537	12850	234		--	
165	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	10	775	--	7750	--	7750	--	7750
					--	--	--	--		--	
				В12							
166	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	23 147	599	46294	1198	190	--	46294
					22 453	163	44906	326		--	
167	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин,Qmax 250 м^3/ч	комплект	2	33 899	--	67798	--	67798	--	67798
					--	--	--	--		--	
168	6118-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	2,99	14 757	151	44123	452	19018	--	44123
					8 245	45	24653	135		--	
169	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	2	6 160	117	12320	234	850	--	12320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5 618	30	11236	60		--	
170	246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	2	14 190	--	28380	--	28380	--	28380
					--	--	--	--		--	
171	6118-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 014	115	5014	115	2827	--	5014
					2 072	30	2072	30		--	
172	6118-0208-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13 664	22	13664	22	355	--	13664
					13 287	6	13287	6		--	
173	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	36 557	--	36557	--	36557	--	36557
					--	--	--	--		--	
174	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,0976	124 689	4 739	12170	463	3456	--	12170
					84 538	1 537	8251	150		--	
175	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	10	775	--	7750	--	7750	--	7750
					--	--	--	--		--	
				В13							
176	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
177	246-401-0803 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 $м^3$/час, 100Па,N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	--	57056	--	57056	--	57056
					--	--	--	--		--	
178	6118-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	4,14	14 028	120	58076	497	26330	--	58076
					7 548	36	31249	149		--	
179	6118-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150x490 мм	шт.	3	6 876	132	20628	396	2400	--	20628
					5 944	30	17832	90		--	
180	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 762	120	21762	120	18822	--	21762
					2 820	30	2820	30		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	6118-0208-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	14 948	23	14948	23	402	--	14948
					14 523	6	14523	6		--	
182	246-308-0103 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	54 935	--	54935	--	54935	--	54935
					--	--	--	--		--	
183	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,152	124 689	4 739	18953	721	5382	--	18953
					84 538	1 537	12850	234		--	
184	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	10	775	--	7750	--	7750	--	7750
					--	--	--	--		--	
				В14							
185	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
186	246-401-0804 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-200, V=700.$м^3$/час, 200Па,N=0,15Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	59 755	--	59755	--	59755	--	59755
					--	--	--	--		--	
187	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	3	13 803	389	41409	1167	25410	--	41409
					4 944	120	14832	360		--	
188	6118-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	19,47	13 230	93	257588	1810	160083	--	257588
					4 915	24	95695	467		--	
189	6118-0204-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	1	33 155	149	33155	149	27989	--	33155
					5 017	30	5017	30		--	
190	6118-0208-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	1	17 800	56	17800	56	544	--	17800
					17 200	15	17200	15		--	
191	246-308-0106 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	118 468	--	118468	--	118468	--	118468
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,152	124 689	4 739	18953	721	5382	--	18953
					84 538	1 537	12850	234		--	
193	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	28	775	--	21700	--	21700	--	21700
					--	--	--	--		--	
				В15							
194	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
195	246-401-0803 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 $м^3$/час, 100Па,N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	--	57056	--	57056	--	57056
					--	--	--	--		--	
196	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,2	13 803	389	16564	467	10164	--	16564
					4 944	120	5933	144		--	
197	6118-0101-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	10,33	14 873	112	153638	1157	85016	--	153638
					6 531	33	67465	341		--	
198	6118-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	25 261	133	25261	133	20696	--	25261
					4 432	30	4432	30		--	
199	6118-0208-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	14 948	23	14948	23	402	--	14948
					14 523	6	14523	6		--	
200	246-308-0103 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	54 935	--	54935	--	54935	--	54935
					--	--	--	--		--	
201	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,152	124 689	4 739	18953	721	5382	--	18953
					84 538	1 537	12850	234		--	
202	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	28	775	--	21700	--	21700	--	21700
					--	--	--	--		--	
				В16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
204	246-401-0803 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 м^3/час, 100Па,N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	--	57056	--	57056	--	57056
					--	--	--	--		--	
205	6118-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм периметр 800, 1000 мм.	м^2	4,14	14 028	120	58076	497	26330	--	58076
					7 548	36	31249	149		--	
206	6118-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150x490 мм	шт.	3	6 876	132	20628	396	2400	--	20628
					5 944	30	17832	90		--	
207	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 762	120	21762	120	18822	--	21762
					2 820	30	2820	30		--	
208	6118-0208-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	14 948	23	14948	23	402	--	14948
					14 523	6	14523	6		--	
209	246-308-0103 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	54 935	--	54935	--	54935	--	54935
					--	--	--	--		--	
210	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3	0,152	124 689	4 739	18953	721	5382	--	18953
					84 538	1 537	12850	234		--	
211	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	10	775	--	7750	--	7750	--	7750
					--	--	--	--		--	
				В17							
212	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 147	599	23147	599	95	--	23147
					22 453	163	22453	163		--	
213	246-401-0804 СпрСЦ 05.2024	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-200, V=700.м^3/час, 200Па,N=0,15Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	59 755	--	59755	--	59755	--	59755
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	6118-0101-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	16,93	14 873	112	251800	1896	139334	--	251800
					6 531	33	110570	559		--	
215	6118-0202-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	7	6 622	97	46354	679	4067	--	46354
					5 944	30	41608	210		--	
216	6118-0204-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	30 486	135	30486	135	25919	--	30486
					4 432	30	4432	30		--	
217	6118-0208-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	1	17 800	56	17800	56	544	--	17800
					17 200	15	17200	15		--	
218	246-308-0106 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	118 468	--	118468	--	118468	--	118468
					--	--	--	--		--	
219	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,152	124 689	4 739	18953	721	5382	--	18953
					84 538	1 537	12850	234		--	
220	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов	кг	28	775	--	21700	--	21700	--	21700
					--	--	--	--		--	
221	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стенемощность до 5 кВт	шт.	7	28 452	16	199164	112	1386	--	199164
					28 238	--	197666	--		--	
222	514-303-0101 СпрСЦ 05.2024	Блок наружный типа LG	шт.	7	635 231	--	4446617	--		--	4446617
					--	--	--	--	4446617	--	
			Теплоснабжение приточной установки								
223	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40мм	м	60	3 932	128	235920	7680	1380	--	235920
					3 781	31	226860	1860		--	
224	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	60	646	--	38760	--	38760	--	38760
					--	--	--	--		--	
225	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	--	5060	--	5060	--	5060
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365	--	14730	--	14730	--	14730
					--	--	--	--		--	
227	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	4,8	334	4	1603	19	672	--	1603
					190	--	912	--		--	
228	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	4,8	407	7	1954	34	854	--	1954
					222	2	1066	10		--	
229	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	60	1 976	232	118560	13920	25740	--	118560
					1 315	75	78900	4500		--	
230	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	66	388	--	25608	--	25608	--	25608
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15389446	99264	5278759	--	15389446
							3979660	27888	6031763	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				6031763				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6031763				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9357683				
	Материалы		Тенге				579194				
	Всего заработная плата		Тенге					4007548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3340840				
	Местные материалы		Тенге				1358734				
	Сдача и испытание		Тенге				170299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9357683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
		Сметная заработная плата	Тенге					4007548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15389446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
		Сметная заработная плата	Тенге					4007548			
		РАЗДЕЛ 12. Демонтаж системы вентиляции									
231	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30	2 428	50	72840	1500	--	--	72840
					2 378	18	71340	540		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				72840	1500	--	--	72840
							71340	540	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72840				
	Всего заработная плата		Тенге					71880			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					71880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				72840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					71880			
		РАЗДЕЛ 13. Электрооборудование и электроосвещение									
232	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	шт.	154	2 368	12	364672	1848	18326	--	364672
					2 237	4	344498	616		--	
233	247-102-3903 СпрСЦ 05.2024	**Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1654, накладной, 220x88мм, круглый, IP65,мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации**	шт.	57	7 049	--	401793	--	401793	--	401793
					--	--	--	--		--	
234	247-102-3818 СпрСЦ 05.2024	**Светильник светодиодный офисный-2 FG 180 32W AL/FG 180 36W AL, встраиваемый,1200x180x35мм, IP40/IP20, мощность 32W/36W, с блоком аварийного питания**	шт.	36	22 949	--	826164	--	826164	--	826164
					--	--	--	--		--	
235	247-102-3822 СпрСЦ 05.2024	**Светильник светодиодный офисный-2 FG 595 32W AL, встраиваемый, 595x595x35мм, IP40, мощность 32W, с блоком аварийногопитания.**	шт.	61	22 953	--	1400133	--	1400133	--	1400133
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2992762	1848	2646416	--	2992762
							344498	616	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2992762				
	Материалы		Тенге				18326				
	Всего заработная плата		Тенге					345114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2628090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2992762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					345114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2992762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					345114			
		РАЗДЕЛ 14. Система управления очередью									
236	6125-0705-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п) - комплект электронная очередь**	шт.	1	234 638	--	234638	--	--	--	234638
					234 638	--	234638	--		--	
237	Оборудование	**Комплект электронная очередь Standing Стандарт 5 (в т.ч.: главное табло Standing 3L 100, табло оператора StandingS3 73, диспенсер/принтер Standing TS 3, серверное ПО)**	компл	1	1 664 520	--	1664520	--		--	1664520
					--	--	--	--	1664520	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	521-101-0420001 СпрСЦ 05.2024	Моноблок HP ProOne 240 G9, i3-1215U / 8GB (1x8GB) DDR4 3200 SODIMM Memory / 256GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive / 23.8inch AG FHD (1920x1080) LED UWVA IPS 250 LCD Panel / Windows 11 Pro 64 StF MSNA Standard / Realtek 8852BE Wi-Fi 6 +Bluetooth 5.3 WW WLAN / OfficeLTSC Professional Plus 2021	шт.	1	499 121	--	499121	--		--	499121
					--	--	--	--	499121	--	
239	521-101-0401010 СпрСЦ 05.2024	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB	шт.	1	7 134	--	7134	--		--	7134
					--	--	--	--	7134	--	
240	521-101-0401014 СпрСЦ 05.2024	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2 223	--	2223	--		--	2223
					--	--	--	--	2223	--	
241	521-101-0401035 СпрСЦ 05.2024	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А	шт.	1	2 444	--	2444	--		--	2444
					--	--	--	--	2444	--	
242	6119-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	35	1 268	7	44380	245	735	--	44380
					1 240	1	43400	35		--	
243	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	35	129	--	4515	--	4515	--	4515
					--	--	--	--		--	
244	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	35	317	1	11095	35	560	--	11095
					300	--	10500	--		--	
245	243-305-0112 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	25	373	--	9325	--	9325	--	9325
					--	--	--	--		--	
246	243-304-0212 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	10	580	--	5800	--	5800	--	5800
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2485195	280	20935	--	2485195
							288538	35	2175442	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2175442				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2175442				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				309753				
	Материалы		Тенге				1295				
	Всего заработная плата		Тенге					288573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					288573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2485195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					288573			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15. Система контроля и управления доступом									
247	248-405-0409 РСНБ РК 2022	MIFARE CLASSIC 4K 7B UID, смарт карта	шт.	100	2 072	--	207200	--	207200	--	207200
					--	--	--	--		--	
248	6125-0801-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	1	16 648	180	16648	180	--	--	16648
					16 468	57	16468	57		--	
249	248-405-0824 РСНБ РК 2022	Турникет-трипод PERCo-TTR-04.1G	шт.	1	610 029	--	610029	--	610029	--	610029
					--	--	--	--		--	
250	6124-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	12 049	--	24098	--	--	--	24098
					12 049	--	24098	--		--	
251	248-306-0378 СпрСЦ 05.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	2	28 736	--	57472	--	57472	--	57472
					--	--	--	--		--	
252	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	10,6	317	1	3360	11	169	--	3360
					300	--	3180	--		--	
253	243-305-0302 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	10,6	158	--	1675	--	1675	--	1675
					--	--	--	--		--	
254	6119-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	10	1 268	7	12680	70	210	--	12680
					1 240	1	12400	10		--	
255	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	10	129	--	1290	--	1290	--	1290
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				934452	261	878045	--	934452
							56146	67	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				934452				
	Материалы		Тенге				380				
	Всего заработная плата		Тенге					56213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				877666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				934452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					56213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				934452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					56213			
		РАЗДЕЛ 16. Пожарная сигнализация									
256	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 092	13	17092	13	75	--	17092
					17 004	3	17004	3		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	6125-0601-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме6125-0601-0701	шт.	3	1 182	--	3546	--	--	--	3546
					1 182	--	3546	--		--	
258	Новый ресурс	Сетевой контроллер С2000М	шт	1	51 785,71	--	51786	--	51786	--	51786
					--	--	--	--		--	
259	248-306-0822 СпрСЦ 05.2024	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	2	57 892	--	115784	--	115784	--	115784
					--	--	--	--		--	
260	248-303-0702 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2	шт.	1	15 269	--	15269	--	15269	--	15269
					--	--	--	--		--	
261	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	7	3 177	49	22239	343	147	--	22239
					3 107	15	21749	105		--	
262	248-304-0151 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	7	10 276	--	71932	--	71932	--	71932
					--	--	--	--		--	
263	6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	7	10 137	--	70959	--	2289	--	70959
					9 810	--	68670	--		--	
264	248-202-0501 РСНБ РК 2022	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W	шт.	7	14 825	--	103775	--	103775	--	103775
					--	--	--	--		--	
265	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	8	5 388	1	43104	8	424	--	43104
					5 334	--	42672	--		--	
266	248-302-0511 СпрСЦ 05.2024	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	8	7 631	--	61048	--	61048	--	61048
					--	--	--	--		--	
267	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	51	10 768	3	549168	153	4896	--	549168
					10 669	--	544119	--		--	
268	248-302-0209 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	51	10 427	--	531777	--	531777	--	531777
					--	--	--	--		--	
269	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 000	165	12000	165	1934	--	12000
					9 901	49	9901	49		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	248-307-0205 СпрСЦ 05.2024	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-24 исполнение 10, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755	--	183755	--	183755	--	183755
					--	--	--	--		--	
271	248-306-0384 СпрСЦ 05.2024	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	2	68 115	--	136230	--	136230	--	136230
					--	--	--	--		--	
272	6125-0601-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме6125-0601-0701	шт.	2	1 182	--	2364	--	--	--	2364
					1 182	--	2364	--		--	
273	290-216-0007	Блок индикации С2000-БКИ	шт	1	59 635,71	--	59636	--	59636	--	59636
					--	--	--	--		--	
274	290-216-0008	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000-PGE	шт	1	33 994,16	--	33994	--	33994	--	33994
					--	--	--	--		--	
275	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка считывателя идентификаторов	шт.	3	4 048	3	12144	9	--	--	12144
					4 045	--	12135	--		--	
276	248-405-0401 РСНБ РК 2022	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	3	131	--	393	--	393	--	393
					--	--	--	--		--	
277	248-405-0403 РСНБ РК 2022	I-Class 2080CGSNV, бесконтактная смарт-карта iClass	шт.	1	940	--	940	--	940	--	940
					--	--	--	--		--	
278	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	7	842	--	5894	--	5894	--	5894
					--	--	--	--		--	
279	6124-0103-2001 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	3	6 983	921	20949	2763	114	--	20949
					6 024	285	18072	855		--	
280	290-216-0009	Блок защиты сетевой БЗС	шт	1	8 587,54	--	8588	--	8588	--	8588
					--	--	--	--		--	
281	248-306-0701 РСНБ РК 2022	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	2	4 750	--	9500	--	9500	--	9500
					--	--	--	--		--	
282	248-101-0101 РСНБ РК 2022	Антенна ANTEY 902-SMA	шт.	1	9 947	--	9947	--	9947	--	9947
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	365	1 150	4	419750	1460	7665	--	419750
					1 125	--	410625	--		--	
284	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	365	129	--	47085	--	47085	--	47085
					--	--	--	--		--	
285	6119-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	80	1 268	7	101440	560	1680	--	101440
					1 240	1	99200	80		--	
286	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	80	245	--	19600	--	19600	--	19600
					--	--	--	--		--	
287	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	11	1 446	5	15906	55	121	--	15906
					1 430	--	15730	--		--	
288	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	11	78	--	858	--	858	--	858
					--	--	--	--		--	
289	6119-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	5	1 731	8	8655	40	105	--	8655
					1 702	1	8510	5		--	
290	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	5	143	--	715	--	715	--	715
					--	--	--	--		--	
291	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	445,1	317	1	141097	445	7122	--	141097
					300	--	133530	--		--	
292	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного вобщей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	16	545	4	8720	64	544	--	8720
					507	--	8112	--		--	
293	243-305-0302 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	376,3	158	--	59455	--	59455	--	59455
					--	--	--	--		--	
294	243-305-0502 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 6х0,50	м	84,8	197	--	16706	--	16706	--	16706
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2993800	6078	1571783	--	2993800
							1415939	1097	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2993800				
	Материалы		Тенге				27116				
	Всего заработная плата		Тенге					1417036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1544667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2993800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					1417036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2993800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					1417036			
		РАЗДЕЛ 17. Охранная сигнализация									
295	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	шт.	2	17 092	13	34184	26	150	--	34184
					17 004	3	34008	6		--	
296	248-306-0822 СпрСЦ 05.2024	**С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи**	шт.	2	57 892	--	115784	--	115784	--	115784
					--	--	--	--		--	
297	6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	шт.	1	9 327	--	9327	--	327	--	9327
					9 000	--	9000	--		--	
298	248-304-0211 РСНБ РК 2022	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП**	шт.	1	2 303	--	2303	--	2303	--	2303
					--	--	--	--		--	
299	6125-0601-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки**	шт.	77	5 163	7	397551	539	1925	--	397551
					5 131	--	395087	--		--	
300	248-301-0110 СпрСЦ 05.2024	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК исполнение 01**	шт.	44	7 023	--	309012	--	309012	--	309012
					--	--	--	--		--	
301	248-301-0509 РСНБ РК 2022	**Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ПИК**	шт.	9	14 121	--	127089	--	127089	--	127089
					--	--	--	--		--	
302	248-301-0405 СпрСЦ 05.2024	**Извещатель разбития стекла модели С2000-ПИК-СТ**	шт.	24	10 632	--	255168	--	255168	--	255168
					--	--	--	--		--	
303	248-307-0201 СпрСЦ 05.2024	**МК-1 ШПС на двери ШПС-12, ШПС-24**	шт.	1	7 743	--	7743	--	7743	--	7743
					--	--	--	--		--	
304	6125-0601-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме6125-0601-0701**	шт.	2	1 182	--	2364	--	--	--	2364
					1 182	--	2364	--		--	
305	290-216-0007	**Блок индикации С2000-БКИ**	шт	1	59 635,71	--	59636	--	59636	--	59636
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	290-216-0008	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000-КПБ	шт	1	25 889,13	--	25889	--	25889	--	25889
					--	--	--	--		--	
307	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка считывателя идентификаторов	шт.	3	4 048	3	12144	9	--	--	12144
					4 045	--	12135	--		--	
308	248-405-0401 РСНБ РК 2022	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	3	131	--	393	--	393	--	393
					--	--	--	--		--	
309	6124-0103-2001 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6 983	921	13966	1842	76	--	13966
					6 024	285	12048	570		--	
310	248-306-0701 РСНБ РК 2022	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	2	4 750	--	9500	--	9500	--	9500
					--	--	--	--		--	
311	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	842	--	842	--	842	--	842
					--	--	--	--		--	
312	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	5	1 150	4	5750	20	105	--	5750
					1 125	--	5625	--		--	
313	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	5	129	--	645	--	645	--	645
					--	--	--	--		--	
314	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	458	1 446	5	662268	2290	5038	--	662268
					1 430	--	654940	--		--	
315	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	458	78	--	35724	--	35724	--	35724
					--	--	--	--		--	
316	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	5	317	1	1585	5	80	--	1585
					300	--	1500	--		--	
317	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного илимногожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	487,9	545	4	265906	1952	16589	--	265906
					507	--	247365	--		--	
318	243-305-0111 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	477	210	--	100170	--	100170	--	100170
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	**243-305-0112 РСНБ РК 2022**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80**	**м**	**15,9**	**373**	**--**	**5931**	**--**	**5931**	**--**	**5931**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**2460874**	**6683**	**1080119**	**--**	**2460874**
							1374072	**576**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2460874**				
	Материалы		Тенге				**24290**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1374648**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1055829**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2460874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1374648**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2460874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1374648**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50692214**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23089192**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**414580**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**105836**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18576560**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8611893**		
		ИТОГО ПО АКТУ					**50 692 214,00**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%**	**тенге**				**3 193 609,48**				
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**				**2 694 291,17**				
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**	**тенге**				**2 694 291,17**				
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,0557:	**тенге**				**62 575 990,23**				
		Итого в понижающим коэффициентом	**тенге**				**61 324 470,43**				
		НДС 12%					**7 358 936,45**				
		Итого с НДС					**68 683 406,88**				

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Северо Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оразалин Б.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «Ascona»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Казиякбар Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "DIM&AIS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукамолдаева Г.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО «DS Partner»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Асамбаев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)