Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2016 г.

Заказчик *ТОО «Кызылжар су» инд.150007, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.Кировский,2.*

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 29 декабря 2016г,от ТОО «СК-Максимум» в лице директора Щеголева Ю.В.,по адресу СКО г.Петропавловск ул. Универсальная,15*,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 29 декабря 2016 г ,от ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,директор Бекенов С.Д.,эксперт Макишев К.К. аттестаты KZ 00VJE00017075 от 27.04.2016 г, KZ 54VJE00018528 от 27.06.2016г, KZ 70VJE00017076 от 25.04.2016г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 29.12.2016г, ТОО «Севгражданпроект», директор Колкова Т.В., договор №603-4/06 от 06.08.2016 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция напорного канализационного коллектора «Южный» от «Южных» решёток до КОС в г. Петропавловске СКО (2-я очередь – корректировка)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *от «Южных» решеток до канализационных очистных сооружений в г.Петропавловске Северо-Казахстанской Области,*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«23» октября 2012 г. №2189 Акимат г.Петропавловска СКО*;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по СКО» №242 от 02.08.2016 г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Севгражданпроект»,заказ №7645-в*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска» 10 января 2014 года №10; переутвержденного ТОО «Кызылжа су» 15 января 2016 №4

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2016 г*;

месяц, год

окончание работ *декабрь 2016 г*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *8,6 месяца;*
фактически, месяц: *5,0 месяцев;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

- *общая протяженность коллектора 5141,8 п.м.*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Канализационный коллектор- из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 ø900мм ГОСТ 18599-2001 на средней глубине 3,0м от поверхности земли. Переход через р.Есиль выполняется методом горизонтального направленного бурения на глубине 2,0м ниже дна реки в защитном кожухе из труб ПЭ 100 SDR17 ø1200мм ГОСТ 18599-2001.Произведена замена бетонных камер на новые камеры из сборных железобетонных элементов.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *851477,61* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *694170,45* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *29430,65* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ *Реконструкцию напорного канализационного коллектора «Южный» от «Южных» решёток до КОС в г. Петропавловске СКО (2-я очередь – корректировка)* принять в эксплуатацию.

Заказчик: Султанов Ж.Х. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Макишев К.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Колкова Т.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Макашев А.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Щеголев Ю.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.