Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменагорск, улица Казахстан дом № 77
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. I очередь строительства."

Объект: Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1

СПРАВКА № 1 от 21 сентября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационо-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 21/22	13.07.2022 год				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 020 232,00**									
Акт № 1	5 020 232,00	4 482 350,00							537 882,00	
За отчетный период	**5 020 232,00**	**4 482 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537 882,00**	**5 020 232,00**
Всего к оплате										**5 020 232,00**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Кулотуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.
м.п.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменагорск, улица Казахстан дом № 77
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30
Стройка: **Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. I очередь строительства."**
Объект: **Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1**
Договор № 21/22 от 13.07.2022 год

Акт
приемки выполненных работ №1 от 21 сентября 2022 год
Локальная смета № 02-01-02
Демонтаж-монтаж технологических трубопроводов

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
1	**1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1657,5**		**261,54**	**261,54**	**433503**	**433503**	**--**	**72880**	**546893**	
		НР - 72%, СП - 8%				--	61,07	--	101224		40509		
5	**1312-0201-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях /монтаж трубопроводов опорожнения/**	**м трубопровода**	**130**		**3131,31**	**741,47**	**407070**	**96391**	**4437**	**210387**	**666853**	
		НР - 61%, СП - 8%				2355,71	297,34	306242	38654		49396		
6	**1312-1701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление**	**м трубопровода**	**130**		**2901,16**	**201,32**	**377151**	**26172**	**47289**	**190546**	**613113**	
		НР - 61%, СП - 8%				2336,08	66,77	303690	8680		45416		
7	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтаж отводов диам 219 мм 6 шт/**	**т фасонных частей**	**0,127**		**1468145,50**	**689735,32**	**186454**	**87596**	**3140**	**123229**	**334457**	
		НР - 99%, СП - 8%				753682,05	226424,70	95718	28756		24775		
11	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**1462,5**		**64,08**	**64,08**	**93717**	**93718**	**--**	**20007**	**122821**	
		НР - 72%, СП - 8%				--	19,00	--	27788		9097		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
14	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /монтаж трубопроводов в здании насосной станции возвратного ила/	м трубопровода	10	4470,67 2375,34	2064,62 602,73	44707 23753	20646 6027	308	18166 5030	67903	
		НР - 61%, СП - 8%										
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтаж отводов диам 159 9 шт/	т фасонных частей	0,099	1468145,50 753682,05	689735,32 226424,70	145346 74615	68284 22416	2447	96060 19313	260719	
		НР - 99%, СП - 8%										
16	1312-1701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	10	2618,85 2277,18	187,69 61,70	26189 22772	1877 617	1540	14267 3237	43693	
		НР - 61%, СП - 8%										
20	1312-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /монтаж трубопроводов в здании насосной станции возвратного ила/	м трубопровода	10	9447,39 5869,64	3281,57 944,07	94474 58696	32816 9441	2962	41564 10883	146921	
		НР - 61%, СП - 8%										
21	1312-1701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Изготовление /диам. 820 мм/	м трубопровода	10	4486,38 3828,03	300,83 88,79	44864 38280	3008 888	3576	23893 5501	74257	
		НР - 61%, СП - 8%										
24	1312-1101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования /монтаж чугунной задвижки/	шт.	7	20014,41 11562,60	7421,82 2985,74	140101 80938	51953 20900	7210	62121 16178	218400	
		НР - 61%, СП - 8%										
29	1312-0201-0316 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях /монтаж трубопровода ст. от первичных отстойников до аэротенков/	м трубопровода	30	7884,70 4279,54	3470,67 1429,14	236541 128386	104120 42874	4035	104469 27281	368291	
		НР - 61%, СП - 8%										
30	1312-1701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Изготовление /диам. 820 мм/	м трубопровода	30	4486,38	300,83	134591	9025	10725	71678	222770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		НР - 61%; СП - 8%			3828,03	88,79	114841	2664		16502		
37	1312-0201-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1200-1420 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях /монтаж трубопровода ст. от аэротенков до распределительной чаши вторичных отстойников/	м трубопровода	45	17323,85	9972,36	779573	448756	12797	307107	1173615	
		НР - 61%; СП - 8%			7067,12	4120,75	318020	185434		86935		
38	1312-1701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Изготовление /диам. 1220 мм/	м трубопровода	45	4486,38	300,83	201887	13538	16088	107517	334156	
		НР - 61%; СП - 8%			3828,03	88,79	172261	3996		24752		
44	1312-0101-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /монтаж трубопровода подачи воздуха в аэротенки/	м трубопровода	10	7239,17	2568,41	72392	25684	1949	31952	112692	
		НР - 61%; СП - 8%			4475,85	762,20	44759	7622		8348		
45	1312-1701-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление	м трубопровода	10	4109,41	284,50	41094	2845	6251	20002	65984	
		НР - 61%; СП - 8%			3199,84	79,23	31998	792		4888		

Итого по акту	**5 373 538,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 814 969,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 519 932,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	508 773,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 754,00
- накладные расходы, тенге	1 515 845,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	398 041,00
Всего	**5 373 538,00**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,83415247086	**4 482 350,00**
НДС (12 %)	537 882,00
Итого	**5 020 232,00**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 050240008552
Директор
_____ **Культуманов И.М.**
М.П.

ПРИНЯЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**
м.п.