Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 27 » декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКАДИ», Республика Казахстан, г. Астана, район Байконыр, ул. А369, дом 7/1
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора **Ахметова А. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. № 20-2, № 11 и ул. Баршин в г. Астана»** находящийся р-н Сарыарка, г. Астана
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», руководитель Узаков М. А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «SEMKAZ», ТОО «ПТСФ ДАНиЕР»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ПК «Арнай», рабочий проект № 15-102
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **РГП «Госэкспертиза» №10-0095/17 от 22.06.2017**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети Ø315 мм	м	2965,0		2965,0	
Канализация бытовая самотечная Ø315мм	м	1565,0		1565,0	
Канализация бытовая напорная Ø160х6,6мм	м	798,0		798,0	
Канализационные насосные станции КНС – 53 м3/час. Насосы Homa MXS 1340-T34 (1 рабочий, 1 резервный)	шт	3		3	
Комплектная распределительная подстанция РПК-2Т- 1600кВа	шт	1		1	
Протяженность ВЛ-10кВ /АС-95	м	1420		1420	
Протяженность КЛ-10кВ /АСБ-3х240	м	340		340	
Протяженность ВОЛС	м	1760		1760	
Электроснабжение КНС КЛ-0,4кВ	м	1182		1182	
Телефонная канализация 2-х отв.	м	3187		3187	
Протяженность ОК в канализации	м	12664		12664	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных помещений м2.	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных- четырехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Смонтирован кольцевой водопровод Ду 315 от существующих сетей водопровода по пр. Тлендиева до водопровода Ду 300 мм по ул.Болашак. Сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Колодцы на сети смонтированы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.14.

Смонтирован канализационный коллектор по ул. 12-1, ул.20-2 со сбросом стоков в сети канализации по пр. Тлендиева Ду 600 мм. Сети канализации выполнены самотечными из полиэтиленовых труб КОРСИС с двухслойной профилированной стенкой

DN/OD 315/271 SN 10 ТУ 22-48-001-73011750-2005, по напорному коллектору трубами из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ду 160х6,6мм. Канализационные колодцы выполнены из сборных ж/б элементов по серии 3.900.14.

Согласно проекта установлены комплектные канализационные насосные станции, предназначенные для подкачки хозяйственно-бытовых стоков КНС-1, КНС-2, КНС-3, выполненных из полипропиленовой емкости Ду-1,9м Н-7,0м (подземной части) и модульного здания из панелей М3-07/А с внутренними инженерными сетями. Смонтировано насосное оборудование Homa MXS 1340-T34 в комплекте с панелью управления двумя насосными агрегатами посредством комплекта регуляторов уровня, с трубной обвязкой, задвижками и обратными клапанами, направляющими для подъема /опускания насосов, корзины и крепежными элементами.

Для электроснабжения построенных объектов данного района выполнено строительство двухцепной ВЛ-10кВ с разных секций шин ПС «Кирова-2» до РПК-2Т проводом АС-95мм2. Выход с ПС110/10 "Кирова- 2" выполнен кабелем АСБл 3х240 в существующем канале и в траншее. Глубина заложения кабеля от планировочной отметки земли-1 м, с покрытием кабеля кирпичом.

Проложен бронированный волоконно-оптический кабель связи ВОЛС (в соответствии со стандартом G.652) на 8 волокон от ПС «Кирова-2» до РПК-2Т по опорам проектируемой ВЛ- 10кВ, с монтажом оконечное оборудования ВОЛС для связи.

Выполнено строительство БКТ-10/0,4кВ распределительного пункта с трансформаторной подстанцией наружной установки с трансформаторами мощностью 1600 кВа. Объемно-планировочные решения: в блочно-модульной трансформаторной подстанции стены и потолок выполнены из панелей типа "сэндвич" толщиной 50 мм, наполненных базальтовой минплитой, в ней размещаются камеры силовых трансформаторов, помещение щита 0,4 кВ, помещение РУ -10 кВ и генераторная. Крыша изготовлена из металочерепицы, четырехскатная. Здание одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 7,1 х 13 м.

По наружным сетям телефонизации района выполнено строительство новой 2-х и 1-но отверстой телефонной канализации из п/э труб Ду 110мм толщиной стенок 6,3мм от ближайшего существующего телефонного колодца по пр. Тлендиева до объекта с установкой сборных ж/б колодцев ККС-3. Проложен кабель оптический кабель от АТС-221 (ул. Косшыгулулы, д.16) до сплиттерных муфт FOSC на 576 соединений по существующей и вновь построенной кабельной канализации. На установленных телефонных колодцах смонтированы люка с запорным устройством.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 г.;

окончание работ ноябрь 2022 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;
фактически, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,7% и фактически применено _66% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астана» **Узаков М. А.**

«_____» _____2022 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата, место печати

АО «Астана-РЭК» **Бердалин Е.С.**

«_____» _____2022г.

ГКП «Астана Су Арнасы» **Зейнулкабден Т.К.**

«_____» _____2022 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата, место печати

Объединение «Дивизион «Сеть» ДЭСД АО «Казахтелеком» **Герасько А.В.**

«_____» _____2022 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата, место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. № 20-2, № 11 и ул. Баршин в г. Астана»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АСКАДИ», генеральный директор Ахметов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)