Приложение 3
к приказу и.о. Минис
национальной эконом
Республики Казахст
от 24 февраля 2015 года N

Ф

Декларация о соответствии

« 21 » июня 2017 год

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алимжан Company», лицензия МКЛ №00414 от 31.07.2006г. договор №34 от 1.03.2017г., РК., Жамбылская обл. г.Тараз ул. Махамбет Батыра 7«В»
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: директора Абдуалиева Ерлана Балмаханбетовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство животноводческого комплекса с теплицей и инженерной инфраструктур электроснабжение» на территории Кененского сельского округа, Кордайского района, Жамбылской области"
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяй акимата Жамбылской области" в лице и.о. руководитель отдела Тілегенов Нұрбай Мейрамбекұ
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **отсутствуют**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «Эрфольг», лицензия ГСЛ №007 от 1.10.2001г., рабочий проект б/№, экспертиза частная, ТОО «Эксперт Астана» от 27.04.2016г
(наименование проектной организации, номер проекта)
утверждена ИП «Сегизбаев» приказ №2 от 18.04.2017г.
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощнос производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропус способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по все объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том пуск комп или о
Линия электропередач ВЛ-10кВ	км	1,136		1,136	
-разъединительный пункт РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРН 3-10	шт.	2		2	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 40/10/0,4-9У91	шт.	1		1	
- трансформатор силовой масляный ТМ40-10/0,4	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир,	
		общая	жилая		общая	жила
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: электроснабжение объекта выполнено от смонтированной комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН 40/10/0,4-9У91кВ. с трансформатор силовым масляным ТМ 40-10/0,4 кВа. Согласно техническим условиям №1177-27-15 за №1177-27-15 от 30.10.2015г. выданным ТОО «ЖЭС», подключение подстанции с высокой стороны выполнено от опоры №128 существующей линии электропередач ВЛ-10кВ, Ф-4 подстанции ПС35/10кВ «Унтыл». От точки подключения до трансформаторной подстанции выполнено строительство воздушной линии электропередач изолированными проводами марки СИП3 сечением 50мм2, протяженностью 1136м, по ж/бетонным опорам СВ105-5.0 (при переходе чере дорогу установлены ж/бетонные опоры СНВ-7-13). На отпаечной и концевой опорах установле разъединительный пункт РЛНД1-10/400У1. Учет электроэнергии предусмотрен по электронном счетчику активной энергии переменного тока 3-х фазному класс точности 1,0; Iн=5А; СА4У-Э704-1-Т-01 «БАС» установленному в трансформаторной подстанции

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкци инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно акт о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охра окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 20.04.2017год;
   месяц, год

Окончание работ: 20.06.2017год;
При продолжительности строительства, месяцев:
По норме или по проекту организации строительства :2 (два)месяца;
фактически: 2(два) месяца
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проект а и государственных нормативов;
10.Наружные инженерные коммуникации(холодное водоснабжение, электроснабжение) Обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщикам услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Кордайские РЭС

Подрядчик(генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство животноводческого комплекса с теплицей и инженерной инфраструктурой, на территории Кененского сельского округа, Кордайского района, Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алимжан Company» руководитель Абдуалиев Ерлан Балмаханбетович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

подпись _____ 20 июня 2017 год

М.П.