Заказчик: КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Жанкент"
Объект: "Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2024г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№133	**07.11.2023**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"	**40 348 569**	**36 025 508**						**4 323 061**	**40 348 568,78**
Удержание аванса 30%	**12 104 571**	**10 807 652**						**1 296 918**	**12 104 570,64**
Итого за минусом аванса 30%:	**28 243 998**	**25 217 855**						**3 026 143**	**28 243 998,15**
Итого к оплате, тенге:		**25 217 855**						**3 026 143**	**28 243 998,15**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Жанкент"

Директор_____**Гылман Г.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»

Руководитель_____**Усенов Ж.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "А-НУР invest жоба"

Директор_____**Атагулов Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ДИАС проект"

Эксперт_____**Нуралиев Е.А.**

Форма 2В

Заказчик: **КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»**
Подрядчик: **ТОО "Компания Жанкент"**
Объект: **"Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"**
Договор: **№133 от 07.11.2023г.**

АКТ №1
выполненных работ за февраль месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-02 (на Технологическая часть)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 913 672**
		Раздел 1. Технологическая часть, ИТОГО:	тенге			**10 220 781**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**10 220 781**
1	**581-111-1111 (кпл)**	**Незатопляемый насос для отвода сточных вод в блочной конструкцииRexaBloc RE 10.44W-275DAH180L4 (P1=23,7кВт; P2=22кВт) N=1470об/мин Q=100м3/час; H=20м**	**1 шт**	**3**	**1785714,29**	**5 357 143**
2	**581-111-1111 (кпл)**	**Шкаф управление на 2 насоса**	**1 шт**	**1**	**1000000**	**1 000 000**
3	**581-111-1111 (кпл)**	**Поплавковый выключатель**	**1 шт**	**4**	**28571,43**	**114 286**
4	**1199-1111-1111**	**Монтажные работы по подключению насосного оборудования**	**шт**	**1**	**482400**	**482 400**
5	**1303-0110-0207 Кклим = 1,06**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**79765**	**79 765**
6	**291-111-1111 (кпл)**	**Таль электрическая канатная 1,5 тонны 6 м**	**1 шт**	**1**	**266696,43**	**266 696**
7	**1303-0110-0201 Кклим = 1,06**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**79687**	**79 687**

8	**291-111-1111 (кпл)**	**Таль электрическая канатная 0,5 тонны 6 м**	**1 шт**	**1**	**196785,71**	**196 786**
9	**244-204-0101**	**Контейнер герметический V-0,4м3 металический**	**1 шт.**	**1**	**131107**	**131 107**
10	**6114-0202-0105 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм**	**шт.**	**7**	**28925**	**202 475**
		неучтенные ресурсы				
10.9	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	14	0	0
10.10	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	7	0	0
11	**242-101-0604**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**1 шт.**	**5**	**54632**	**273 160**
12	**242-304-0504**	**Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 150**	**1 шт.**	**2**	**39342**	**78 684**
13	**242-207-0606**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**13059**	**13 059**
14	**241-116-0314**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	**1 шт.**	**6**	**11229**	**67 376**
15	**241-116-0312**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**1 шт.**	**12**	**5061**	**60 733**
16	**241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**2841**	**5 683**
17	**6116-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**57416**	**57 416**
		неучтенные ресурсы				
17.11	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2	0	0
17.12	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	0
18	**511-101-0104**	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин**	**1 шт.**	**1**	**154370**	**154 370**
19	**6121-0401-0105 Кклим = 1,08**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0549**	**3175442**	**174 332**
		неучтенные ресурсы				
19.6	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
20	**241-114-0142**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм**	**1 шт.**	**4**	**2399**	**9 598**
21	**241-112-0213**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	**1 шт.**	**7**	**2633**	**18 432**

22	**241-112-0126**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	**1 шт.**	**4**	**423**	**1 694**
23	**6116-0701-0103 Кклим = 1,04**	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**4**	**1370**	**5 480**
		неучтенные ресурсы				
23.5	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	4	1840,34	7 361
24	**6123-0105-0102 Кклим = 1,08**	**Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 150 мм**	**шт.**	**4**	**41449**	**165 796**
		неучтенные ресурсы				
24.12	261-302-0293	Компенсаторы сальниковые ГОСТ 7338-65	шт.	4	0	0
25	**242-403-0108**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150**	**1 шт.**	**4**	**32553**	**130 212**
26	**1312-0101-0502 Кклим = 1,06**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 45х25 - 57х32 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями**	**м трубопровода**	**6**	**4152**	**24 912**
27	**241-105-0140**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х3,0 мм**	**1 м**	**6**	**4810**	**28 860**
28	**1312-0101-0505 Кклим = 1,06**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 140х90 - 159х100 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями**	**м трубопровода**	**21,2**	**17304**	**366 845**
29	**241-105-0167**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 159х4,0 мм**	**1 м**	**21,2**	**28513**	**604 471**
30	**1312-0101-0501 Кклим = 1,06**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 15х6 - 25х10 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями**	**м трубопровода**	**0,5**	**3723**	**1 862**
31	**241-105-0104**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 15х1,5 мм**	**1 м**	**0,5**	**733**	**367**
32	**242-207-0601**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**5**	**1627**	**8 134**

33	**6121-0103-0107 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм**	**км**	**0,0028**	**3676862**	**10 295**
		неучтенные ресурсы				
33.14	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
34	**241-102-0235 Коб=1,004**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	**1 м**	**2,8112**	**14693**	**41 305**
		Раздел 2. Оборудование и материалы, ИТОГО:	тенге			**6 692 891**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 692 891**
35	**6116-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**57416**	**114 832**
		неучтенные ресурсы				
35.11	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4	0	0
35.12	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2	0	0
36	**511-202-0119**	**Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 320,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин**	**1 шт.**	**2**	**2758878**	**5 517 755**
37	**6114-0202-0105 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм**	**шт.**	**7**	**28925**	**202 475**
		неучтенные ресурсы				
37.9	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	14	0	0
37.10	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	7	0	0
38	**242-304-0504**	**Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 150**	**1 шт.**	**2**	**39342**	**78 684**
39	**242-101-0305**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**1 шт.**	**5**	**61614**	**308 070**
40	**241-116-0312**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**1 шт.**	**6**	**5061**	**30 366**
41	**6121-0105-0406 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**0,015**	**1334795**	**20 022**
		неучтенные ресурсы				
41.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	15,15	0	0
42	**241-201-1207 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм**	**1 м**	**15,15**	**1389**	**21 045**
43	**6121-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,02**	**1677448**	**33 549**
		неучтенные ресурсы				

43.12	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
44	241-102-0172 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	1 м	20,08	3033	60 911
45	6121-0601-0109 Кклим = 1,08	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 500 мм	шт.	1	113281	113 281
		неучтенные ресурсы				
45.9	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,5	0	0
46	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	8	1022	8 176
47	244-204-0101	Контейнер герметический V-0,4м3 металический	1 шт.	1	131107	131 107
48	1122-0801-0204 Кклим = 1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	3265	16 325
49	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	3	4527	13 581
50	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	2	1971	3 942
51	1109-0501-0301 Кклим = 1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	467	11 208
52	217-101-0105 Коб=24	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	1 т	0,012	630171	7 562

Локальная смета № 2-01-00-05 (на Электрооборудование и электроосвещение)

		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 650 161
		Раздел 1. Силовое электрооборудование, электроосвещение, ИТОГО:	тенге			1 618 104
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 618 104
1	6119-0501-0101 Кклим = 1,06	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	31229	31 229
2	515-301-0307	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	1 шт.	1	784212	784 212
3	6119-0602-0202 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	3615	3 615
4	247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1 шт.	1	15561	15 561
5	6124-0103-0201 Кклим = 1,06	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	9145	27 435
6	247-302-0116	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	1 шт.	3	1749	5 246

7	6125-0408-0503 Кклим = 1,06	Монтаж щита распределительного	шт.	2	111562	223 124
8	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	1 шт.	1	4022	4 022
9	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	1 шт.	1	4364	4 364
10	6124-0302-0302 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	12	9311	111 732
11	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	956	1 911
12	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	840	1 680
13	247-204-2406	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	1 шт.	8	1608	12 866
14	261-404-0670	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1	816	816
15	6124-0302-0302 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	9311	9 311
16	247-204-1513	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	425	425
17	6124-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	4767	23 835
18	247-204-1510	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	5	356	1 778
19	1308-0305-1301 Кклим = 1,06	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	4182	4 182
20	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	6615	6 615
21	6124-0302-0705 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 100 А	шт.	4	13597	54 388
22	247-208-2725	Пускатель электромагнитный ПМЛ 411002	1 шт.	4	7898	31 594
23	6124-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	4767	9 534
24	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	2	322	643
25	6119-0401-0101 Кклим = 1,06	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	17	1443	24 531
26	247-102-0115	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	1 шт.	17	9904	168 367

27	247-106-0105	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W	1 шт.	17	285	4 837
28	6119-0402-0101 Кклим = 1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	760	1 520
29	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	172	343
30	6119-0402-0102 Кклим = 1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	657	3 942
31	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	6	152	911
32	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	10	15	147
33	247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	10	567	5 666
34	6124-0302-0904 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	4	8915	35 660
35	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1 шт.	4	516	2 062
		Раздел 2. Кабельные изделия и материалы, ИТОГО:	тенге			779 638
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			779 638
36	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	180	699	125 820
37	6119-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	230	963	221 490
38	243-110-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (ок)-0,66	1 км	0,115	596141	68 556
39	243-110-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-0,66	1 км	0,105	144000	15 120
40	243-110-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,01	96481	965
41	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,01	284668	2 847
42	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,15	120262	18 039
43	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	176260	3 525
44	6119-0301-0202 Кклим = 1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	80	1075	86 000

45	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	80	60	4 816
46	6119-0301-0201 Кклим = 1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	20	911	18 220
47	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	20	39	777
48	6119-0301-0204 Кклим = 1,06	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	80	1131	90 480
49	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	80	151	12 068
50	6124-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	80	804	64 320
51	6119-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	40	963	38 520
52	243-201-1202	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-1	1 км	0,04	201879	8 075
		Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			252 419
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			252 419
53	1308-0305-0901 Кклим = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж	шт.	4	2351	9 404
54	6124-0302-0704 Кклим = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж	шт.	4	3313	13 252
55	6124-0302-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	шт.	2	1131	2 262
56	1217-0101-0703 Кклим = 1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	17	161	2 737
57	1217-0101-0701 Кклим = 1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	28	148	4 144
58	1217-0101-0601 Кклим = 1,06	Кабель. Демонтаж	м	345	244	84 180
59	1217-0101-0202 Кклим = 1,06	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	180	758	136 440

Локальная смета № 4-01-00-01 (на Наружные электрические сети 0,4кВ)

		ВСЕГО по смете:	Тенге			14 094 111
		Раздел 1. Наружные сети 0,4кВ, ИТОГО:	тенге			14 094 111
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			14 094 111

1	6101-0103-0110 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	73,332	334	24 493
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,268	6413	14 545
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	35,28	88	3 105
4	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	15,12	88	1 331
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	35,28	544	19 192
6	6124-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	280	691	193 480
7	6124-0201-0202 Кклим = 1,06	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	280	212	59 360
8	6124-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	570	941	536 370
9	6124-0201-0601 Кклим = 1,06	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	30	1502	45 060
10	243-119-0830	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х120 (мк)-1	1 км	0,6	20912561	12 547 537
11	6124-0201-2503 Кклим = 1,06	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	42373	84 746
12	243-903-4503	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-01/4х120-240	1 шт.	2	68491	136 982
13	6124-0201-1702 Кклим = 1,06	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	16	20116	321 856
14	261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	1 комплект	16	6628	106 055

	Итого по акту выполненных работ	тенге	33 657 944,26
	Оборудование	тенге	12 927 766,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.40	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4%)	тенге	1 326 731,41
	Итого	тенге	34 984 675,66

НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(3325817,528*(1,3-1)+3325817,528*9*8*1,3/1968+3325817,528/12)/1000	тенге	1 108 439,63
	Итого	тенге	36 093 115,29
	Сметная прибыль (5)%	тенге	1 109 324,64
	Итого	тенге	37 202 439,93
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	тенге	719 147,27
	Итого	тенге	37 921 587,20
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95	тенге	36 025 507,84
	Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	4 323 060,94
	ИТОГО	**тенге**	**40 348 568,78**

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Компания Жанкент"

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»

Директор_____**Гылман Г.Ж.**

_____**Усенов Ж.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "А-НУР invest жоба"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ДИАС проект"

Директор_____**Атагулов Т.**

Эксперт _____**Нуралиев Е.А.**